

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT

**“AUDITIM FINANCIAR DHE
PËRPUTHSHMËRIE NË BASHKINË
LIBRAZHD”**

TIRANË, QERSHOR 2019



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

NR	PERMBAJTJA	FAQE
I	PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	4-16
II	HYRJA	17- 21
III	PËRSHKRIMI AUDITIMIT	22 - 78
IV	GJETJET DHE REKOMANDIMET	78 - 87



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

SHKURTIME.

KLSH	Kontrolli i Lartë i Shtetit.
MFK	Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli.
NA	Nëpunës Autorizues.
NZ	Nëpunës Zbatues.
GSM	Grupi i Menaxhimit Strategjik.
NJAB	Njësia e Auditimit të Brendshëm.
AB	Auditi i Brendshëm
MAB	Manuali i Auditimit të Brendshëm.
FZHR	Fondi i Zhvillimit të Rajoneve
AQT	Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara.
UMF	Udhëzim i Ministrisë së Financave
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave.
VKB	Vendim i Këshillit Bashkiak.
ISSAI	Standartet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit.
INOTSAI	Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit.
ISA	Standartet Ndërkombëtare të Auditimit
IFAC	Federatës Ndërkombëtarë të Kontabilistëve
IPSAS	Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik
ALUIZNI	Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave të Ndërtimeve Informale.
IT	Teknologjia e Informacionit.
NJA	Njësi Administrative.
SHA	Shoqëri Anonimë.
BOE	Bashkim i Operatorëve Ekonomikë.
OE	Operator Ekonomik.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1.a. Në përputhje me objektin e auditimit, u auditua me zgjedhje mbi bazë materialiteti dhe risku gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe monitorimi i tyre nga auditi i brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të ardhurat dhe shpenzimet, mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrave financiare, aplikimi i rregullave kontabël si dhe nëse transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullave të institucionit dhe parimeve për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia Librazhd dhe ligjit nr. 139/15 dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe zbatimi i procedurave të prokurimit publik dhe të kontratave të lidhura. Për këto u analizuan pyetësorët e vetëvlerësimit, akt akordimet me thesarin duke shkarkuar 65 transaksione financiare nga data bazë e thesarit, u krye analiza e posteve të bilancit dhe llogarive analitike me formatet shoqëruese të tyre duke prekur tre zonat e llogarive, 600 “paga”, 602 “shpenzime operative” dhe 230- 231 “investime, si dhe 16 procedura prokurimi, me vlerë 70% të fondit limit të prokuruar për periudhën objekt auditimi.

I.b. PËRMBLEDHJE E GJETJEVE KRYESORE.

Gjetja	Përmbledhje e gjetjes	Referenca në Raport	Rëndësia	Rekomandimi
1	<p>Nga auditimi i sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testeve të kryera në Bashkinë Librazhd rezultoi se, tregon se aspektet e kontrollit të brendshëm kuptohen jo plotësisht. Nuk ka konsolidim të tërësisë së rregullave, procedurave për çdo aktivitet të veprimtarisë, pavarësisht se këtë e realizon referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në fuqi, duke reflektuar kështu nivel mesatar të riskut të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Në lidhje me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, rezultoi se:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nuk ka politika dhe praktika që të garantojnë ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit, duke mos hartuar dhe zhvilluar programe trajnimesh.- Nuk ka të miratuar një strategji të risqeve e përcaktim të koordinatorit të riskut sipas nenit 21. Nuk ka asnjë procedurë për menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të institucionit.- Në rregullore nuk është përfshirë mënyra e komunikimit brenda institucionit, por në fakt veprohej me komunikim verbal, nuk ka sistem IT-së që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë.	23 – 24	E lartë	<p>Nga Bashkia Librazhd, nëpërmjet Nëpunësit Autorizues dhe strukturës së Auditit të Brendshëm, të marren masa për njohjen nga menaxhimi dhe stafi i MFK dhe komponentëve të tij, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të risqeve e përcaktim të koordinatorit të riskut me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të institucionit. Hartimin dhe zhvillimin e programeve të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit. Vendosijen e një sistemi komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë.</p>
2	Nga auditimi i Aktiveve të Qëndrueshme të	24 – 27	E lartë	Nga Bashkia Librazhd të merren



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.


<p>trupëzuara, rezultoi se:</p> <p>a- Llogaria 210 “Toka, troje, terrene”. Krahasuar me vitin 2016 ka shtesë në zërin “Toka, troje terrene” në vlerën 2,261,693 lekë. Kjo shtesë ka të bëjë me investime në varrezat e reja publike të qytetit me emërtimin “Varrezat e fushës së Manes”, në vlerën 2,261,693 lekë, investim i përfunduar dhe i marrë në dorëzim gjatë vitit 2017. Vlera prej 621,522 lekë (e përbërë nga 144,650 lekë vlera e truallit të varrezave të vjetra të qytetit, dhe 476,872 lekë vlera e trashëguar nga ish komuna Qendër, sot NJA e Bashkisë Librazhd, për prita lumore e mbrojtje tokash) është gjendje në fund të vitit 2016. <i>Pavarësisht se është regjistruar në kontabilitet “Prita lumore” e trashëguar nga ish komuna Qendër, në vlerën 476,872 lekë, nuk është e regjistruar në ZVRPP.</i></p> <p>b- Llogaria 211 “Pyje, kullota, plantacione” paraqitet në vlerën 4,662,464 lekë dhe i përket ish komunës Hotolisht. Për këto objekte janë hartuar listat, por për këto pasuri nuk është kryer regjistrimi i pronave në ZVRPP, në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi VKM nr. 510, datë 10.6.15 që janë vënë në dispozicion të Bashkisë Librazhd dhe njësisë administrative.</p> <p>c- Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione” është në vlerën 557,525,466 lekë dhe përbehet nga 111 ndërtesa. Sipas të dhënave të pasqyrave financiare të Bashkisë Librazhd vlera e llogarisë “Ndërtime e konstruksione” në fund të vitit 2017 është 557,525,466 lekë. Krahasuar me vitin 2016 kemi një shtesë prej 15,544,739 lekë. Kjo shtese ka ardhur si rezultat i shtimit të vlerës se disa objekteve nga investimet e kryera në objekte.</p> <p>Nga auditimi rezultoi se janë regjistruar si pasuri dhe janë pajisur me certifikatë pronësie vetëm ndërtesat në territorin e ish Bashkisë Librazhd, përkatësisht 22 ndërtesa me një vlerë në kontabilitet prej 161,220,267 lekë. 89 ndërtesa që ndodhen në territorin e ish komunave që i janë bashkuar Bashkisë Librazhd në kuadrin e reformës territoriale dhe që janë përfshirë në kontabilitet me një vlerë prej 396,323,199 lekë, nuk është bere regjistrimi i tyre si pasuri e Bashkisë Librazhd.</p> <p>d- Llogaria 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore”, sipas pasqyrave financiare të Bashkisë</p>		masa për inventarizimin e këtyre aktiveve, plotësimi i dosjes me dokumentet ligjore dhe regjistrimi i tyre në ZVRPP Librazhd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.


	<p>Librazhd, në fund të vitit 2017 është në shumën 1,958,871,679 lekë. Krahasuar me vitin 2016 kemi një shtesë në vlerë të kësaj llogarie prej 677,009,852 lekë si rezultat i investimeve të kryera nga Bashkia Librazhd gjatë vitit 2017 në shumën 80,019,117 lekë, në rrugë, rrjete e vepra ujore si dhe si rezultat i transferimit kapital pa pagesë të kanaleve vaditëse nga Drejtoria Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit Korçe. Shtesat e kësaj llogarie gjatë vitit 2017 janë në vlerën 596,990,736 lekë.</p> <p>Lista e objekteve të ardhura nga Drejtoria Rajonale e Kullimit Korçe për rrjete vepra ujore kanë vlere fillestare, por këto objekte nuk janë hipotekuar, regjistrimi i tyre në kontabilitet është kryer sipas proces-verbalit datë 18.12.2016, “Mbi gjendjen aktuale për transferimin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit” të mbajtur nga komisionet përkatëse të Bordit Rajonal të Kullimit Korçe dhe Bashkisë Librazhd, me nr. prot 1528, datë 16.03.2017. <i>Nga ana e Bashkisë Librazhd</i> asetet janë bëra hyrje dhe janë kontabilizuar, pa u regjistruar në ZVRPP.</p>			
3	<p>Nga auditimi i Llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” rezultoi se sipas pasqyrave financiare të Bashkisë Librazhd gjendja e debitorëve ne fund te vitit 2017 është 75,553,179 lekë. Konstatohet se nuk janë përfshirë në bilancet e viteve 2016- 2017 detyrimet e pa likuiduara për vendimet gjyqësore në vlerën 9,094,562 lekë. Gjatë vitit 2017- 2018, janë likuiduar detyrimet e lindura nga vendimet gjyqësore të formës prerë 6,883,329 lekë, pavarësisht se nuk janë përfshirë në bilancin e viteve të mësipërme. Vlera e detyrime për vendimet gjyqësore të formës se prerë me datë 31.12.2018 është 22,656,907 lekë, vlerë e cila duhet të përfshihet ne bilancin e vitit 2018.</p>	27 – 28	E lartë	<p>Nga ana e Bashkisë Librazhd, të merren masa që të përfshihet vlera e detyrimeve për vendimet gjyqësore të formës së prerë në shumën 22,656,907 lekë ne bilancin e vitit 2018.</p>
4	<p>Nga auditimi u konstatua se në fund të vitit 2018, detyrimet e faturuara dhe të pa likuiduara për fondet e bashkisë, buxhetit të shtetit, Fondit të Zhvillimit të Rajoneve dhe Vendimeve Gjyqësore në fund të vitit 2018 është në shumën 87,132,631 lekë Nga të cilat:</p> <ul style="list-style-type: none">-Fatura të pa likuiduara për mallra e shërbime, për 33 raste në vlerën, 28,831,096 lekë;-Fatura të pa likuiduara për mallra e shërbime para vitit 2015 nga ish Komunat, janë 9 raste në vlerën, 35,644,628 lekë;	33 -34	I mesëm	<p>Bashkia Librazhd, Drejtoria Ekonomike, të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave për vlerën 87,132,631 lekë</p>



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

	-Vendime gjyqësore në vlerën, 22,656,907 lekë,			
5	Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, Sektori i Taksave, Bashkia Librazhd, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore të VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 27-Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen. Rezulton se nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë 188 persona me vlerë 6,368,160 lekë , e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Librazhd, sipas Aneksit nr. 21.	34 -35	E lartë	Bashkia Librazhd, nëpërmjet Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik, Sektorit të Taksave në bashkëpunim me ALUIZNI-n Librazhd dhe ZVRPP Librazhd të merren masa të nxjerrë përgjegjësitë për situatën e krijuar si dhe të ndiqen të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së infrastrukturës në vlerën 6,368,160 lekë , sipas listave të debitorëve bashkëlidhur në Aneksin nr.21 të Projekt Raportit të Auditimit.
6	: Në auditimin e dokumentacionit ligjor për arkëtimin e debitorëve nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, konstatohet se në fund të periudhës janë gjithsej 520 subjekte debitore, për vlerën 26,214,306 lekë lekë (sipas Anekseve nr. 22, 23 dhe 24) dhe 4921 familje për vlerën 39,016,000 lekë (për taksë toke në vlerën 18,711,000 lekë, për taksë ndërtese në vlerën 7,134,000 lekë, për taksë trualli në vlerën 35,000 lekë dhe tarifa shërbimi në vlerën 13,136,000 lekë. Nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore për njoftimin e subjekteve debitore të biznesit të vogël nuk ka zbatuar përcaktimet e pikës 1 të nenit 89, të ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. -Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimin të debitorëve, deri në nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet.	35 -37	I mesëm	Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, Sektori i Taksave, të marrë masat duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore për arkëtimin detyrimeve të pa arkëtuara të subjekteve fizik/juridik, për të gjitha detyrimet tatimore të pa mbledhura ndaj 520 subjekteve me vlerë prej 26,214,306 lekë (sipas Anekseve nr. 22, 23 dhe 24) dhe 4921 familje për vlerën 39,016,000 lekë (për taksë toke në vlerën 18,711,000 lekë, për taksë ndërtese në vlerën 7,134,000 lekë, për taksë trualli në vlerën 35,000 lekë dhe tarifa shërbimi në vlerën 13,136,000 lekë),
7	Nga verifikimin e listave të subjekteve debitorë në vite, konstatohen subjekte aktiv dhe me detyrime. Kështu sipas të dhënave kemi 480 subjekte aktiv me detyrime, e barabartë me 92.3% të numrit total të subjekteve (520 subjekte), gjë e cila tregon punën e pamjaftueshme të Sektorit të Taksave në arkëtimin e detyrimeve debitorë, veprim	35 -37		Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, Sektori i Taksave në bashkëpunim me Sektorin Juridik, në funksion të mbledhjes së detyrimeve të papaguara, të marrë masa administrative apo sekuestro deri në kallëzim penal për mos pagesë të detyrimeve



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.


	në papajtueshmëri me kërkesat e Kreut XI- <i>Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar</i> , të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet; ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 - <i>Mospagimi i taksave dhe tatimeve</i> .			
8	Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Librazhd, nuk ka bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e lidhura me subjektet për shfrytëzimin e sipërfaqeve për ndërtimin e HECEVE, për vlerën 2,465,694 lekë , që janë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë, Veprim në kundërshtim me nenin 12, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe kushtet e kontratave.	37 -38	I mesëm	Bashkia Librazhd, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik të marrë masa, duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për të kërkuar zbatimin e kontratave dhe arkëtimin e vlerës 2,465,694 lekë , nga (<i>subjekti “D...” në vlerën 339,300 lekë, “Hec. D...” në vlerën 1,421,733 lekë, “E...” në vlerën 359,500 lekë dhe “B...” në vlerën 345,161 lekë.</i>)
9	Agjencia e Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Librazhd, për subjektet të cilat nga MIE kanë marrë leje shfrytëzimi të sipërfaqeve Pyjore dhe kullosore nuk ka zbatuar kërkesat ligjore, për lidhjen e kontratave për shfrytëzim të fondit pyjor nga subjekte të ndryshme me sipërfaqe 512 ha , për realizimin e të ardhurave për buxhetin e Bashkisë, veprim në papajtueshmëri me kërkesave të nenit 17, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar, të pikës 6 neni 17, të ligjit nr. 9693 datë 19.03.2007 “Për Fondin Kullosor”, me pikat 3, 7, 9, 10, 11 dhe 12, të VKM nr. 1353, datë 10.10.2008 “Për rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor”, ndryshuar me VKM nr. 435, datë 08.06.2016, si dhe pikat 3, 6, 7, 9 dhe 11, të VKM nr. 1354, datë 10.10. 2008 “Për rregullat dhe procedurat që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor i ndryshuar me VKM nr. 434, datë 08.06.2016, nuk ka njoftuar subjektet për t`u paraqitur për lidhjen e kontratave për të ushtruar këtë aktivitet dhe likuidimin e detyrimeve që lindin nga zbatimi i VKM nr. 391, datë 21.6.2006 të ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010, “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, sipas lidhjes nr. 2.	38 -39	I mesëm	Agjencia e Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Librazhd, t`i kërkojë Ministrisë Mjedisit, që të marrë masa për evidentimin e sipërfaqeve të shfrytëzueshme nga subjektet private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe kullosor këto sipërfaqe, si dhe të hartojë bilancin e përgjithshëm të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore të mbetura. Për rastet kur nuk është vepruar për zbritjen nga fondi pyjor, t`i kërkohej Agjencisë Kombëtare të Hidrokarbureve (AKBN), bllokimi i veprimtarisë së kompanive minerare, deri në zbritjen nga ky fond të sipërfaqeve të shfrytëzueshme.



KONTROLLI I LARTË I SHETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

10	<p>Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Librazhd, për periudhën objekt auditimi, është miratuar për të funksionuar me tre punonjës. Nga auditimi rezultoi se për periudhën 01.01.2016 deri me 30.06.2018, ka funksionuar me një punonjës dhe më pas me dy punonjës. NJAB nuk ka vlerësuar si duhet riskun.</p> <p>- Për rekomandimet e lëna nuk ka analizuar dhe nuk ka hartuar program të veçantë për shkallën e zbatimit të rekomandimeve të lëna, për të adresuar përgjegjësi si dhe marrje masash për rastet e konstatimeve të problematikave të trajtuar në raportet e auditimit, duke bërë që NJAB të mos e realizojë plotësisht misionin e saj për kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 114 datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kriterëve të krijimit të njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”, Manuali i Auditimit të Brendshëm, miratuar me urdhrin e Ministrit të Financave me nr. 100, datë 25.10.2016, “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” “Për miratimin e kriterëve të krijimit të njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”.</p>	75 -77	I mesëm	<p>Nga Bashkia Librazhd të merren masa që Njësia e Auditimit të Brendshëm të plotësohet me numrin e punonjësve sipas organikës së miratuar,</p> <p>NJAB, Bashkia Librazhd, të hartojë program të veçantë për auditimin e rekomandimeve të lëna, të bëjë planifikimin e angazhimeve të auditimit në bazë risku si dhe të kryejë procesin e kontrollit të cilësisë për cdo auditim.</p>
11	<p>Nga auditimi rezultoi se në hartimin e kërkesave të veçanta për kualifikim në procedurat e prokurimit të audituara për periudhën objekt auditimi rezultoi se nuk kanë gjetur zbatim aktet ligjore e nënligjore të fushës së prokurimit publik, duke mos i argumentuar këto kërkesa në lidhje të ngushtë me objektin e kontratës, veprim në kundërshtim me nenin 26, pika 5, nenin 61, pika 2, paragraf i të VKM nr.914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.</p>	39 – 62	I mesëm	<p>Autoriteti kontraktor Bashkia Librazhd, të marrë masa në zbatimin e akteve ligjore e nënligjore të LPP, për përcaktimin e kriterëve të veçanta për kualifikim në përputhje me objektin e prokurimit.</p>
12	<p>KLSH nga auditimi konstatoi se fondi limit dhe specifikimet teknike për procedurat e prokurimit për vitet 6 mujori i dytë 2016, 2017 e 2018, janë përlogaritur nga komisionet e vlerësimit të fondit limit, të ngritur sipas urdhrave të Kryetarit të Bashkisë, sipas tabelave ANEKS C/3, bashkëlidhur. Në këto urdhra është përcaktuar që specifikimet teknike të hartohen në përputhje me kërkesat e nenit 23</p>	39 -44	I mesëm	<p>Bashkia Librazhd të marrë masa që komisionet e hartimit të fondit limit, të respektojnë urdhrat e Titullarit të AK si dhe aktet ligjore e nënligjore të prokurimit</p>



KONTROLLI I LARTË I SHITETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

	<p>“Specifikimet teknike” të LPP. Në kundërshtim me urdhrin e dhënë nga Titullari i AK në procesverbalet e punës së komisioneve, ku është hartuar preventivi (fondi limit), nuk janë përcaktuar kërkesat teknike në lidhje me procedurën e prokurimit (fuqinë punëtore, stafin drejtues teknik, punonjësit e specializuar, kategoritë e licencës, makineritë, certifikatat ISO, etj.), në kundërshtim me kërkesat e nenit 23/4 të LPP, si dhe të Urdhrave të Titullarit të Autoritetit Kontraktor.</p>			
13	<p>Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës me objekt “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)” të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe BOE “B...” SHPK & “C...” shpk, përfaqësuar nga OE “B...”, u konstatua se aktualisht në veprën e ndërtuar, nuk është montuar pajisja “Impianti i klorifikimit të ujit të pishëm” me vlerë 351,549 lekë pa TVSH si dhe nuk është realizuar pika e lidhjes për furnizimin me energji elektrike të dhomës së komandimit.</p>	62 -65	I mesëm	<p>Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë BOE “B...” SHPK & “C...” shpk, përfaqësuar nga OE “B...” SHPK, lidhjen e energjisë elektrike si dhe montimin e Impiantit të klorifikimit të ujit të pishëm, sipas projektit të zbatimit në zbatimin të detyrimeve kontraktuale i përcaktuar në kontratën dy paleshe.</p>
14	<p>Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës me objekt: “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, u konstatua se, në progresivin Prog. 3+693 deri Prog. 3+713, pra për gjatësinë 20 m dhe gjerësi 4 m shtresat asfaltike kanë çeduar duke shkaktuar një efekt negativ si vijon:</p> <ul style="list-style-type: none">- Shtresë binderi me zall lavatriçe, 5 cm me makineri 80 m² x 1275 lekë = 80,000 lekë- Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 3 cm me makineri 80 m² x 1000 lekë = 102,000 lekë <p>Për sa më sipër është në kundërshtim me DST dhe kontratën e nënshkruar, cilësia e punimeve në ndërtim.</p>	68 -70	I mesëm	<p>Bashkia Librazhd t’i kërkojë shoqërisë “V...” SHPK, të marrë masa për riparimin e defekteve të konstatuara në shtresat asfaltike, si dhe të realizojë riparrimin e tyre në përputhje me specifikimet teknike brenda periudhës së garancisë së defekteve.</p> <p>Titullari i Autoritetit Kontraktor të marrë masa që në vazhdimësi për kryerjen e procesit të kolaudimit, të ngrejë grupin brenda 30 ditëve nga data e deklaramit të përfundimit të punimeve nga zbatuesi dhe mbikëqyrësi i punimeve.</p>
15	<p>Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës me objekt: “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibrës”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, u konstatua se, në piketën poshtë urës për gjatësinë 7 m dhe gjerësi 4 m shtresat</p>	71 -73	I mesëm	<p>Bashkia Librazhd t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, të marrë masa për riparimin e defekteve të konstatuara në shtresat asfaltike, si dhe të realizojë riparrimin e tyre në përputhje me specifikimet teknike brenda periudhës së garancisë së defekteve.</p>



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

	asfaltike (shtresë binderi dhe shtresë asfaltobeton) janë dëmtuar. Nisur nga fakti që punimet e ndërtimit janë brenda periudhës së garancisë AK të marrë masa që të mos e marrë në dorëzim pa bërë rregullimet përkatëse. Për sa më sipër realizimi i punimeve me cilësi të dobët, është në kundërshtim me DST dhe kontratën dy palëshe të nënshkruar.			
16	Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt : “Furnizimi me ujë i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Bashkimit të Operatorëve “B...” SHPK & OE “C...” shpk u konstatua se zërat e punimeve si vijon: Gërmim dheu me krah e transport me k. Dore 10 m, kategoria IV; Kollona të plota b/a C 16/20 të parapërgatitura dhe F.V Hekur betoni periodik ø 6-10 mm, janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 307,200 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.	63 -64	E lartë	Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “B...” SHPK & “C...” shpk, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 307,200 lekë pa TVSH , të përfutur tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)”.
17	Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: Ndërtimi i rrjetit shpërndarës të ujës-jellësit të fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza II), të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “B...” SHPK u konstatua se zëri i punimeve: “2(3.30/c) Gërmim shkëmbi me krahë, në seksion të detyruar, h=1.5 m, shkëmb i fortë” është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 249,200 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.	63 -65	E lartë	Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “B...” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e shumës 249,200 lekë pa TVSH,
18	Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, u konstatua se zëri i punimeve “Zëri (An-9) Mbushje me zhavorr pas mureve”, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 267,804 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.	66 -69	E lartë	Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 267,804 lekë pa TVSH , të përfutur tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)”.
19	Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës me objekt:	66 -70	E lartë	Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Bashkimit të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

	<p>“Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd”), të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “E...” SHPK & “L...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” SHPK, u konstatua se zëri i punimeve, “Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m², Rruga e Policisë dhe Rruga Arbëria”, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume është në shumën 152,256 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.</p>			<p>Operatorëve Ekonomik “E...” SHPK & “L...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e shumës 152,256 lekë pa TVSH, të përfituar tepër.</p>
20	<p>Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori (përfaqësues ligjor) z. F.K., u konstatua se zërat e punimeve: “Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m²”; “F.V bordura betoni 20x35 cm beton 16/20” dhe “Bazament betoni (rreth rrotullimi) dhe zëri (2.271) shtresë mozaik mermeri (rreth rrotullimi)”, janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume është në shumën 262,220 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.</p>	70 -70	E lartë	<p>Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori z.F.K., duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 262,220 lekë pa TVSH, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres”.</p>
21	<p>Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rehabilitim urban, zona në hyrjen perëndimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, u konstatua se zëri i punimeve: “Kallëp dërrase për mure”, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume është në shumën 245,000 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.</p>	73 -74	E lartë	<p>Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 245,000 lekë pa TVSH, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perëndimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore”.</p>



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

I.c. OPINIONI I AUDITIMIT

Opinionin i auditimit mbi pasqyrat financiare.

Për drejtimin e Bashkisë Librazhd.

Ne kemi audituar pasqyrat financiare¹ të Bashkisë Librazhd, për vitin ushtrimor, nga 1 Janar 2017 deri 31 dhjetor 2017, të cilat përfshijnë pasqyrën e gjendjes ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve dhe daljeve (pagesave) në para, pasqyra e amortizimit, shënimet shpjeguese që shoqëronin këto pasqyra.

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.

Opinion i modifikuar me rezervë²:

Sipas mendimit tonë, përveç çështjes së theksuar në paragrafin e “Bazës për Opinionin e Modifikuar me rezerve”, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozitën financiare më datë 31 dhjetor 2017, referuar Ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK), mbi të cilat subjekti i audituar është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare.

Baza për opinionin e modifikuar me rezervë:

Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të institucioneve supreme të auditimit (ISSAI). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në paragrafin “Përgjegjësitë e audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare” të raportit tonë. Ne jemi të pavarur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, e theksuar kjo në ISSAI-n 10-Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30-Kodi Etik, në përputhje me kërkesat etike që janë të rëndësishme në auditimin pasqyrave financiare në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë Kodin e Etikës të KLSH dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar bazën për opinionin tonë.

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se:

a- Në llogaritë e poshtëshënuara të AQT, janë bërë hyrje dhe janë kontabilizuar vlerat, në shumën 618,943,922 lekë, në një kohë që nuk është bërë regjistrimi i tyre si pasuri e Bashkisë Librazhd, konkretisht llogaritë me vlerat përkatëse sa vijon:

Llogaria 210 “Toka, troje, terrene”, në shumën 476,872 lekë

¹ ISSAI 1705 - "Ndryshimet në opinionin e auditimit në raportin e audituesit të pavarur"; ISA 1705 ka të bëjë me përgjegjësinë e audituesve për të përgatitur një raport të përshtatshëm, në kushtet kur gjatë krijimit të një opinionin në përputhje me ISA 700175), audituesi arrin në përfundimin që modifikimet e opinionit janë të nevojshme për pasqyrat financiare.

² **Opinionin i modifikuar.** Audituesi duhet të shprehë një opinion të modifikuar: 1. kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomali apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të përhapura.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Llogaria 211 “Pyje, kullota, plantacione”, në shumën 4,662,464 lekë
Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione”, në shumën 396,323,199 lekë
Llogaria 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore”, në shumën 596,990,736 lekë

b- Në Llogarinë 468 “Debitorë të ndryshëm” nuk janë përfshirë në bilancin e vitit 2017 detyrimet e pa likuiduara për vendimet gjyqësore në vlerën 9,094,562 lekë. Gjatë vitit 2017-2018 janë likuiduar për shlyerjen e detyrimeve të lindura nga vendimet gjyqësore të formës prerë 6,883,329 lekë, pavarësisht se nuk janë përfshirë në pasqzrat financiare të viteve të mësipërme. Vlera e detyrime për vendimet gjyqësore të formës se prerë me datë 31.12.2018 është 22,656,907 lekë, vlerë e cila duhet të përfshihet në bilancin e vitit 2018.

Opinion i kualifikuar mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Bashkisë Librazhd³

Ne kemi audituar përputhshmërinë⁴ e subjektit sa i takon shkallës së zbatueshmërisë të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë).

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që vërtetojnë veprimtarinë e Bashkisë Librazhd, gjatë periudhave ushtrimore 6 mujori i dytë i vitit 2016, 2017 dhe 2018.

Opinion i modifikuar me rezervë.

Sipas mendimit tonë, gjatë auditimit të veprimtarisë së Bashkisë Librazhd, u evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin e modifikuar me rezervë”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale por jo të përhapura.

Baza për opinion me rezervë:

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se; u konstatuan devijime nga kuadri rregullator për sa i përket, menaxhimit financiar dhe kontrollit, transaksionet e kryera për zbatimin e buxhetit dhe prokurimeve, nuk kanë qenë plotësisht në përputhje me kuadrin ligjor financiar në fuqi. Kemi konstatuar se:

1- Nga auditimi i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, rezultoi se aspektet e kontrollit të brendshëm kuptohen jo plotësisht si dhe nuk ka konsolidim të tërësisë së rregullave, procedurave për çdo aktivitet të veprimtarisë, duke reflektuar kështu nivel mesatar të riskut të sistemeve të kontrollit të brendshëm;

2- Detyrimet e faturuara dhe të pa likuiduara për fondet e bashkisë, buxhetit të shtetit, Fondit të zhvillimit të rajoneve dhe vendime gjyqësore në fund të vitit 2018 janë **në vlerën 87,132,631 lekë.**

3- Përpara zbatimit të vendimeve gjyqësore, nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk janë nxjerrë akte që provojnë gjurmën e auditimit të këtij procesi,

4- Në auditimin e dokumentacionit ligjor për arkëtimin e debitorëve nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, në fund të periudhës konstatohet nivel i lartë i debitorëve i cili në fund të periudhës rezulton në **520 subjekte për vlerën 26,214,306 lekë**

5- Nga auditimi në lidhje me debitorët familjarë u konstatua se në fund të periudhës datë 31.12.2018, janë gjithsej debitorë **4921 familje për vlerën 39,016,000 lekë** (për taksë toke në vlerën 18,711,000 lekë, për taksë ndërtese në vlerën 7,134,000 lekë, për taksë trualli në vlerën 35,000 lekë dhe tarifa shërbimi në vlerën 13,136,000 lekë;

³ **ISSAI 4100** – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta.

⁴ Mbështetur mbi Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

6- Nga verifikimin e listave të subjekteve debitorë në vite, konstatohen subjekte aktiv dhe me detyrime. Kështu sipas të dhënave kemi 480 subjekte aktiv me detyrime, e barabartë me 92.3% të numrit total të subjekteve 520 gjë e cila tregon punën e pamjaftueshme të Sektorit të Taksave në arkëtimin e detyrimeve debitorë,

7- Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Librazhd, nuk ka bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e lidhura me subjektet për shfrytëzimin e sipërfaqeve për ndërtimin e HEC^{eve}, **për vlerën 2,465,694 lekë,**

8- Nga auditimi rezultoi se në hartimin e kërkesave të veçanta për kualifikim në 4 procedurat e mëposhtme:

-“Rehabilitimi urban i zonës përreth fushës së sportit, Librazhd”;

-“Rikonstruksion dhe shtesë anësore shkolla e mesme e bashkuar “Isa Alla”, fshati Zgosht, NJA Lunik”;

-“Rehabilitim urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore të qytetit të Librazhdit dhe SA rruga e Dibrës”;

-“Rikualifikim urban, blloku i banimit nr.1, të qytetit të Librazhdit”,

rezultoi se nuk kanë gjetur zbatim aktet ligjore e nënligjore të fushës së prokurimit publik, duke mos i argumentuar këto kërkesa në lidhje të ngushtë me objektin e kontratës, veprim në kundërshtim me nenin 26, pika 5, nenin 61, pika 2, paragraf i të VKM nr.914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me ndryshime.

9- Në zbatimin e 5 kontratave u konstatuan devijime materiale në zërat e matshëm të punimeve, fakt që tregon se mbikëqyrja e punimeve të investimeve është një zonë me risk në menaxhimin e investimeve publike, konkretisht:

“Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)” (dëmi ekonomik 307,200 lekë pa TVSH);

“Ndërtimi i rrjetit shpërndarës të ujësjetillësit të fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza II)” (dëmi ekonomik 249,200 lekë pa TVSH);

“Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)” (dëmi ekonomik 267,804 lekë pa TVSH);

“Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd” (dëmi ekonomik 152,256 lekë pa TVSH);

“Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibrës” (dëmi ekonomik 262,220 lekë pa TVSH)

“Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perëndimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore” (dëmi ekonomik 245,000 lekë pa TVSH)

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Librazhd

Drejtimi i Bashkisë Librazhd, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit financiar në fuqi, si dhe kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit të raportimit financiar. Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo gabime që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin tonë profesional në punën audituese.

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale dhe i përshkruajmë ato në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

II.HYRJA

Mbështetur në ligjin nr.154/14, datë 27.11.14 “Për Organizimin dhe Funksonimin e KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr.1433/1, datë 29.01.19 “Auditim financiar dhe përputhshmërie në Bashkinë Librazhd”, të miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 07.01.19 deri më datë 28.02.19., në subjektin Bashkia Librazhd për periudhën nga 01.07.16 – 30.09.18, u krye auditimi “Auditim financiar dhe përputhshmërie” nga Grupi i Auditimit me përbërje:

1. L.B., Përgjegjës Grupi
2. P.G., Auditues
3. V.V., Auditues
4. S.M., Auditues

Titulli: Auditim financiar dhe përputhshmërie në Bashkinë Librazhd.

Marrësi: Bashkia Librazhd.

Objektivat dhe qëllimi: Dhënia e opinionit mbi pasqyrat financiare të Bashkisë Librazhd për vitin 2017 dhe dhënia e opinionit të përputhshmërisë në lidhje me kuadrin rregullator në fuqi. Auditimi u shtri në vlerësimin e pasqyrave të Bashkisë Librazhd.

Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinionit nga ana jonë nëse pasqyrat financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e zbatueshme të raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar përgjegjshmërinë financiare.

Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë financiar si dhe me faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me kornizën e raportimit financiar.

Audituesit shtetërorë do të japin sigurinë ose jo nëse informacioni i paraqitur mbi shpenzimin e parave publike në programet publike përfaqëson në mënyrë të përshtatshme situatën financiare.

Identifikimi dhe përshkrimi i çështjes: Të përcaktojë nivelin e duhur të materialitetit, duke i mundësuar kryerjen e saktë të auditimit (ISSAI 13), nëpërmjet një pune audituese sistematike me zgjedhje, duke saktësuar përputhshmërinë ligjore të akteve normative me qëllim që auditimi t’i shërbej subjektit në marrjen e masave në përmirësimin e punës në të ardhmen dhe për të bërë të mundur evidentimin në kohë të mangësive dhe shkeljeve për përmirësimin e gjendjes.

Sipas përcaktimit të ISSAI 100 “Auditimi i përputhshmërisë, përcakton se deri në çmasë subjekti i audituar ndjek rregullat, legjislacionin dhe aktet normative, politikat, kodet e miratuara apo kushtet e përcaktuara si, kushtet e kontratës apo klauzolat e një marrëveshjeje financimi”, duke ofruar raporte të besueshme për fondet nëse janë administruar dhe të drejtat e qytetarëve për një proces të rregullt, nëse janë respektuar siç kërkohet nga kuadri ligjor, rregullator në fuqi.

Ai promovon përgjegjshmëri ndaj devijimeve të raportimit dhe ndaj shkeljeve të kuadrit ligjor rregullator, në mënyrë që të mund të merren veprime korrigjuese dhe personat përgjegjës të përgjigjen për veprimet e tyre, duke identifikuar dobësitë dhe devijimet nga



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

ligjet dhe rregulloret, si dhe duke vlerësuar rregullshmërinë aty ku kuadri ligjor rregullator rezulton i pamjaftueshëm dhe/ose i papërshtatshëm.

Mashtrimi dhe korrupsioni, për shkak të natyrës së tyre, përmbajnë elementë që janë në kundërshtim me transparencën, përgjegjshmërinë dhe administrimin e mirë.

Auditimi ka përfshirë veprimet e kryera nëpërmjet bankës, hartimi i pasqyrave financiare, planifikimi dhe mbledhja e të ardhurave, menaxhimin financiar dhe kontrollin, hartimi e zbatimi i buxhetit, auditimin e kontrollit të brendshëm. Gjithashtu auditimi ka përfshirë edhe zbatimin e procedurave të prokurimit, zbatimin e kontratave të punimeve, si dhe zbatimin e detyrave të lëna nga auditimi i mëparshëm.

Në bazë të kriterëve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe është bërë vlerësimi i evidencave të grumbulluara përse i përket mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë për qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi profesional i audituesit, përfshirë vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit apo gabimit që do përdoren për procedura auditimi që janë me të përshtatshme për rrethanat.

Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë ekonomiko financiare të Bashkisë Librazhd.

Identifikimi dhe përshkrimi i çështjes:

Strukturat drejtuese të Bashkisë Librazhd janë përgjegjëse për paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje me Ligjin për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare dhe në të njëjtën kohë janë përgjegjës për aktivitetin financiar të Bashkisë Librazhd, në përputhje me kriteret e përputhshmërisë duke përfshirë por pa u kufizuar në Ligjin e Buxhetit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin e Prokurimeve dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, Ligjin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

Standardet e auditimit të aplikuar në kryerjen e auditimit

Auditimi u bazua në Ligjin nr. 154/14, datë 27.11.14 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit Financiar, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 196, datë 29.12.15, referenca të tjera ligjore dhe në kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit:

-ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) që përcakton parimet themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi.

-ISSAI 200 - (Parimet themelore të auditimit financiar) që përcakton parimet themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të pasqyrave financiare,

-Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISA) të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve IFAC,

-Manualin e Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të Audituesve,

-Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi auditimin financiar”,

-Kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (IPSAS),

-Në praktikat më të mira të fushës,

-Ligji nr. 10296, datë 08.07.10 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”,

-Ligji nr. 9228, datë 29.04.04 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar,

-Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30 datë 27.12.11 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorin publik”.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

-UMF nr. 14, datë 28.12.06, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 06, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësite që varen prej tyre” i ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.07.

-Ligjin nr. 139/15 dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”.

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare:

Administratori i Përgjithshëm (Nëpunësi autorizues) z. Kastriot Gurra - Kryetar i Bashkisë Librazhd dhe (Nëpunësi zbatues) znj. Afërdita Alla – Drejtore e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar, janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili garanton përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare.

Administratori i përgjithshëm dhe Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar, janë përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Bashkisë Librazhd.

Bazuar në pikën 6 e nenit 34, të ligjit nr. 139/15, dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”, ku thuhet se: “Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin e zbatimin e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat vendore”.

Neni 91. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: pika 1.3. Të drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së cilës:

- a) krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre;
 - b) vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 - c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre;
 - ç) mbajnë llogaritë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofrojnë informacione ose raporte financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit.
- Neni 65; “Administrata e njësive administrative”, pika 1. “Në njësitë administrative funksionon administrata që drejtohet nga administratori”.

Përgjegjësitë e audituesve të KLSH për auditimin e pasqyrave financiare:

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me pasqyrat financiare Bashkisë Librazhd dhe një opinion në lidhje me përputhshmërinë e aktivitetit të subjektit të audituar në lidhje me aktet ligjore dhe nënligjore për buxhetin, prokurimin dhe menaxhimin financiar dhe kontrollin. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI sipas INOTSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike dhe të planifikojë dhe kryejë auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e opinionit, sipas evidencës së mbledhur të auditimit.

Parimet e auditimit financiar: Në punën tonë audituese jemi mbështetur në parimet e mëposhtme:

- Etika dhe pavarësia;
- Kontrolli i cilësisë
- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre
- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit.

Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim:

Përkatesia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin subjektit.

Plotësia: Te gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Saktësia: Shumat dhe të dhëna të tjera lidhur me transaksionet e regjistruara dhe ngjarjet janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme

Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël

Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura

Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion
Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës

Ekzistenca: asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto ekzistojnë

Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet, detyrimet dhe janë obligimet e subjektit

Plotësia: Të gjitha asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar

Vlerësimi dhe alokimi: Aktivët, pasivët dhe interesat e kapitali janë të përfshira në pasqyrat financiare dhe shumat përkatëse dhe ndonjë vlerësim ose alokim, rregullimet që rezultojnë janë të regjistruara.

Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese

Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e shpalosura, transaksionet, si dhe çështje të tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit.

Plotësia: Te gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat financiare janë përfshirë.

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të përshtatshme dhe të përshkruara dhe shënimet e kanë shprehur qartë.

Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera është dhënë në mënyrë të drejtë dhe në sasi të duhur.

Kriteret e vlerësimit. Auditimi u bazua në ligjin nr. 154/14, datë 27.11.14 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit Financiar, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 196, datë 29.12.15, referenca të tjera ligjore dhe në kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit:

-ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) që përcakton parimet themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi.

-ISSAI 0 - (Parimet themelore të auditimit financiar) që përcakton parimet themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të pasqyrave financiare,

-Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISA) të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve IFAC,

-Manualin e Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të Audituesve,

-Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi auditimin financiar”,

-Kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (IPSAS),

-Në praktikat më të mira të fushës,

-Ligji nr. 10296, datë 08.07.10 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”,

-Ligji nr. 9228, datë 29.04.04 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar,

-Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30 datë 27.12.11 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorin publik”.

-UMF nr. 14, datë 28.12.06, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 06, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësitë që varen prej tyre” i ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.07.

-Ligjin nr. 139/15 dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Vlerësimi bazuar në riskun dhe materialitetin.

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh nivelin maksimal të devijimit, që audituesit e vlerëson si të mundshëm për të influencuar te përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t'u audituar.

Në gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës ka marrë në konsideratë pragun e materialitetit prej 2%, për vitin 16, në shumën 10,990 mijë lekë, për vitin 2017 vlerën 14,501 mijë lekë dhe për vitin 18, 9 mujori në shumën 18,836 mijë lekë, dhe për tu konsideruar, pasi gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të ulët deri në të moderuar. Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti.

Për arritjen e konkluzionit vlerësues, u përdorën teknikat e auditimit:

1. Kontrolli aritmetik. Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim. (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve)

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese. Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë asnjë gabim aritmetik, ai mund të jetë i gabuar, nëse regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve justifikuese (Urdhër shpenzimeve) konstatoi nëse shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm dokumentar. UMF nr. 30, dt. 27.12.11 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese. Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i ushtruar ekzaminon përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, duke u siguruar edhe për ekzistencën reale të aktiveve në subjekt.

4. Kontrolli i vlerësimit. Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.

5. Konfirmim nga të tretët, Nëse subjekti që auditohet ka të konfirmuara (Rakorduara) me të tretët informacionet që vërtetojnë ekzistencën e operacioneve, detyrimeve, të tepricave ose të çdo regjistrimi tjetër.

6. Kontrolli sipas një treguesi. Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabile. Mund të përmendim: mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, të emrave, regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT

Informacioni i Përgjithshëm:

Bashkia Librazhdi kufizohet në veri me Bashkinë Bulqizë, në lindje me Republikën e Maqedonisë, në jug me Bashkinë Përrenjas dhe në perëndim me Bashkitë Elbasan dhe Tiranë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Librazhdit.

Sipas Censurit të vitit 2011, Librazhdi ka një popullsi prej 31,892 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrimit Civil, kjo bashki numëron 44,181 banorë. Bashkia e re shtrihet në një sipërfaqe prej 793.36 km². Sipas regjistrimit civil, densiteti i popullsisë është 55.68 banorë/km² sipas ndërsa sipas censurit, densiteti është 40 banorë/km².

Kjo bashki përbëhet nga 7 njësi administrative, të cilat janë: Librazhd, Qendër Librazhd, Hotolisht, Lunik, Stëblevë, Polis dhe Orenjë. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Librazhdit dhe qarkut të Elbasanit. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 52 fshatra.

Bashkia e re e Librazhdit ka potencial për zhvillimin e turizmit malor, por një gjë e tillë ka qenë jashtë vëmendjes së drejtuesve vendorë deri më sot. Mbrojtja e parkut kombëtar Shebenik-Jabllanicë dhe përfshirja e tij në guidat e turizmit malor në vend do të krijonte një perspektivë të re zhvillimi për Librazhdin dhe banorët e këtyre zonave.

Paralelisht me resurset natyrore, zona e Librazhdit shquhet për folklorin e pasur, kostumet popullore të veçanta dhe zanatin e ndërtimit të shtëpive. Kjo zonë ka kultivuar gjithashtu mjeshtërinë e përpunimit të gurit dhe të drurit.

Misioni për njësinë që auditohet është: Kryerja e funksioneve të veta, të përbashkëta dhe të deleguara në interes të komunitetit, duke përdorur në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme burimet natyrore dhe financiare (*të ardhurat e veta, grandin dhe fondet e dhëna nga buxheti i shtetit me synim krijimin e kushteve të sigurisë dhe mirëqenies për komunitetin*).

Objektivat burojnë nga ligji “Për vetëqeverisjen vendore”.

Ndërsa administrata (aparati) i këtij institucioni ka si qëllim: përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e nivelit të drejtimit dhe rishikimin funksional të Bashkisë, zhvillimin e politikave dhe strategjive, identifikimin, koordinimin dhe monitorimin e programeve, rritjen e efektivitetit të përdorimit të burimeve.

Bashkia siguron qeverisjen në një nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet: njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësisë; respektimit i të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera; zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë; ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga Bashkia; realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme dhe nxitjes efektive të pjesëmarrjes së bashkësisë në qeverisjen vendore.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET

A- PLANIFIKIMI DHE IDENTIFIKIMI I RISKUT; STRATEGJIA DHE VLERËSIMI I RISKUT; EKZEKUTIMI I PROCEDURAVE TË TESTIMIT; PËRGATITJA E DOKUMENTEVE STANDARDE TË AUDITIMIT DHE KOMUNIKIMI I TYRE NË MËNYRË TË VAZHDUESHME ME SUBJEKTIN E AUDITUAR.

Gjetja 1- Mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin.

Situata	<p>Në Bashkinë Librazhd për periudhën objekt auditimi, rezultojnë se sistemi i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testeve të kryera, kuptohen deri në një farë mase. Nuk ka konsolidim të tërësisë së rregullave, procedurave për çdo aktivitet të veprimtarisë, pavarësisht se këtë e realizon referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në fuqi, duke reflektuar kështu nivel të moderuar të riskut lidhur sistemeve të kontrollit të brendshëm. Në lidhje me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, nga ku rezultoi se:</p> <p><u>Në lidhje me mjedisin e kontrollit.</u> Është hartuar Rregullorja e funksionimit të Njësisë, pjesë e së cilës është edhe kodi i etikës. Nuk ka politika dhe praktika që të garantojnë ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit, duke mos hartuar dhe zhvilluar programe trajnimesh.</p> <p><u>Në lidhje me menaxhimin e riskut:</u> Është ngritur dhe ka vepruar grupi GMS. Nuk ka të miratuar një strategji të risqeve e përcaktim të koordinatorit të riskut sipas nenit 21. Nuk ka asnjë procedurë për menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të institucionit.</p> <p><u>-Në lidhje me informacionin dhe komunikimin:</u> Në rregullore nuk është përfshirë mënyra e komunikimit brenda institucionit, por në fakt veprohet me komunikim verbal, nuk ka sistem IT-së që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë. Nuk është bërë i plotë sistemi i vetvlerësimit.</p> <p>Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk është plotësuar me numrin e punonjësve sipas organikës së miratuar, nuk ka bërë program të veçantë për auditimin e rekomandimeve të lëna, nuk ka bërë planifikimin e angazhimeve të auditimit në bazë risku si dhe kryerjen e procesit të kontrollit të cilësisë për çdo auditim.</p>
Kriteri	Ligji nr. 10296, datë 8.7.10 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”
Impakti	Sistem jo funksional i kontrollit, mungesa të disiplinës financiare në fushën e MFK.
Shkaku	Mosnjohje e plotë e koncepteve të ligjit nr. 10296, datë 8.7.10 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” si dhe nuk ka konsolidim të tërësisë së rregullave, procedurave për çdo aktivitet të veprimtarisë, pavarësisht se këtë e realizon referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në fuqi, duke reflektuar kështu nivel mesatar të riskut të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Rëndësia	sistemeve të kontrollit të brendshëm I lartë.
Rekomandimi:	Nga Bashkia Librazhd, nëpërmjet Nëpunësit Autorizues, të merren masa për njohjen nga menaxhimi dhe stafi i MFK dhe komponentëve të tij, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të risqeve e përcaktim të kordinatorit të riskut me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të institucionit. Hartimin dhe zhvillimin e programeve të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit. Vendosjen e një sistemi komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë.
Afati për zbatim	Menjëherë dhe në vazhdimësi

A/3.2. AUDITIM MBI ORGANIZIMIN, MBAJTJEN E KONTABILITETIT, HARTIMIN DHE SAKTËSINË E VEPRIMEVE RREGULLUESE DHE MBYLLËSE PËR PARAQITJEN E PASQYRAVE FINANCIARE.

Gjetje nr.2: Llogaria 210 “Toka, troje, terrene”

Situata	<p><i>Llogaria 210 “Toka, troje, terrene”</i>, sipas të dhënave të pasqyrave financiare, në fund të vitit 2017 paraqitet në vlerën 2,882,715 lekë. Krahasuar me vitin 16 ka shtesë në zërin “Toka, troje terrene” në vlerën 2,261,693 lekë. Kjo shtesë ka të bëjë me investime në varrezat e reja publike të qytetit me emërtimin “Varrezat e fushës së Manes”, në vlerën 2,261,693 lekë, investim i përfunduar dhe i marrë në dorëzim gjatë vitit 2017. Vlera prej 621,522 lekë (e përbërë nga 144,650 lekë vlera e truallit të varrezave të vjetra të qytetit, dhe 476,872 lekë vlera e trashëguar nga ish komuna Qendër, sot NJA e Bashkisë Librazhd , për prita lumore e mbrojtje tokash) është gjendje në fund të 16..</p> <p><i>Nga shuma 621,522 lekë gjendje e llogarisë në fund të vitit 16, nuk është reregjistruar në ZVRPP “Prita lumore” e trashëguar nga ish komuna Qendër, ndërsa në kontabilitet ka vlerën 476,872 lekë.</i></p>
Kriteri	UMF nr. 14, datë 28.12.06, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 06, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të njësisive që varen prej tyre”, ndryshuar, dhe me kërkesat e VKM nr. 783, datë 22.11.06 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”.
Impakti	Rritja e vlerës së aktiveve në kontabilitet pa u regjistruar në ZVRPP.
Shkaku	Moszbatimi i akteve nënligjore.
Rëndësia	E lartë
Rekomandimi:	Nga Bashkia Librazhd të merren masa për inventarizimin e këtyre aktiveve, plotësimi i dosjes me dokumentet ligjore dhe regjistrimi i tyre ne ZVRPP Librazhd.
Afati për zbatim	Menjëherë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Gjetje nr.3: Llogaria 211 “Pyje, kullota, plantacione”

Situata	<p><i>Llogaria 211 “Pyje, kullota, plantacione”</i> paraqitet në vlerën 4,662,464 lekë dhe i përket ish komunës Hotolisht. Kjo llogari nuk ka pësuar ndryshime krahasuar me vitin 16. Konstatohet se vlera e objekteve të kontabilizuar nuk është regjistruar në ZVRPP. Për këto objekte janë hartuar listat por këto pasuri nuk janë të hipotekuara. Konstatohet se nuk është kryer regjistrimi i pronave në ZVRPP në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi VKM nr. 510, datë 10.6.15 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të paluajtshme dhe të luajtshme” që janë vënë në dispozicion të Bashkisë Librazhd dhe njësive administrative.</p>
Kriteri	UMF nr. 14, datë 28.12.06, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 06, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të njësive që varen prej tyre”, ndryshuar, dhe me kërkesat e VKM nr. 783, datë 22.11.06 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”.
Impakti	Rritja e vlerës së aktiveve në kontabilitet pa u regjistruar në ZVRPP.
Shkaku	Moszbatimi i akteve nënligjore.
Rëndësia	E lartë
Rekomandimi:	Nga Bashkia Librazhd të merren masa për inventarizimin e këtyre aktiveve, plotësimi i dosjes me dokumentet ligjore dhe regjistrimi i tyre në ZVRPP Librazhd.
Afati për zbatim	Menjëherë

Gjetje nr.4: Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione”

Situata	<p><i>Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione”</i> është në vlerën 557,525,466 lekë dhe përbehet nga 111 ndërtesa. Sipas të dhënave të pasqyrave financiare të Bashkisë Librazhd vlera e llogarisë “Ndërtime e konstruksione” në fund të vitit 2017 është 557,525,466 lekë. Krahasuar me vitin 16 kemi një shtesë prej 15,544,739 lekë. Në debi të kësaj llogarie janë kontabilizuar shpenzimet për investime të Bashkisë Librazhd gjate vitit 2017. Kjo shtese ka ardhur si rezultat i shtimit të vlerës së disa objekteve nga investimet e kryera në objekte. Objektet apo ndërtesat të cilave u është rritur vlera si rezultat i investimeve gjate viti 2017 janë si me poshtë :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistemim i shpenzimeve në proces “Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Gurakuq Rinas”, në vlerën 10,246,210 lekë;- Sistemim veprimi për sa likuiduar investimi i prapambetur i ish Komunës Qendër “Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Babje”, me urdhër shpenzimin nr.254, datë 5.05.17, në vlerën 1,224,528 lekë;- Rikonstruksion i lapidareve në territorin e Bashkisë, në vlerën 897,102 lekë;- Investime në objektet arsimore “Ndërtim i një shkolle me dy
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

klasa, lagja Xhami” dhe “Ndërtim i kopshtit në fshatin Kokreve”, investim i përfunduar në vlerën 2,714,907 lekë;

- “Investimi shtese shkolla Zdrajsh”, në vlerën 661,386 lekë;
- “Ndërtim muri mbajtës shkolla Gurakuq, Njësia Administrative Orenje”, në vlerën 524,080 lekë;
- Sistemim veprimi për sa paguar kolaudim për objektin “Rikonstruksion i kopshtit nr.2 " Librazhd”, në vlerën 12,000 lekë;
- Pakësim në vlerën 744,474 për objektin e Bashkisë Librazhd si 5% i ngurtësuar për investimin në Bashki.

Nga auditimi rezultoi se në regjistrin e aktiveve të cilat janë inventarizuar në fund të vitit rezultoi se janë regjistruar si pasuri dhe janë pajisur me certifikatë pronësie vetëm ndërtesat në territorin e ish Bashkisë Librazhd, përkatësisht 22 ndërtesa me një vlerë në kontabilitet prej 161,220,267 lekë. Ndërsa për 89 ndërtesa që ndodhen në territorin e ish komunave që i janë bashkuar Bashkisë Librazhd në kuadrin e reformës territoriale dhe që janë përfshirë në kontabilitet me një vlerë prej 396,323,199 lekë, nuk është bërë regjistrimi i tyre si pasuri e Bashkisë Librazhd.

Kriteri

UMF nr. 14, datë 28.12.06, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 06, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të njësive që varen prej tyre”, ndryshuar, dhe me kërkesat e VKM nr. 783, datë 22.11.06 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”.

Impakti

Rritja e vlerës së aktiveve në kontabilitet pa u regjistruar në ZVRPP.

Shkaku

Moszbatimi i akteve nënligjore.

Rëndësia

E lartë

Rekomandimi:

Nga Bashkia Librazhd të merren masa për inventarizimin e këtyre aktiveve, plotësimi i dosjes me dokumentet ligjore dhe regjistrimi i tyre në ZVRPP Librazhd.

Afati për zbatim

Menjëherë

Gjetje nr.5 Llogaria 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore”

Situata

- Llogaria 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore”

Vlera e llogarisë 213, sipas pasqyrave financiare të Bashkisë Librazhd, në fund të vitit 2017 është 1,958,871,679 lekë. Krahasuar me vitin 16 kemi një shtesë në vlerë të kësaj llogarie **prej 677,009,852 lekësh** si rezultat i investimeve të kryera nga Bashkia Librazhd gjatë vitit 2017 në shumën **80,019,117 lekë**, në rrugë, rrjete e vepra ujore si dhe si rezultat i transferimit kapital pa pagesë të kanaleve vaditëse nga Drejtoria Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit Korçë. Shtesat e kësaj llogarie gjatë vitit 2017 janë në vlerën **596,990,736 lekë**.

Lista e objekteve të ardhura nga Drejtoria Rajonale e Kullimit Korçë për rrjete vepra ujore kanë vlerë fillestare, por këto objekte nuk janë hipotekuar, regjistrimi i tyre në kontabilitet është kryer sipas proces-verbalit datë 18.12.16, “Mbi gjendjen aktuale për transferimin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit” të mbajtur nga komisionet përkatëse të Bordit Rajonal të Kullimit Korçë dhe Bashkisë Librazhd,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Kriteri	me nr. prot 1528, datë 16.03.17. <i>Nga ana e Bashkisë Librazhd janë bërë hyrje asetet sipas proces-verbalit me F.H.nr.31, datë 18.04.17 dhe kontabilizimi i tyre pa u regjistruar në ZVRPP.</i>
Impakti	UMF nr. 14, datë 28.12.06, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 06, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të njësive që varen prej tyre”, ndryshuar, dhe me kërkesat e VKM nr. 783, datë 22.11.06 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”.
Shkaku	Rritja e vlerës së aktiveve në kontabilitet pa u regjistruar në ZVRPP.
Rëndësia	Moszbatimi i akteve nënligjore.
Rekomandimi:	E lartë Nga Bashkia Librazhd të merren masa për inventarizimin e këtyre aktiveve, plotësimi i dosjes me dokumentet ligjore dhe regjistrimi i tyre në ZVRPP Librazhd.
Afati për zbatim	Menjëherë

AKTIVET QARKULLUESE

KLSH konstatoi se vlera e aktiveve qarkulluese sipas pasqyrave financiare të paraqitura nga Bashkia Librazhd më datë 31.12.17, paraqitet në vlerën 738,088,9 lekë. Nga auditimi i këtyre llogarive u konstatua se: nuk janë përfshirë në bilancet e viteve 2016-2017 detyrimet e pa likuiduara për vendimet gjyqësore në **vlerën 9,094,562 lekë.**

(Më hollësisht trajtuar **Aneksi nr. A**, bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit).

Gjetje nr.6 Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”

Situata	Sipas pasqyrave financiare të Bashkisë Librazhd gjendja e debitorëve në fund të vitit 2017 është 75,553,179 lekë.. Konstatohet se nuk janë përfshirë në bilancet e viteve 2016-2017 detyrimet e pa likuiduara për vendimet gjyqësore në vlerën 9,094,562 lekë. Gjatë vitit 2017-2018 janë likuiduar për shlyerjen e detyrimeve të lindura nga vendimet gjyqësore të formës prerë 6,883,329 lekë , pavarësisht se nuk janë përfshirë në bilancin e viteve të mësipërme. Vlera e detyrimeve për vendimet gjyqësore të formës se prerë me datë 31.12.18 është 22,656,907 lekë, vlerë e cila duhet të përfshihet në bilancin e vitit 2018.
Kriteri	UMF nr. 14, datë 28.12.06, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 06, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të njësive që varen prej tyre”, ndryshuar, dhe me kërkesat e VKM nr. 783, datë 22.11.06 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”.
Impakti	Mos pasqyrimi i detyrimeve në pasqyrat financiare.
Shkaku	Moszbatimi i akteve nënligjore.
Rëndësia	I mesëm
Rekomandimi:	Nga ana e Bashkisë Librazhd, të merren masa që të përfshihet vlera e detyrimeve për vendimet gjyqësore të formës së prerë në shumën 22,656,907 lekë në bilancin e vitit 2018.
Afati për zbatim	Menjëherë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Komente nga subjekti i audituar të ardhur me shkresën nr.1857/1, datë 26.04.2019, e protokolluar në KLSH me numër 1433/3, datë 21.05.2019: “Në lidhje me Akt Konstatimin nr. 6, datë 28.02.2019 dërguar me shkresë nr.1427, datë 07.03.2019, thuhet se: te gjitha objektet e konstatuara nga ana juaj si te pa rregjistruara ne ZVRPP, jane objektete te trasheguara nga ish Komunat ,ne kuadrin e reformes territoriale sipas ligjit 115/2014 “ per ndarjen adminstrativo –territoriale te njesive te Qeverisjes Vendore .Keto objekte kane qene te pasqyruara ne pasqyrat financiare individuale te sejciles Komune dhe nga ana e Bashkise Librazhd ne perputhje me VKM nr.510,date 10.06.2015 ,kreu I pika 5:” Per miratimin e procedurave per transferimin e te drejtave dhe detyrimeve ,persioneli,aktiveve te trupezuara dhe te pa trupezuara,te arkivave dhe cdo dokumentacioni tjeter zyrtar ne Njesite e qeverisjes vendore te prekura nga riorganizimi administrative-territorial “ ,eshte bere hartimi i pasqyrave financiare te konsoliduara.

Ne perputhje me kreun IV , pika 2 te ketij vendimi nga ana e Njesive te shkrira eshte depozituar inventari i te gjitha pronave te pa luajtshme dhe te luajtshme sipas pasqyrave financiare te pa shoqeruara me certifikata pronesie .

Ne kreun VII ,pika 2 te ketij Vendimi kerkohet intergrimi i paqsyrave financiare te Njesive te shkrira me pasqyrat e veta te Bashkise dhe ne perfundim te vitit ushtrimor pregatitet bilanci i konsoliduar duke perfunduar keshtu bashkimin financiar te bashkise gje e cila eshte bere nga ana jone.

I njejti konstatim eshte edhe per listen e objekteve te ardhura nga Drejtoria Rajonale e Kullimit Korce per kanalet vaditese qe i transferohen Bashkise Librazhd ku permendet qe eshte bere kontabilizimi i tyre pa u rregjistruar ne ZVRPP.

Persa I perket rregjistrimit te pronave nuk eshte kooptence e Drejtorise se Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar.

Nisur nga konstatimi juaj nga ana jone eshte informuar Kryetari i Bashkise per marrjen e masave dhe ngritjen e struktures perkatese per asetet dhe rregjistrimin e tyre”.

Përgjigje e grupit të auditimit: Sa më sipër kundërshtimet tuaja nuk merren në konsideratë pasi është përcaktim ligjorë që asetet të cilat paraqiten në pasqyrat financiare duhet të jenë të rregjistruara në ZVRPP dhe në kontabilitet.

B. MBI PLANIFIKIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT TË BUXHETIT, BAZUAR NË LIGJIN ORGANIK TË BUXHETIT DHE NË LIGJIN NR. 130/2016, DATË 17.12.2016 “PËR BUXHETIN E SHTETIT TË VITIT 2017”, ME NDRYSHIMET E TIJ, LIGJI NR. 109/2017, DATË 30.11.2017 “PËR BUXHETIN E VITIT 2018”.

Për periudhën objekt auditimi, titullari i Bashkisë me urdhra të veçantë ka urdhëruar ngritjen e grupit të punës për strategji, buxhet dhe integrim (GSBI). Tavanet e parashikuar për fazën e parë, janë miratuar me VKB dhe rezultojnë me rritje të fondeve buxhetore. Miratimi i ndryshimeve të buxhetit të Bashkisë, është bërë me VKB, rezultoi se për vitin 2016 nuk ka shtesë buxheti, ndërsa për vitin 2017, referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se ky buxhet fillestar është ndryshuar duke u rritur për 9,831 mijë lekë dhe për vitin 2018, buxheti fillestar është ndryshuar duke u rritur për 13,604 mijë lekë.

Miratimi i buxhetit për vitet 2016 është bërë me VKB nr.34, datë 22.01. 2016 dhe 2017 me VKB nr.14, datë 25.01.2017, është bërë jashtë afatit ligjor në kundërshtim me kërkesat ligjore.

Për vitin 2016, tavani i parashikuar për fazën e parë paraqitet në shumën 432,745 mijë lekë i miratuar me VKB nr. 68 datë 28.05.2015, ku 92,687 mijë lekë janë miratuar për buxhetin vendor dhe 340,158 mijë lekë janë miratuar si shpenzime nga fondet e deleguara, me



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

shkresën nr. 257, datë 28.10.2015, titullari i Bashkisë ka urdhëruar ngritjen e grupit të punës për strategji, buxhet dhe integrim(GSBI).

Për vitin 2017, tavani i parashikuar për fazën e parë paraqitet në shumën 846,672 mijë lekë i miratuar me VKB nr. 31, datë 23.05.2016, ku 254,817 mijë lekë janë miratuar për buxhetin vendor dhe 591,655 mijë lekë janë miratuar si shpenzime nga fondet e deleguara, me shkresën nr. 561, datë 31.10.2016, titullari i Bashkisë ka urdhëruar ngritjen e grupit të punës për strategji, buxhet dhe integrim (GSBI).

Për vitin 2018, tavani i parashikuar për fazën e parë paraqitet në shumën 1,176,321 mijë lekë i miratuar me VKB nr. 68 datë 21.07.2017, ku 488,483 mijë lekë janë miratuar për buxhetin vendor dhe 687,838 mijë lekë janë miratuar si shpenzime nga fondet e deleguara, me shkresën nr. 173, datë 28.03.2017, titullari i Bashkisë ka urdhëruar ngritjen e grupit të punës për strategji, buxhet dhe integrim(GSBI).

Për vitin 2016, me VKB nr.34 datë 22.01.2016 është miratuar buxheti i Bashkisë në vlerën 1,462,063 mijë lekë (428,328 mijë lekë për buxhetin vendor dhe 1,033,735 mijë lekë për buxhetin e deleguar) pra rezulton me rritje krahasuar me fazën e parë që është miratuar për vlerën 432,745 mijë lekë (92,687 mijë lekë për buxhetin vendor dhe 340,158 mijë lekë për buxhetin e deleguar).

- Për vitin 2017, me VKB nr.14 datë 25.01.2017 është miratuar buxheti i Bashkisë në vlerën 1,598,484 mijë lekë (769,138 mijë lekë për buxhetin vendor dhe 829,346 mijë lekë për buxhetin e deleguar) pra rezulton me rritje krahasuar me fazën e parë që është miratuar për vlerën 846,672 mijë lekë (254,817 mijë lekë për buxhetin vendor dhe 591,655 mijë lekë për buxhetin e deleguar).

-Për vitin 2018, me VKB nr.112 datë 29.12.2017 është miratuar buxheti i Bashkisë në vlerën 1,663,229 mijë lekë (767,261 mijë lekë për buxhetin vendor dhe 895,968 mijë lekë për buxhetin e deleguar) pra rezulton me rritje krahasuar me fazën e parë që është miratuar për vlerën 1,176,321 mijë lekë (488,483 mijë lekë për buxhetin vendor dhe 687,838 mijë lekë për buxhetin e deleguar), miratimi i buxhetit për vitin 2016 dhe 2017, është bërë jashtë afatit ligjorë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 32 “Përgatitja dhe miratimi i buxheteve vendore”, ku përcaktohet..... Këshilli i qeverisjes vendore, brenda datës 25 dhjetor, miraton buxhetin vendor, në bazë të vlerësimit të të ardhurave dhe të transfertave të pakushtëzuara, të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor

U konstatua se për vitet 2016, 2017 dhe 2018, miratimi i ndryshimeve të buxhetit të Bashkisë, është bërë me VKB, rezultoi se për vitin 2016 nuk ka shtesë buxheti, ndërsa për vitin 2017, referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se ky buxhet fillestar është ndryshuar duke u rritur për 9,831 mijë lekë, pra plani i buxhetit përfundimtar i Bashkisë Librazhd për vitin 2017 është për vlerën 1,608.389 mijë lekë dhe për vitin 2018, referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se ky buxhet fillestar është ndryshuar duke u rritur për 13,604 mijë lekë, pra plani i buxhetit përfundimtar i Bashkisë Librazhd për vitin 2017 është për vlerën 1,676,834 mijë lekë.

Për vitin 2016, treguesit e buxhetit nga 1,462,063 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në fakt 1,004,188 mijë lekë, me mosrealizim në vlerën 458,000 mijë lekë ose 69%, nga të cilët peshën më të madhe e zënë shpenzimet për investime, që janë për vlerën 391,547 mijë lekë ose 85% e mosrealizimit kjo për faktin se këto fonde janë prokuruar dhe kontratat janë lidhur në fund të vitit, shpenzime për paga dhe sigurime në vlerën 30,239 mijë lekë ose 7% e mosrealizimit kjo nga mos plotësimi të organikës me punonjësit e planifikuar dhe shpenzime operative në vlerën 20,209 mijë lekë ose 4% e mosrealizimit.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Për vitin 2017, treguesit e buxhetit nga 1,608,315 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në fakt 1,211,160 mijë lekë, me mosrealizim në vlerën 397,155 mijë lekë ose 75.3%, nga të cilët peshën më të madhe e zënë shpenzimet për investime, që janë për vlerën 321,895 mijë lekë ose 81% e mosrealizimit kjo për faktin se këto fonde janë prokuruar dhe kontratat janë lidhur në fund të vitit, shpenzime për paga dhe sigurime në vlerën 15,918 mijë lekë ose 4% e mosrealizimit kjo nga mos plotësimi të organikës me punonjësit e planifikuar dhe shpenzime operative në vlerën 31,585 mijë lekë ose 8% e mosrealizimit, pasi nuk janë realizuar shpenzimet për lyerje shkollash dhe blerje dru zjarri.

Për vitin 2018, treguesit e buxhetit nga 1,676,833 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në fakt 1,462,986 mijë lekë, me mosrealizim në vlerën 213,847 mijë lekë ose 87%, nga të cilët peshën më të madhe e zënë shpenzimet për investime, që janë për vlerën 125,641 mijë lekë ose 59% e mosrealizimit kjo për faktin se këto fonde janë prokuruar dhe kontratat janë lidhur në fund të vitit, shpenzime për paga dhe sigurime në vlerën 32,163 mijë lekë ose 15% e mosrealizimit kjo nga mos plotësimi të organikës me punonjësit e planifikuar, mos shpërndarja e fondit të veçantë dhe shpenzime operative në vlerën 36,975 mijë lekë ose 17% e mosrealizimit, pasi nuk janë realizuar shpenzimet për regjistrimin e pasurive në ZVRPP, faturat e pa likuiduara në fund të vitit si dhe shpenzimet e planifikuara për pagesa për vendime gjykate.

Nga auditimi u konstatua se në fund të vitit 2018, detyrimet e faturuara dhe të pa likuiduara për fondet e bashkisë, buxhetit të shtetit dhe të rajoneve në fund të vitit 2018 është në shumën 123,404,893 lekë (fatura 64,475,724 lekë dhe 5% të ngurtësuar 59,039,122 lekë).

Në detyrimet për fatura të pa likuiduara për vitin 2018, përfshihen:

Detyrime te pa likuiduara nga viti 2018 për vlerën 27,503,929 lekë, janë 18 raste faturash të ardhura nga subjektet nga datat 26, 27, 28.12.2018, për vlerën 2,084,515 lekë, 1 rast me datë 19.12.2018 në vlerën 6,282,876 lekë për investimin “Rikonstruksion dhe shtese anësore për shkollën e mesme “ Isa Alla, Njësia Lunik”, me burim financimi nga Fondet e Rajoneve, me dy faza financimi 2018-2019 , 1rast me datë 10.07.2018 në vlerën 8,589,932 lekë për investimin “Blerje materiale për kanalet vaditëse (tubacione), investim I parashikuar per t’u likuiduar ne dy vite 2018-2019, 1 rast me datë 1.09.2018 në vlerën 8,534,111 lekë për investimin “Rikualifikimi urban zona në hyrjen perëndimore të qytetit dhe mbrojtja lumore “ për këtë Bashkia Librazhd është ne proces gjyqësore si vlerë e llogaritur si penalitete nga Bashkia , 2 raste me datë 17.12.2018 në vlerën 97,200 lekë për 2 objekte “Kolaudim objektit rikonstruksion , rrethimi I jashtëm fusha e sportit sopoti” dhe “Kolaudim punimesh për objektin rikonstruksion I kanaleve vaditëse”, për keto fatura janë prerë urdhër shpenzimet për likuidim nr.1008 date 27.12.2018 dhe 1019 date 27.12.2018 , pagesa është anuluar nga dega e thesarit pasi subjekti ka mbyllur numrin e llogarisë , e vërtetuar kjo me proces-verbalin e mbajtur midis Bashkisë dhe Degës së Thesarit me datë 08.01.2019 dhe 7 raste të mbetura të pa likuiduara në vlerën 1,915,325 lekë nuk janë likuiduar pasi nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë me shkresën nr.19932 date 7.11.2018 është vendosur limit.

Detyrime te pa likuiduara nga viti 2017, në vlerën 1,327,167 lekë, janë 3 raste fatura te pa likuiduara që kanë mbetur pa likuiduar pasi janë investime me burim financimi buxhetin e shtetit dhe me financim në vitin 2019.

Detyrime te pa likuiduara nga ish Komunat 35,644,628 lekë, ja 5 raste në vlerën 33,920,122 lekë që kanë të bëjnë me investimet e pa likuiduara të trashëguara nga ish Komunat me burim financimi Fondet e Rajoneve dhe 4 raste fatura në vlerën 1,724,506 lekë nuk janë likuiduar për efekt të parregullsive në dokumentacion .

Detyrime për 5% të garancisë së punimeve për investime të periudhave viti 2016-2018 në vlerën 59,039,122 lekë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Nga auditimi u rezultoi se me buxhetin vitit 2018, janë likuiduar 37 fatura shpenzimesh për investime dhe shpenzime operative në vlerën 294,207,253 lekë, që I përkasin vitit 2017, rezultoi se mos likuidimi i tyre në vitin buxhetorë 2017 ka ardhur si rezultat i investimeve me dy faza financimi dhe vendosjes së limitit të shpenzimeve nga Ministria e Financave me shkresën nr. 15973, datë 09.11.2017, për vlerën 45,305,562 lekë kur fatura të depozituara për likuidim për muajt nëntor dhjetorë janë në vlerën 146,613,251 lekë, financimi në dy faza të investimeve nga buxheti i shtetit dhe fondet e rajoneve.

Bashkia Librazhd ka administruar 16 detyrime për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë (vendime të mbartura dhe gjatë periudhës së auditimit) në vlerën 29,540,236 lekë, efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore. Nga shuma e mësipërme janë zbatuar (likuiduar) në vlerën 6,883,329 lekë, mbetur për likuidim të mëtejshëm në buxhetin e vitit 2019, vlera 22,656,907 lekë. Rezultoi se përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, nga titullari nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi, në kundërshtim me kërkesat e pikës 62 të udhëzimit nr.2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.

Komente nga subjekti i audituar të ardhura me shkresën nr.1857/1, datë 26.04.2019, e protokolluar në KLSH me numër 1433/3, datë 21.05.2019:

“Per mos miratimin brenda afateve ligjore ju sqarojme se, kjo nuk ka ardhur per neglizhence te Drejtorise Ekonomike ,Sektorit te buxhetit pasi ne hartimin e buxhetit eshte pjesmarres EMP dhe GSBI te cilet nuk kane dorezuar ne kohe kerkesat buxhetore vertetuar kjo me numrin dhe daten e dorezimit ne protokoll ,ne kundërshtim me afatet e percaktuara ne urdherin e titullarit dhe udhezimit perkates te buxhetit. Ne momentin e venies ne dispozicion te kerkesave buxhetore dhe paraqitjes nga GMS te materialeve, nga ana jone eshte bere menjehere perpunimi i te dhenave dhe hartuar project –buxheti. Vlen te permendim qe me insistimin dhe kembenguljen e Drejtorise se Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar kjo mangesi e konstatuar ne vitet 2016 dhe 2017 eshte korrigjuar per vitet 2018 -2019 duke miratuar buxhetin brenda afateve ligjore te percaktuar ne ligjin nr 9936 date 26.06.2008 “ Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise

Ne konstatimet e nxjerra nga ne akt konstatimin nr.1 pika 7 te auditimi i Kontrollit te Larte te Shtetit citohet: “Bashkia Librazhd ka administruar 16 detyrime per zbatimin e vendimeve gjyqesore te forms se prere (vendime te mbartura dhe gjate periudhes se auditimit) ne vleren 29 540 236 leke, efekt negative ne buxhetin e njesise se vendore. Nga shuma e mesiperme jane zbatuar (likuiduar) ne vleren 6 883 329 leke, mbetur per likuidim te metejshem ne buxheti e vitit 2019, vlera 22 656 907 leke.

Rezultoi se perpara zbatimit te vendimeve gjyqesore, nga titullari nuk jane nxjerre pergjegjesite administrative dhe nuk eshte nxjerre akti qe provon gjurmen e auditimit te ketij procesi, ne kundërshtim me kerkesat e pikes 62 te udhezimit nr. 2 date 06.02.2012 “Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit”.

*Ne lidhje me konsatimin ne piken nr 7) te aktit te mesiperme ,Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar ne Bashkine Librazhd ka proceduar ne perputhje me Kodin Civil dhe nenet 510 e vijues te Kodit te Procedures Civile, si edhe ne udhezimin nr. 1 date 04.06.2014 “Per menyren e ekzekutimin e detyrimeve monetare te njesive te qeverisjes se pergjithsme ne llogari te thesarit” konkretisht: Neni 510 I k. Pr. Civile Titujt ekzekutivë, Ekzekutimi i detyrueshëm mund të bëhet vetëm në bazë të një titulli ekzekutiv. Janë tituj ekzekutivë: **vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që përmban një detyrim**, vendimet e dhëna prej saj për sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e përkohshëm;*

Te gjitha vendimet gjyqesore e likuiduara nga ana e Bashkise Librazhd sa me siper jane tituj ekzekutiv.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar, Sektori I Buxhetit pas marrjes se titujve ekzekutive nga Vendimet e Gjykatave (sipas shkreses numer 6894 prot ,date 05.12.2016 te Sektorit Juridik dhe Prokurimeve Publike per cdo rast) ka bere verifikimin dhe planifikimin e fondeve buxhetore. Me propozimin e NA eshte bere miratimi I ketyre fondeve ne keshillin Bashkiak. Eshte hartuar grafiku i shlyrjes se Vendimeve Gjyqsore nga ana e Drejtorise se Zhvillimit Ekonomik dhe miratuar tek titullari duke respektuar rrallen e pagese .

Ne rastet e mungeses se likujditetit nga Bashkia Librazhd eshte arritur ne nje marreveshje me palet kreditore per menyren e likujdimit me keste.

Pothuajse ne te 16 rastet e vendime gjyqsore te formes se prere qe duhen likujduar, nga Permbaruesit Gjyqsore eshte marre masa e sekuestros per bllokimin e llogarive bankare ne Thesarin Dega Librazhd dhe Bankave te nivelit te dyte, duke penguar keshtu mbarevajtjen e funksionimit dhe arritjen e objektivave te Bashkise Librazhd.

Sa me siper, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar ka proceduar ne perputhje te plote me kudrin ligjor ne fuqi dhe zbatim te Urdherave te Titullarit te Bashkise”.

Saqrime mbi komentet nga grupi i auditimit:

Së pari: në lidhje me observimet nga ana juaj, se në hartimin e buxhetit është pjesmarrës EMP dhe GSBI të cilët nuk kanë dorëzuar në kohë kerkesat buxhetore vertetuar kjo me numrin dhe datën e dorëzimit në protokoll ,në kundërshtim me afatet e percaktuara në urdhërin e titullarit dhe udhezimit perkatës të buxhetit dhe se ato nuk kanë dorëzuar në kohë dokumentat, nuk merren ne konsiderate pasi është detyrim ligjorë që hartimi i projekt buxhetit duhet të paraqitet brenda afatit në KB për mieratim dhe Drejtoria Ekonomike është përgjegjëse për marvajtjen e këtij procesi.

Së dyti: në lidhje me konstatimin për pagesat vendimeve të gjykatës kemi kërkuar ytë zbatohen përcaktimet të ligjit për buxhetin dhe udhëzimit, **pasi** nga titullari nuk jane nxjerre përgjegjesite administrative dhe nuk eshte nxjerre akti qe provon gjurmen e auditimit te ketij procesi, ne kundërshtim me kerkesat e pikes 62 te udhezimit nr. 2 date 06.02.2012 “Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit”, nuk merren në konsideratë.

Gjetje nr.7 Faturat e pa likuiduara.

Situata: Nga auditimi u konstatua se në fund të vitit 2018, detyrimet e faturuara dhe të pa likuiduara për fondet e bashkisë, buxhetit të shtetit dhe të rajoneve në fund të vitit 2018 është në shumën 123,404,893 lekë (fatura 64,475,724 lekë dhe 5% të ngurtësuar 59,039,122 lekë).

Në detyrimet për fatura të pa likuiduara për vitin 2018, përfshihen:

Detyrime te pa likuiduara nga viti 2018 për vlerën 27,503,929 lekë, janë 18 raste faturash të ardhura nga subjektet nga datat 26, 27, 28.12.2018, për vlerën 2,084,515 lekë, 1 rast me datë 19.12.2018 në vlerën 6,282,876 lekë për investimin “Rikonstruksion dhe shtese anësore për shkollën e mesme “ Isa Alla, Njësia Lunik”, me burim financimi nga Fondet e Rajoneve, me dy faza financimi 2018-2019 , 1rast me datë 10.07.2018 në vlerën 8,589,932 lekë për investimin “Blerje materiale për kanalet vaditëse (tubacione), investim I parashikuar per t’u likuiduar ne dy vite 2018-2019, 1 rast me datë 1.09.2018 në vlerën 8,534,111 lekë për investimin “Rikualifikimi urban zona në hyrjen perëndimore të qytetit dhe mbrojtja lumore “ për këtë Bashkia Librazhd është ne proces gjyqësore si vlerë e llogaritur si penalitete nga Bashkia , 2 raste me datë 17.12.2018 në



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

vlerën 97,200 lekë për 2 objekte “Kolaudim objektit rikonstruksion , rrethimi I jashtëm fusha e sportit sopoti” dhe “Kolaudim punimesh për objektin rikonstruksion I kanaleve vaditëse”, për keto fatura janë prerë urdhër shpenzimet për likuidim nr.1008 date 27.12.2018 dhe 1019 date 27.12.2018 , pagesa është anuluar nga dega e thesarit pasi subjekti ka mbyllur numrin e llogarisë , e vërtetuar kjo me proces-verbalin e mbajtur midis Bashkisë dhe Degës së Thesarit me datë 08.01.2019 dhe 7 raste të mbetura të pa likuiduara në vlerën 1,915,325 lekë nuk janë likuiduar pasi nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë me shkresën nr.19932 date 7.11.2018 është vendosur limit.

Detyrime te pa likuiduara nga viti 2017, në vlerën 1,327,167 lekë, janë 3 raste fatura te pa likuiduara që kanë mbetur pa likuiduar pasi janë investime me burim financimi buxhetin e shtetit dhe me financim në vitin 2019.

Detyrime te pa likuiduara nga ish Komunat 35,644,628 lekë, ja 5 raste në vlerën 33,920,122 lekë që kanë të bëjnë me investimet e pa likuiduara të trashëguara nga ish Komunat me burim financimi Fondet e Rajoneve dhe 4 raste fatura në vlerën 1,724,506 lekë nuk janë likuiduar për efekt të parregullsive në dokumentacion .

Detyrime për 5% të garancisë së punimeve për investime të periudhave viti 2016-2018 në vlerën 59,039,122 lekë.

Kriteri

-Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Udhëzimin plotësues nr. 2, datë 10.01.2018, “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 – *Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore.*

Impakti

Moslikuidim në kohë i detyrimeve të prapambetura.

Shkaku

- Mos zbatimi i kërkesave ligjore.

Rëndësia:

-I mesëm.

Rekomandimi

Nga Bashkia Librazhd të merren masa që të zbatohen procedurat ligjore për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura.

Afati për

Menjëherë

zbatim

Gjetje nr. 8 Detyrime për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë.

Situata

Bashkia Librazhd ka administruar 16 detyrime për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë (vendime të mbartura dhe gjatë periudhës së auditimit) në vlerën **29,540,236 lekë, efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore,** nga të cilat, katër raste për “detyrim kontrate” fatura të pa likuiduara në vlerën 6,428,031 lekë, nga ish Komunat, tetë raste për largime të pa drejta nga puna në vlerën 6,319,662 lekë, katër raste për dëm pasuror në vlerën 16,792,533 lekë. Nga shuma e mësipërme janë zbatuar (likuiduar) në vlerën **6,883,329 lekë,** mbetur për likuidim të mëtejshëm në buxhetin e vitit 2019 **vlera 22,656,907 lekë.**

Kriteri

-Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,
-Udhëzimi nr.2, datë 06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. pikës 62.

Impakti

-Efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore, nga zbatimi i vendimeve gjyqësore



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

të formës së prerë, vendime të mbartura dhe gjatë periudhës së auditimit, në vlerën 29,540,236 lekë.

Shkaku - Mos zbatimi i kërkesave ligjore.

Rëndësia **I lartë**

Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që të zbatohen procedurat ligjore për nxjerrjen e përgjegjesisë administrative.

Afati për zbatim **Menjëherë**

Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi: Afërdita Alla me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe znj. Brikena Agastra me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Buxhetit për periudhën e auditimit.

B.1.4 “Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave të institucionit dhe njësive të varësisë, si dhe zbatimi i dispozitave nënligjore në përdorimin e tyre në Bashkinë Librazhd

Paketat fiskale për vitin 2016 është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkisë nr.21, datë 23.12.2015, për vitin 2017 është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkisë nr. 100, datë 15.12.2016 dhe për vitin 2018 është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkisë nr. 109, datë 12.12.2017.

Për vitin 2016, kanë ushtruar aktivitet 652 subjekte (544 subjekte të biznesit të vogël, 108 subjekte të biznesit të madh dhe subjekte të tjera institucione), për vitin 2017, kanë ushtruar aktivitet 653 subjekte (542 subjekte të biznesit të vogël, 111 subjekte të biznesit të madh dhe subjekte të tjera institucione) dhe për vitin 2018, kanë ushtruar aktivitet 719 subjekte (580 subjekte të biznesit të vogël, 139 subjekte të biznesit të madh dhe subjekte të tjera institucione),

Lloji Biznesit	Viti 2016				Viti 2017				Viti 2018			
	Gjendja fillim	Biznese të reja	Biznese të mbyllur	Gjendja në fund	Gjendja fillim	Biznes e të reja	Biznese të mbyllur	Gjendja në fund	Gjendja fillim	Biznese të reja	Biznese të mbyllur	Gjendja në fund
B. Vogël	524	60	40	544	544	36	38	542	542	72	34	580
B. Madh	91	6	5	92	92	9	6	95	95	17	3	109
Instituci	16	0	0	16	16	0	0	16	16	14	0	30
Gjithsej	631	66	45	652	652	45	44	653	653	103	37	719

Plani i të ardhurave për vitin 2016, nga 80,450 mijë lekë të parashikuara, është realizuar në vlerën 81,020 mijë lekë ose 107 %, me një tejkalim në vlerën 570 mijë lekë.

Për vitin 2017, nga 107,070 mijë lekë të parashikuara, është realizuar në vlerën 97,476 mijë lekë ose 91 %, me një mos realizim në vlerën 9 594 mijë lekë.

Për vitin 2018, nga 113,951 mijë lekë të parashikuara, është realizuar në vlerën 107,456 mijë lekë ose 94.3 %, me një mos realizim në vlerën 6 495 mijë lekë. **Më hollësisht trajtuar në ANEKS B/1.**

Nga auditimi rezultuan gjetjet sa vijon:

Gjetje nr.9: KLSH konstatoi se Nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, Sektori i Taksave, nuk janë marrë masa të veçanta lidhur me vjeljen e taksës së ndikimit në infrastrukturë për



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNI- Drejtoria Rajonale Librazhd, me pasojë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë në vlerën 6,368,160 lekë.

Situata Të ardhurat nga Taksat e Ndikimit në Infrastrukturë nga legalizimet, nga të dhënat që disponon Sektori i Taksave, Bashkia Librazhd në lidhje me legalizimet e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNIT Librazhd ka dërguar zyrtarisht me shkresë listat e qytetarëve shoqëruar me leje legalizimi dhe destinuar për regjistrim në ZVRPP Librazhd. Konkretisht për periudhën nga 01.01.2016 deri më 31.12.2018, sipas listave të vëna në dispozicion me leje legalizimi dhe kryqëzimi i tyre me personat që kanë bërë të mundur likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë, rezulton se nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **188 persona** me vlerë **6,368,160 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Librazhd**, sipas listës së bashkangjitur këtij akt konstatimi. Trajtuar analitikisht në aneksin nr.21/B, bashkëlidhur.

Kriteri VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5 dhe ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, neni 27- *Taksa e ndikimit në infrastrukturë*, pika 2/1.

Impakti Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Librazhd në shumën **6,368,160 lekë**.

Shkaku Mos rakordimi i punës midis ALUIZNI-t dhe Bashkisë Librazhd.

Rëndësia I mesëm

Rekomandimi: Bashkia Librazhd, nëpërmjet Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik, Sektorit të Taksave në bashkëpunim me ALUIZNI-n Librazhd dhe ZVRPP Librazhd të merren masa të nxjerrë përgjegjësitë për situatën e krijuar si dhe të ndiqen të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së infrastrukturës në vlerën **6,368,160 lekë**, sipas listave të debitorëve bashkëlidhur në Aneksin nr.21 të Projekt Raportit të Auditimit.

Afati për zbatim Menjëherë

Gjetje nr.10: KLSH konstatoi se Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore për arkëtimin e debitorëve të biznesit në vlerën **26,214,306 lekë** dhe debitorëve familjarë në vlerën 39,016,000 lekë.

Situata Në auditimin e dokumentacionit ligjorë për arkëtimin e debitorëve nga Sektori i Taksave, konstatohet se në fund të periudhës janë gjithsej **debitorë 520 subjekte për vlerën 26,214,306 lekë** dhe debitorë familjarë **4921 familje për vlerën gjithsej 39,016,000 lekë**.

-Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimin të debitorëve, deri në nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos shlyerje të detyrimeve. Në verifikimin e listave të subjekteve debitorë në vite, konstatohen subjekte aktiv dhe me detyrime. Kështu sipas të dhënave kemi 480 subjekte aktiv me detyrime, e barabartë me 92.3% të numrit total të subjekteve 520 gjë e cila tregon punën e pamjaftueshme të Sektorit të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Kriteri	Taksave në arkëtimin e detyrimeve debitorë. Kreu XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, nenet 90, 91, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet.
Impakti	Mos realizimi i të ardhurave.
Shkaku	Mos ndjekja e procedurave ligjore
Rëndësia	I mesëm
Rekomandimi	<p>Bashkia Librazhd, nëpërmjet Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, Sektori i Taksave të marrë masa, për arkëtimin e detyrimeve tatimore të pa arkëtuara në vlerën 26,214,306 lekë për sektorin e biznesit dhe të vlerës 39,016,000 lekë nga familjarët, si dhe të nxjerrë përgjegjësitë për situatën e krijuar. Sa sipër, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nga Drejtoria e Taksave të nxirren njoftim vlerësimit tatimore dhe për arkëtimin e detyrimeve të mësipërme të ndiqen rrugët e mëposhtme:</p> <p>a) T’u ridërgohen bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në nenin 90 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (Në rast mos kryerjes të urdhër bllokimeve prej bankave të njoftohet Guvernatori i Bankës Shqipërisë).</p> <p>b) T’i ridërgohen Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguroese (për mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.</p> <p>c) Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të fillojë llogaritja e gjobës në masën 0,06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë gjatë së cilës pagesa nuk është kryer, por jo më tepër se 365 ditë (gjobë), bazuar në nenin 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë “ të ndryshuar, me ligjin nr.164/2014, datë 15.12.2014.</p> <p>ç) Në se edhe pas njoftimeve zyrtare Bizneset nuk pranojnë të paguajnë detyrimet e akumuluar në vite, nga ana e Bashkisë (Sektori i të Ardhurave dhe Sektori Juridike) të marrin masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal bazuar në Kodin Penal të Republikën e Shqipërisë miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181,-Mospagimi i taksave dhe tatimeve.</p> <p>d) Sektori e Taksave në Bashkinë Librazhd të listojë në mënyrë elektronike abonentët familjarë dhe të merren masa për arkëtimin e taksave të familjarëve, taksës së tokës nga fermerët e Njësive Administrative. Në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 2, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”, pika 76, sipas të dhënave që disponon Gjendja Civile, të njoftohen tatimpaguesit familjarë dhe bizneset me Njoftim vlerësimi tatimor, nëpërmjet dërgimit të njoftim vlerësimit me anë të zyrës postare, për të gjitha llojet dhe shumën e taksave të papaguara, si taksën e tokës, banesave dhe tarifave etj.</p>



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Afati për
zbatim

Menjëherë

Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi: Sh.Z. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Tatim Taksave për periudhën 01.01.2016 deri më 19.06.2018, larguar nga Bashkia dhe L.S. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Tatim Taksave për periudhën 19.06.2018 deri me 31.12.2018.

Komente nga subjekti i audituar të ardhura me shkresën nr.1857/1, datë 26.04.2019, e protokolluar në KLSH me numër 1433/3, datë 21.05.2019: “Thuhet se: Ne piken “ Taksa e ndikimit ne infrastrukture dhe legalizimet “ veprimet jane ne kundërshtim me VKM nr. 860 date 10.12.2014 , pika “ 5”

Per objektet qe legalizohen arketimet per taksen e infrastructures behen vetem kur paraqiten vete qytetaret , ne nuk I detyrojme , pasi ligji detyron ZVRPP (hipoteken) qe te mos jepet certifikata e pronesisë pa u paguar taksa e infrastructures .

Ne lidhje me njoftime te subjekteve per debitorët per periudhen qe une kam filluar detyren nga data 19.06.2018 kam derguar njoftime per pagese bllokime dhe mase sigurie 454 njoftime . ku totali I vitit 2018 eshte 454 . te gjitha njoftimet jane derguar nga ana ime .

Per debitorët jane sistemuar progresive nga viti 2011 deri 2018 gje te cilen nuk ishte bere me pare” .

Sqarime mbi komentet nga grupi i auditimit:

Sa më sipër në lidhje me atë që pagesat për lejet e legalizimeve bëhen vetëm atëherë kur paraqiten qytetarët dhe se ligji detyron ZVRPP që të mos bëjë rregjistrim dhe se nga ana juaj janë dërguar 454 njoftime për bllokim llogarish, ju sqarojmë se në akt konstatim kemi theksuar se nuk janë zbatuar dispozitat ligjore të VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 27 dhe nuk ka asnjë rast ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet, përsa më sipër kundërshtimet tuaja nga grupi i auditimit nuk merren në konsideratë.

B.1.4 - Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave nga kontratat e qirave për shfrytëzim të fondit pyjorë, si dhe zbatimi i dispozitave nënligjore në përdorimin e tyre.

Bashkisë Librazhd me VKM nr.433, datë 08.06.2016, “Për transferimin në pronësi të bashkive të pyje dhe kullota publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish komunave e Bashkive”, i janë kaluar në pronësi sipërfaqe gjithsej 33,084.6 ha, nga këto 18,517.5 ha pyje, 8,519.1 ha kullotë, 2,646.7 ha toka joproductive, 3,400.8 ha djerr dhe 0.5 ha ujore.

Gjetje nr. 11:

Situata

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se: janë lidhur kontrata për dhënie në përdorim të fondit pyjorë gjithsej 21 (shtatë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

kontrata janë lidhur nga ish-Komunat dhe 14 kontrata janë lidhur në periudhën 2016-2018), nga të dhënat e Drejtorisë së Financës rezulton se nuk kanë paguar detyrimet e kontratës në vlerën **2,465,694 lekë, që janë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Librazhd**, subjektet sipas pasqyrës si më poshtë:

Nr	Subjekti	Kontrata		Sipërfaqe ha	Gjatësia km	Vlera e pa likuiduar
		Nr	Datë			
1	D. E.	9	07.01.2015		1,1	339,300
2	Hec. D.	1/1	07.01.2014	5,2	1,87	1,421,733
3	E.	6078	18.10.2017		2,34	359,500
4	B.G.E.				2,2	345,161
Totali						2,465,694

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Librazhd, nuk ka bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e lidhura me subjektet për shfrytëzimin e sipërfaqeve për ndërtimin e HECEVE, **për vlerën 2,465,694 lekë, që janë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë.**

Kriteri	Veprim në kundërshtim me nenin 12, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiarë dhe Kontrollin” dhe kushtet e kontratave.
Impakti	Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Librazhd për vlerën 2,465,694 lekë.
Shkaku Rëndësia	Moszbatim i procedurave për arkëtimin e detyrimeve kontraktuale.
Rekomandimi:	I mesëm Bashkia Librazhd, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik të marrë masa, duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për të kërkuar zbatimin e kontratave dhe arkëtimin e vlerës 2,465,694 lekë , nga 4 subjektet.
Afati për zbatim	Menjëherë

Gjetje nr.12: KLSH konstatoi se nga të dhënat e afishuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) për Bashkinë Librazhd, në zonën Pyjore e kullosore pronë aset i kësaj bashkie kanë marrë leje e kryejnë aktivitetet shfrytëzim karriere subjekte për nxjerrje gurë gëlqerorë mineral etj, me sipërfaqe 512 ha.

Situata Agjencia e Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Librazhd, për subjektet të cilat nga MIE kanë marrë leje shfrytëzimi të sipërfaqeve Pyjore dhe kullosore nuk ka zbatuar kërkesat ligjore, për lidhjen e kontratave për shfrytëzim të fondit pyjor nga subjekte të ndryshme **me sipërfaqe 512 ha**, për realizimin e të ardhurave për buxhetin e Bashkisë.

Kriteri Moszbatim i kërkesave të nenit 17, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar, të pikës 6 neni 17, të ligjit nr. 9693 datë 19.03.2007 “Për Fondin Kullosor”, me pikat 3, 7, 9, 10, 11 dhe 12, të VKM nr. 1353, datë 10.10.2008 “Për rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor”, ndryshuar me VKM nr. 435, datë 08.06.2016, si dhe pikat 3, 6, 7, 9 dhe 11, të VKM nr. 1354, datë 10.10. 2008 “Për rregullat dhe procedurat që



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullor i ndryshuar me VKM nr. 434, datë 08.06.2016, nuk ka njoftuar subjektet për t'u paraqitur për lidhjen e kontratave për të ushtruar këtë aktivitet dhe likuidimin e detyrimeve që lindin nga zbatimi i VKM nr. 391, datë 21.6.2006 të ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010, "Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave", sipas lidhjes nr. 2

Impakti

Mosdhënia në përdorim e sipërfaqes prej 512 ha për realizimin e të ardhurave për buxhetin e Bashkisë.

Shkaku

Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të sipërpërmendura.

Rëndësia

I mesëm

Rekomandimi:

Agjencia e Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Librazhd, t'i kërkojë Ministrisë Mjedisit, që të marrë masa për evidentimin e sipërfaqeve të shfrytëzueshme nga subjektet private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe kullor këto sipërfaqe, si dhe të hartojë bilancin e përgjithshëm të sipërfaqeve pyjore dhe kullor të mbetura.

Për rastet kur nuk është vepruar për zbritjen nga fondi pyjor, t'i kërkojë Agjencisë Kombëtare të Hidrokarbureve (AKBN), bllokimi i veprimtarisë së kompanive minerare, deri në zbritjen nga ky fond të sipërfaqeve të shfrytëzueshme.

Afati për zbatim

Menjëherë

Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi: Q.F. me detyrë Drejtor i Agjencisë së Pyjeve dhe Kullotave, për periudhën e auditimit.

C. Mbi planifikimin dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar, VKM nr.914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017.

C/1- Regjistri i parashikimit dhe realizimit të prokurimeve.

Nga ana e AK është hartuar lista e parashikimit të prokurimeve dhe është dorëzuar në kohë. Vlerat e prokuruar janë në përputhje me buxhetin dhe të mbështetura plotësisht me fonde buxhetore. Regjistrat e parashikimit dhe realizimit të prokurimeve, janë hartuar në mbështetje të kërkesave të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik" dhe janë dërguar në APP e në degën e thesarit sipas kërkesave të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010, "Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin", ligjin nr.9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", ligjin nr.139/2018, "Për vetëqeverisjen vendore" si dhe vendimet e këshillimit bashkiak, ato janë dërguar në përputhje me kërkesat e LPP, sa vijon:

Vitet	Regjistri i:				Shtesa në regjistër	
	parashikimit		realizimit		nr.	datë
	nr.	datë	nr.	datë		
Viti 2016	525	08.02.16	318	19.01.17	1512	08.04.16
					6072	25.10.16
					6592	15.11.16
					6712	23.11.16
					6958/1	07.12.16
					7208	19.12.16



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

					7372	29.12.16
Viti 2017	178	13.01.17	325	19.01.18	1348	07.03.17
	868	10.02.17			2585	08.05.17
Viti 2018	1239	07.03.18	51	07.01.19	4562	11.09.18
					2062	23.04.18

Ndryshimet në regjistrin e parashikimit të prokurimeve rezultuan të mbështetura me fonde buxhetore përkatëse përpara se të bëhej ndryshimi përkatës. Në të gjitha rastet është vepruar sipas ligjit dhe akteve nënligjore për njoftimet në APP.

Konkretisht për vitin 2016 janë shtuar 37 procedura prokurimi me vlerë 449,356,898 lekë. Theksojmë se vlera prej 193,564,393 lekë ose 13 procedura janë shtesë e dhjetorit 2016, të përfituara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, të cilat janë zhvilluar në vitin 2017.

Për vitin 2017, janë shtuar 9 procedura prokurimi me vlerë 127,085,904 lekë, ndërsa për vitin 2018 janë shtuar 36 procedura me vlerë 189,000,142 lekë,

Nga auditimi i dosjeve të prokurimit rezultoi se janë bërë njoftimet në APP për fillimin e procedurave deri në lidhje kontrate, sipas kërkesave të legjislacionit dhe akteve të tjera nënligjore të LPP.

Regjistri i prokurimeve të realizuara ka të gjitha prokurimet e kryera gjatë vitit përkatës.

C/2- Fondet në dispozicion:

Fondet për investime në të gjitha rastet nga të ardhurat, granti dhe fondet e deleguara specifike janë miratuar me VKB në të gjitha rastet.

Fondet nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, Ministria e Arsimit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, janë sipas VKM përkatëse si dhe me shkresat e çeljeve të fondeve nga Ministria e linjës. Nga auditimi rezultoi se është ruajtur destinacioni i përdorimit të tyre, limiti, si dhe shpenzimet shumë vjeçare janë të mbështetura në PBA. (shërbimi i pastrimit, investimet në ujësjellësi me fonde nga buxheti i shtetit si dhe investimet në infrastrukturë me burim financimi FZHR). Janë respektuar periudhat e financimit sipas fazave të investimeve, e përcaktuar kjo në shkresat e çeljes së këtyre fondeve.

Më hollësisht këto të dhëna janë në ANEKSIN C/1, “Çeljet buxhetore për investime për vitet 2016-2017-2018”, bashkëlidhur këtij material.

C/3- Realizimi i investimeve.

Nga auditimi i periudhës objekt auditimi ka rezultuar se urdhrat e prokurimit janë të saktë dhe në vlerë të plotë në sistemin e thesari përpara fillimit të procedurës dhe brenda afateve të përcaktuara në ligj.

Sipas viteve realizimi i investimeve paraqitet sa vijon:

Për vitin 2016 mosrealizimi për investime, është në shumën **391,547 mijë lekë ose në masën 56%**, ku nga auditimi rezultoi se arsyeja është si rezultat i:

- lidhjes së kontratave në fund të vitit buxhetor;

- financimi me dy faza;

kryesisht në objektet:

në 000/lekë

Nr.	Emërtimi i objektit	Plan	Fakt	Dif. + -	%
1	Fur. me ujë fshatrave Dorez ,Gizavesh, -Katund Qendër	17,423	0	17,423	0
2	Ndërtim Rruga Orenje –Librazhd Loti I dyte	131,313	0	131,313	0
3	Rikonstruksion I kanalit vadites Gurakuq Floq	12,391	0	12,391	0
4	Rik. I kanaleve vaditës Orenje ,Lunik ,Polis ,Hotolisht	40,068	0	40,068	0
5	Blerje ekskavator	16,347	0	16,347	0
6	Rikonstruksion Fusha e Futbollit dhe zyrat	10,000	0	10,000	0
7	Rruga Kotorice -Dragostunje ,Ndërtim trase rruga e	7,800	0	7,800	0



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

	Kërrabës, lysterja e sifonit te kanalit te mesem (faza e pare)				
8	Shtrim çakëll ne rrugët Librazhd Katund -Bojas ,Depo ujit -gurët e mullirit ,Gizavesh ,Librazhd -Qendër	10,000	0	10,000	0
9	Sistemim I fushës se plehrave	2,970	0	2,970	0
10	Sistemim Varrezat fusha e Manes	1,500	0	1,500	0
11	Rikualifikimi urban , blloku I banimit nr.1	66,882	11,400	55,482	17.04
12	Rikualifikim urban zona perendimore ne hyrje te qytetit	49,918	0	49,918	0

Trajtuar më hollësisht në pikën B të Projekt Raportit të auditimit (Pasqyra nr.4 "Planifikimit dhe realizimit të investimeve viti 2016".

Për vitin 2017 mosrealizimi për i investime, është në shumën **321,895** mijë lekë ose në masën **55.5%**, ku nga auditimi rezultoi se arsyeja e mosrealizimit është si rezultat i:

- kryesisht nga vendosja e limitit nga Ministria e Financave.
 - bllokimi i fondeve nga Ministria e Financës me shkresat përkatëse.
- kryesisht në objektet:

000/lekë

Nr.	Emërtimi i objektit	Plan	Fakt	Dif. + -	% e mosrealizimit
1	Rikualifikimi urban , blloku I banimit nr.1	120,878	57,920	62,958	47.9
2	Rik. urban zona perendimore ne hyrje te qytetit, mbrojtja lumore	98,641	65,557	33,084	66.5
5	Rehabilitim i zonës ne te dyja anët e rrugës kryesore Librazhd , unaza e Dibrës	33,458	0	33,458	100
18	Projektme	2,720,000	0	2,720,000	100
26	Projektme	4,280,000	0	4,280,000	100
33	Rruga Kotorice -Dragostunje ,ndërtim trase rruga e krrabes, rruga Dranovice -Kostenje, etj.	8,600,000	3,981,108	4,618,892	46.23
38	Rikonstruksion Rruges Prevall-Dranovice	1,194,928	0	1,194,928	100
39	Rikonstruksion I rruges Lunik-Qendër	299,962	0	299,962	100
45	Rik. i kanalit Gurakuq Floq	12,390,783	6,873,288	5,517,495	55.5
49	Investime ne pyje	4,100,000	0	4,100,000	100
50	Rik. i Palestres se shkolles se mesme "I.Muca".	2,840,939	0	2,840,939	100
54	Ndërtim kopesht femijesh Kokreve	1,500,000	0	1,500,000	100
55	Rik. I shkolles CU Floq ,shkolla vartese e Orenjes	7,434,535	0	7,434,535	100
56	Rik. I shkolles 9-vjecare Zdrajsh ,	957,684	0	957,684	100
57	Rik. I shkolles 9-vjecare Gurakuq ,	948,607	0	948,607	100
58	Rik. i Fushes se Futbollit Sopoti	10,000,000	0	10,000,000	100
59	Nivelim –sistemim terrenit - fusha e re e futbollit)	15,000,000	0	15,000,000	100
62	Rikonstruksion i ujësjellësit Zgosht	4,000,000	0	4,000,000	100
63	Kanali i ujerave te zeza Mirake Plane	1,100,000	0	1,100,000	100
66	Ndërtim i rrjetit te jashtëm te ujësjellësit te fshatit Zgosht	2,223,216	0	2,223,216	100
67	Rip.i ujesjellesave Orenje	357,672	0	357,672	100
71	Rik. i Qendres se fshatit Toge	3,500,000	0	3,500,000	100
78	Rik. rruge Lunik Prevall + Ndërtim ure	5,000,000	0	5,000,000	100
80	Rikualifikimi i Qendres Fshati Fushe Studen	1,600,000	0	1,600,000	100
81	Ndërtim prita Gjovac	11,000,000	0	11,000,000	100
82	Ndërtim prite Polis Gostime (vazhdimi)	4,500,000	0	4,500,000	100
84	Rikonstruksion Rruga Marinaj Veshje me Beton	1,000,000	0	1,000,000	100



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Nr.	Emërtimi i objektit	Plan	Fakt	Dif. + -	% e mosrealizimit
85	Ndërtim rruge Orenje -Librazhd loti 2	131,313,000	55,799,831	75,513,169	42.5
86	Sistemime malore -përrenj St.Trenit dhe M.Alla	1,470,750	0	1,470,750	100

Trajtuar më hollësisht në Pasqyrën nr. 8 "Planifikimit dhe realizimit të investimeve viti 2017"

Për vitin 2018, nga auditimi mbi planifikimin dhe realizimin e investimeve në Bashkinë Librazhd rezulton se për vitin 2018 mosrealizimi është në vlerën 18%, e ardhur kryesisht nga:


- mbajtja 5 % e garancisë së defekteve
 - kontratat e lidhura në fund të vitit
 - limit i vendosur nga Ministria e Financës
- kryesisht në objektet:

në 000/lekë

Nr.	Emërtimi i objektit	Plan	Fakt	Dif. + -	% mos realizimit
1	Ndërtim Kopshti fshatit Semes,	1,427	0	1,427	100
2	Instalim e blerje kamerash për objektet shkollore te qytetit, çerdhet, kopshtet, rrugët kryesore e kryqëzimet e qytetit	2,809	0	2,809	100
3	Rikonstruksion i rrugës Lagja Dardha e Qoses , fshati Dragostunje.	1,345	0	1,345	100
4	Rikonstruksion pjesor rruga Qendër - Ballolli, fshati Polis Qender.	1,471	0	1,471	100
5	Rikonstruksion rruga lagja Gjere, fshati Polis .	7,134	0	7,134	100
6	Rikonstruksion rruga Kamine, fshati Xhyre ,	2,071	0	2,071	100
7	Rehabilitimi urban i zonës përreth fushës se sportit	6,000	3,631	2,369	39.48
8	Rikonstruksion i ujësjellësit "Gurra e Bardhe - Lagja e Cekrezit", fshati Dardhe.	2,188	0	2,188	100
9	Rikonstruksion i ujësjellësit fshati Prevall,	1,592	0	1,592	100
10	Rikonstruksion Rrugës Prevall-Dranovice	1,194		1,194	100
11	Nivelim -Sistemim I terrenit ku fdo te ndertohe stadiumi I ri	13,089	10,869	2,220	16.96
12	Ndërtim prite gjatesore me gabione për rehabilitimin rruga e Shese , Lagja Poda Librazhd	1,111	601	510	45.90
13	Ndërtim rruge Orenje -Librazhd loti 2	72,579	67,769	4,810	6.63
14	Rikonstruksion I kanalit Gurakuq Floq Njesia Orenje	5,159	3,541	1,618	31.36
15	Rik.kanaleve vaditëse Orenje,Lunik,Polis,Hotolisht	3,818	2,857	961	25.17
16	Furnizimi me uje Dorez-Gizavesh, L.Katund,-L. Qendër	63,936	60,730	3,206	5.01
17	Ndërtimi I rrjetit shpërndarës Dorez ,Gizavesh	83,457	75,145	8,312	9.96
18	Përmirësim kushteve te banimit te komunitetit rom	13,500	12,817	683	5.06
19	Rikualifikimi urban Blloku I banimit Nr.1	59,910	56,914	2,996	5
20	Rehab. zonës ne te dyja anët e rrugës ,Rruga e Dibrës	92,400	87,780	4,620	5
21	Rik. urban zonës ne hyrje te qytetit dhe mbrojtje lumore	29,633	19,618	10,015	33.80
22	Rikonstruksion i shkollës se mesme Hotolisht	29,013	27,561	1,452	5
23	Rik.dhe shtese anësore sh. Mesme Isa Alla Zgosht	23,154	16,345	6,809	29.41

Trajtuar më hollësisht në Pasqyrën nr. 12 "Planifikimit dhe realizimit të investimeve viti 2018"

C/4- Auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik.



KONTROLLI I LARTË I SHETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Në Bashkinë Librazhd, për periudhën objekt auditimi (01.07.2016 – 31.12.2018), janë zhvilluar 73 procedura prokurimi, në vlerë **1,057,280 mijë lekë**. Kanë marrë pjesë në procedura prokurimi 224 operatorë ekonomikë dhe janë s`kualifikuar 118 prej tyre.

Diferenca nga fondi limit për këto procedura është në shumën 35,281,540 lekë ose 3.3% e fondit limit.

Të dhënat sipas viteve paraqiten sipas tabelës sa më poshtë vijon:

Vitet	Fondi limit	OE		Vlera fituese	Diferenca nga fondi limit	Kontrata	Shtese kontrate
		Σ	-				
6 mujori II/ 2016	298,402,954	21	15	295,724,247	2,678,707	340,811,350	16,223, 216
2017	500,118,718	123	63	475,213,452	24,905,266	570,257,342	5,728,883
2018	258,758,396	80	40	251,060,829	7,697,567	299,509,914	0
Totali	1,057,280,068	224	118	1,021,998,528	35,281,540	1,210,578,606	21,952,099

Grupi i auditimit për periudhën objekt auditimi, ka audituar 16 procedura prokurimi, me vlerë të fondit limit **724,200,803 lekë ose 70 % të fondit limit** të prokuruar. Në këto procedura diferenca nga fondi limit është në shumën **24,191** mijë lekë ose 3.2% të fondit limit si dhe kanë marrë pjesë në procedura 60 OE dhe janë s`kualifikuar 35 prej tyre ose 58%.

Përzgjedhja e procedurave u bë në bazë risku dhe materialiteti, kryesisht bazuar në vlerën e tyre të fondit limit, duke nisur nga vlerat më të mëdha si dhe në llojin e procedurës së prokurimit kryesisht e hapur si dhe në dy raste kërkesë për propozim.

Konkretisht vlerat e audituara sipas viteve paraqiten sipas tabelës sa më poshtë vijon:

Viti	Fondi limit	Oferta fituese	Diferenca	OE		Kontrata
				Σ	-	
6 mujori 2016	274,449,328	271,800,852	2,648,476	16	12	326,036,714
2017	337,605,318	317,485,039	20,120,279	30	14	380,982,048
2018	112,146,157	110,726,228	1,422,478	14	9	123,386,807
Totali	724,200,803	700,012,119	24,191,233	60	35	830,405,569

Procedurat e prokurimit të audituara nga KLSH për periudhën objekt auditimi në Bashkinë Librazhd janë të pasqyruara në **ANEKS C/2, bashkëlidhur**.

Bazuar në përllogaritjen e riskut dhe nivelin e materialitetit, rezultuan gjetjet sa më poshtë vijon:

Gjetje nr.14: KLSH konstatoi se në procesverbalet e punës së komisioneve të përllogaritjes së fondit limit dhe specifikimeve teknike, ku është hartuar preventivi (fondi limit) nuk janë përcaktuar kërkesat teknike në lidhje me objektin e procedurës së prokurimit (fuqinë punëtore, stafin teknik, punonjësit e specializuar, kategoritë e licencës, makineritë, certifikatat ISO, etj, kjo për 16 procedurat e audituara, të trajtuara në aktkonstatime si dhe në anekset bashkëlidhur këtij materiali.

Situata

Fondi limit dhe specifikimet teknike për procedurat e prokurimit per vitet 6 mujori i dytë 2017, 2017 e 2018, janë përllogaritur nga komisionet e vlerësimit të fondit limit, të ngritur sipas urdhrave të Kryetarit të Bashkisë, sipas tabelave ANEKS C/3, bashkëlidhur.

Në këto urdhëra, në pikën 4, është përcaktuar se: “Në përcaktimin e



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

specifikimeve teknike komisioni të përcaktojë kërkesat për:

- Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementëve më të rëndësishëm përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar. (neni 23 i LPP).

- Grafikon e punimeve përcakton qartë mënyrën dhe afatet përfundimtare për realizimin e punimeve.”

Komisionet në specifikimet teknike që janë bërë pjesë e dokumenteve të tenderit, kanë vendosur përshkrimin e punimeve, të materialeve, etj.

Në procesverbalet e punës së komisioneve ku është hartuar preventivi (fondi limit) nuk janë përcaktuar kërkesat teknike në lidhje me procedurën e prokurimit (fuqinë punëtore, stafin teknik, punonjësit e specializuar, kategoritë e licencës, makineritë, certifikatat ISO, etj.

Kriteri

Moszbatim i kërkesave të nenit 23 të LPP, si dhe të Urdhrave të Titullarit të Autoritetit Kontraktor. Në nenin 23/4 të LPP është përcaktuar se:

“4. Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevojë, edhe plane, vizatime, modele, maketë etj. Në rast të përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. **Nga përshkrimi i punëve apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale.** Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t'u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin”.

Impakti

Ndikim në përcaktimin e kriterëve teknike për kualifikim.

Shkaku

Mospërcaktimi nga persona të specializuar të kriterëve teknike për kualifikim si dhe moszbatim i urdhërave të Kryetarit të Bashkisë

Rëndësia

I lartë.

Rekomandimi:

Bashkia Librazhd të marrë masa që komisionet e hartimit të fondit limit, të respektojnë urdhërat e Titullarit të AK si dhe aktet ligjore e nënligjore të prokurimit publik.

Afati për zbatim

Menjëherë

Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi:

Për vitin 2016: M.B., V.D., A.L., B.B., B.M., N.A..

Për vitin 2017: B.M., S.T., N.A., A.P., A.L., L.T., O.A., M.B..

Për vitin 2018: M.B., E.G., E.A., B.M., A.L. e O.A.

Gjetje nr. 15: KLSH konstatoi se procedurën e prokurimit me objekt: “Rehabilitimi urban i zonës përreth fushës së sportit, Librazhd”, me të dhënat sa vijon:

Fondi limit: 9,569,723 lekë	NJHDT Nr. 595, date 30.08.2018	KVO nr.596, datë 30.08.2018
Burimi i financimit: Keshilli I Qarkut Elbasan Dhe Bashkia Librazhd	S.K. M.B. B.M.	- D.T. - Q.D. - E.G.
Data e hapjes: 10.09.2018		
OE: Pjesemarres1 , s`kualifikuar 0 kualifikuar 1	Oferta Fituese 9,179,080 lekë	Afati 3 muaj nga lidhja e kontratës.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

OE Fitues: “D....”& “L....”shpk	Diferenca me fondin limit 390,643 leke.	Vlera e kontratës: 11,014,896 lekë me tvsh
-------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Rezultuan kërkesa në kundërshtim me nenin 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2.

Situata Në DT janë kërkuar:

a- “2.2.3. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim të lëshuar nga secila prej njësive qeverisjes vendore shoqëruar me dokumentacion që dëshmon pagesën e tyre (**mandat pagesa**) se subjekti ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet për periudhën nga 1 janari 2017 deri në datën 31 korrik 2018.”

a/1- Kërkesa për paraqitjen edhe të mandat pagesës që vërteton se subjekti ka paguar detyrimet është kërkesë e tejkualuar e LPP, pasi është përgjegjësi e institucioneve që kanë lëshuar dokumentin e kërkuar nga ana e AK me apo pa mandat pagesë.

b- 2.3.4. Kërkesat e cilësisë. Kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë ndërmjet të tjerave edhe “Certifikatë për sistemin e menaxhimit të energjisë **EN ISO 50001:2012** ose e përditësuar (e vlefshme)”.

b/1- Kërkesa për këtë certifikatë ISO, nuk është e lidhur me objektin e prokurimit, pasi është një specifikim i krijuar nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) për një sistem të menaxhimit të energjisë. Standardi specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të energjisë, qëllimi i të cilit është të mundësojë një organizatë që të ndjekë një qasje sistematike në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, duke përfshirë efikasitetin e energjisë, sigurinë e energjisë, përdorimin e energjisë dhe konsumit. Standardi synon të ndihmojë organizatat që vazhdimisht të zvogëlojnë përdorimin e tyre të energjisë, prandaj edhe kostot e tyre të energjisë dhe emetimet e tyre të gazrave serrë.

c- Listë pagesat e konfirmuar nga administrata tatimore.

c/1- Kërkesa “e konfirmuar nga administrata tatimore”, është në kundërshtim me VKM nr.922, datë 29.12.2014, “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave dhe dokumenteve të tjera tatimore vetëm nëpërmjet formës elektronike”, neni 2, ku përcaktohet se:

“Cdo tatim pagues është i detyruar të bëjë dorëzimin e deklaratave dhe dokumenteve tatimore të parashikuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 1 të këtij vendimi, vetëm nëpërmjet formës elektronike duke filluar nga data 01.01.2015, sipas afateve ligjore të përcaktuara dhe formës së deklaratës apo të dokumentit të miratuar me udhëzim të Ministrisë së Financave”.

pasi OE ka detyrim vetëm të deklarojë listëpagesat nëpërmjet formës elektronike dhe jo ti konfirmojë ato në administratën tatimore.

Kriteri Neni 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2.

Impakti Përcaktim jo i drejtë i kërkesave për kualifikim.

Shkaku Moszbatimi i akteve ligjore e nënligjore të prokurimit publik.

Rëndësia I mesëm.

Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi NJHDT: S.K., M.B. e B.M.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Komente të ardhura nga subjekti me shkresën nr.2492, datë 25.04.2019, e protokolluar në KLSH me numër 291, datë 24.05.2019.

Ju komentoni se:

Ne procesverbalin e hartimit të dokumentave të tenderit gjithsej 9 (nente) flete , për çdo kriter kualifikues është vendosur baza ligjore, në bazë të të cilit është kërkuar si kërkesë kualifikuese.

Njësia e Prokurimit, në hartimin e dokumentave të tenderit me objekt: “Rehabilitim urban i Zonës përreth fushës së Sportit, Librazhd“, është bazuar në nenin 46 të LPP, ka përcaktuar si kritere kualifikuese kërkesat teknike dhe ligjore që i ka vlerësuar të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jo diskriminuese.

Njësia e Prokurimit sqaron se në lidhje me këtë objekt prokurimi, hartimi i kërkesave të vecanta kualifikuese teknike, është i argumentuar teknikisht me dosjen e komisionit të përlogaritjes së fondit limit, hartimin e preventivit, analizat e cmimeve, analizën e punetorisë , grafikun e punimeve, specifikimet teknike, projektin e vepres etj, ndërsa nga ana ligjore këto kritere janë të bazuara në legjislacionin në fushën e prokurimeve publike, sipas përcaktimeve konkrete në procesverbalin e mbajtur nga Njësia e Prokurimit, ku për çdo kriter apo kërkesë kualifikuese është përcaktuar edhe baza ligjore në të cilën është mbështetur apo është bazuar.

Përsa cituam më lart ky pretendim nuk qëndron dhe për rrjedhojë nuk duhet të përfshihet në projektraportin e auditimit.

Sqarim: edhe në ballafaqimin e bërë rezultoi se ju nuk i keni argumentuar kërkesat për kualifikim. Ju sqarojmë se vendosja e bazës ligjore nuk do të thotë që i keni argumentuar kërkesat.

Se dyti, është permendur që për këtë objekt prokurimi , në kriterin kualifikues , citojmë : “**2.2.3.Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vertetimin të leshuar nga secila prej njësive qeverisjes vendore shoqëruar me dokumentacion që dëshmon pagesën e tyre (mandatpagesa) se subjekti ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitetet për periudhën nga 1 janari 2017 deri në datën 31 korrik 2018**”, kërkesa për paraqitjen edhe të mandatpagesave që verteton se subjekti i ka paguar detyrimet është kërkesë e tejkualuar e LPP, pasi është përgjegjësi e institucioneve që kanë leshuar dokumentin e kërkuar nga ana e AK me apo pa mandat pagesë.”.

Në lidhje me këtë pikë sqarojmë se : Kërkesa që subjekti të paraqesë si pjesë të dokumentacionit në SPE të paraqesë edhe dokumentacion që dëshmon pagesën e tyre nuk është kërkesë diskriminuese për Operatorët Ekonomikë, pasi AK e kërkon këtë dokumentacion plotësisht vetëm për të përforcuar bindjen që operatori ekonomik nuk ka detyrime për taksë dhe tarifë vendore ndaj njësive vendore ku ushtron apo ka ushtruar aktivitet sipas ekstratit të QKB-se.

Kjo kërkesë është e mbështetur në ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar dhe në Udhezimin e Ministrisë së Financave nr, 08, datë 09.03.2018 “Për pasqyrat e pergatitjes , paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”.

Në ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, nëni **4.:** “Pranë çdo bashkie krijohet regjistri i taksave vendore dhe taksapaguesve vendorë. Forma dhe kodifikimi i këtij regjistri përcaktohen me udhëzim të Ministrisë së Financave, në përputhje me këtë ligj dhe me ligjin nr.8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar ”.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Ne Udhezimin e Ministrise se Financave nr, 08, date 09.03.2018 “ Per pasqyrat e pergatitjes , paraqitjes dhe raportimit te pasqyrave financiare vjetore ne njesite e qeverisjes se pergjithshme “, pika 6, percaktohet , citojme :

*“Njësitë e qeverisjes së përgjithshme mbajnë kontabilitetin e tyre mbështetur në dokumentet kontabël bazë dhe justifikues, të cilët dallohen në: - Dokumente bazë justifikuese (faturë blerje/ shitjeje, fletëhyrje/dalje, **mandatarkëtim/pagesë**), të prodhuara manualisht ose nëpërmjet programeve informatike dhe shërbejnë **për kryerjen e regjistrimeve fillestare të çdo ngjarjeje dhe veprimi ekonomik në librat e kontabilitetit**”.*

Sa me sipër kërkesa për kualifikim që Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vertetim të lëshuar nga sejcila prej njesive qeverisjes vendore shoqëruar me dokumentacion që dëshmon pagesën e tyre(mandatpagesa) se subjekti ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, është një kërkesë e mbështetur në Ligj, dhe aktet normative të RSH, dhe është në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese.

Përsa cituam më lart ky pretendim nuk qëndron dhe për rrjedhojë nuk duhet të përfshihet në projektraportin e auditimit.

Sqarim: Është përgjegjësi e Institucionit që ka lëshuar vërtetimin pagesa e tij. Juve ju mjafton vërtetimit në fjale, në rast se dyshoni mund ta vërtetoni. Nuk është detyrim ligjor që OE pasi të marrë një dokument të ruajë mandat pagesën për tja u vërtetuar juve. Vërtetimin e një dokumenti e ben firma dhe vula e një institucioni. Lind pyetja si duhet vepruar në rast se një vërtetim jepet pa pagesë, do të s`kualifikohet OE?

Se pesti, është konstatuar që për këtë objekt prokurimi kriteri kualifikues pika : 2.3.4. *Kërkesat e cilësisë. Kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë ndërmjet të tjerave edhe “Certifikatëpër sistemin e menaxhimit të energjisë EN ISO 50001:2012 ose e përditësuar(e vlefshme)”, kërkesa për këtë certifikatë ISO, nuk është e lidhur me objektin e prokurimit. Kuptimi i ISO 50001 Sistemet e menaxhimit të energjisë është një specifikim i krijuar nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) për një sistem të menaxhimit të energjisë. Standardi specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të menaxhimit të energjisë, qëllimi i të cilit është të mundësojë një organizatë që të ndjekë një qasje sistematike në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, duke përfshirë efikasitetin e energjisë, sigurinë e energjisë, përdorimin e energjisë dhe konsumit. Standardi synon të ndihmojë organizatat që vazhdimisht të zvogëlojnë përdorimin e tyre të energjisë, prandaj edhe kostot e tyre të energjisë dhe emetimet e tyre të gazrave serrë.*

Ne lidhje me këte pike, Njesia e Prokurimit argumenton se: Kërkesa që kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë ndërmjet të tjerave edhe “Certifikatëpër sistemin e menaxhimit të energjisë EN ISO 50001:2012 ose e përditësuar(e vlefshme), është e lidhur me objektin e prokurimit pasi përveç faktit që kemi të bëjmë me një zone të urbanizuar,zone perreth fushes se sportit e cila duhet te kete një ndricim , lidhje, dhe sistemi i energjise sa me eficente , lidhje sa me te sigurta per perdorimin dhe konsumin e energjise . Konkretisht po ju citojme zerat e preventivit sipas se ciles lidhen me Certifikatë për sistemin e menaxhimit të energjisë EN ISO 50001:2012 ose e përditësuar:

27	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm, ndricimi	ml	62
28	2-481/4	F.V kabell (3+1) 6 mm2	ml	67
29	2-481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5mm2 (2+1)	ml	69
30	an	F V shtylla dekorative +ndricues , H=4.6m,	cope	5
31	an	F.V puseta plastike 20x20x20 elektrike	cope	5
32	3 An/et	F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3 mm l=1.5m	cope	5
33	2.489	F.V siguresa 25 A	cope	5



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Njesia e Prokurimit duke iu referuar ketyre zerave te preventivit te sipercituar, e ka gjykuar te domosdoshme vendosjen e “Certifikatë për sistemin e menaxhimit te energjisë EN ISO 50001:2012 ose e përditësuar(e vlefshme), pasi kemi zera preventivi qe kane te bejne me krijimin e sistemit elektrik ndriçues dhe kjo ka patur si qellim zbatimin e punimeve nga subjekte qe te jene te certifikuar ne sistemin e menaxhimit te energjise elektrike.

Përsa cituam më lart ky pretendim nuk qëndron dhe për rrjedhojë nuk duhet të përfshihet në projektraportin e auditimit.

Sqarim: Objekti i prokurimit nuk ka lidhje me objektin e certifikatës ISO në fjalë.

Se gjashti, Listepagesa te konfirmuara nga administrata tatimore, kjo kerkese eshte ne kundershtim me VKM nr. 922, date 29.12.2014, sipas se ciles OE ka detyrimin ti deklaroje listepagesat vetem nepermjet formes elektronike dhen jo ti konfirmoje ato ne administraten tatimore.

Ky pretendim i grupit të auditimit nuk qëndron për shkak se formulimi i konfirmuar nga Administrata Tatimore nuk nënkupton marrjen e firmës dhe vulosjen me vulë të njomë të listepagesave të operatorëve ekonomikë nga ana e Tatimeve por përfshirjen në kriter edhe nëpërmjet formës elektronike.

Për më tepër paraqitja e listepagesave nga ana e OE nëpërmjet listepagesave elektronike nuk ka shërbyer dhe nuk është konsideruar në asnjë rast nga ana e KVO si arsye për skualifikim për operatorët ekonomikë nga procedurat e prokurimit të zhvilluara nga ana e AK Bashkia Librazhd.

Theksojmë se problem do të përbënte fakti nëse KVO do ta përdorte si arsye skualifikimi për operatorët ekonomikë dhe përderisa nuk është aplikuar asnjëherë si arsye skualifikimi tregon qartazi që listepagesat nuk janë kërkuar nga ana e njësisë së prokurimit të firmosura dhe të vulosura me vulë të njomë nga organet tatimore.

Nëse do të vërenim në sistemin elektronik procedura prokurimi të publikuara në faqen e Agjensisë së Prokurimit Publik madje në periudhën aktuale 2018-2019 konstatohet se shumica dërrmuese e Autoriteteve Kontraktore vazhdojnë të njëjtin formulim... Listepagesat e konfirmuara nga administrata tatimore cka nënkupton se edhe pse kanë kaluar programe auditimi vijon të mbetet në fuqi.

Përsa cituam më lart ky pretendim i grupit të audituesve nuk qëndron dhe për rrjedhojë nuk duhet të përfshihet si shkelje në projektraport.

Njesia e Prokurimit , argumenton ne lidhje me kete pike se kerkesa qe te paraqiten listepagesat te konfirmuara nga administrata tatimore, nuk nenkupton vetem faktin e dorezimit fizikisht te listepagesave prane AT, por konfirmimi i listepagesave nga administrate tatimore tashme mund te behet edhe ne formen elektronike, nepermjet nenshkrimit elektronik sipas vules elektronike te AT.

Sa me siper ky kriter nuk disfavorizon aspak operoret ekonomike te interesuar ne kete procedure prokurimi.

Sqarim: Argumentimi juaj nuk qëndron, nuk ka mbështetje ligjore. Ju vëmë në dijeni se kjo është konstatuar edhe në udhëzimet e APP për OE, si kërkesë e cila nuk duhet të jetë më.

Gjetje nr. 16: KLSH konstatoi se procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion dhe shtesë anësore shkolla e mesme e bashkuar “Isa Alla”, fshati Zgosht, NJA Lunik”, me të dhënat sa vijon:

Urdhër prokurimi Nr. 514, datë 10.07.2018	NJHDT Nr. 514, datë 10.07.2018 S.K.	KVO Nr. 518, datë 10.07.2018
Procedura prokurimit e hapur	M.B.	- H.H.
Fondi limit: 47,060,671 lekë	S.D.	- Q.D.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Burimi i financimit: FZHR dhe Bashkia Librazhd 10%		- E.G.
Data e hapjes: 15.08.2018	OE Fitues: "E..."shpk	Kontrata nr.4320, datë 24.09.2018 Afati 5 muaj nga data e fillimit të punimeve
OE: Pjesëmarrës 3 s`kualifikuar 2 kualifikuar 1	Diferenca me fondin limit 69, 473 leke.	
	Miratimi i procedurës, datë 18.09.2018.	Vlera e kontratës: 46,991,198 lekë me tvsh Kontrata është në process.
Oferta Fituese 46,991,198 lekë		

Rezultuan kërkesa në kundërshtim me nenin 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 26 dhe neni 61, "Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit", pika 2, paragrafi 2.

Situata Në DT janë kërkuar:

a- Listë pagesat e punonjësve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhën Janar 2017 – Maj 2018 **shoqëruar me formularët e deklarimit të pagesave** për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.

a/1- Kërkesa shoqëruar me formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, është një kërkesë e fryrë dhe e tejkaluar e LPP, pasi nga vetë organet tatimore, bazuar në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.23, datë 09.12.2014, "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore", të dalë në zbatim të ligjit nr. 9136, datë 11.9.2003 "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, në të cilin në pikën 10, "Të tjera". Sa më sipër fakti që OE ka marrë vërtetimin nga administrata tatimore dhe listë pagesat do të thotë që e ka paraqitur formularin e deklarimit të sigurimeve shoqërore e shëndetësore.

- 5. Shoqëria pjesëmarrëse duhet të ketë të punësuar staf si drejtues teknik në licencë për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune noteriale të vlefshme, diplomë/licencë, CV, librezat e punës, si dhe të figurojnë dhe në listpagesat e shoqërisë për të gjithë periudhën e kërkuar me lart, stafi inxhinierik si :1 Ndërtimi; 1 Arkitekt; 1 Elektrik; 1 Hidroteknik; 1 Mjedisi; 1 Topograf; 1 Mekanik dhe 1 Gjeolog.

b/1- Numri prej 8 inxhinierësh në staf si drejtues teknik, është i fryrë dhe ul konkurrencën në procedurë. OE mund të marrë staf edhe të punësuar me kontratë. Gjithashtu sa i përket kërkesës së autoritetit kontraktor që stafi i punonjësve të jetë i pasqyruar në listëpagesa, **kjo kërkesë kufizon numrin e shoqërive pjesëmarrëse që nuk zotërojnë staf teknik të përhershëm** (gjë që reflektohet në listëpagesat e shoqërisë), por që kanë mundësinë t'a sigurojnë këtë staf, duke lidhur kontrata pune me afat sa afati i kontratës objekt prokurimi.

b/2- Në lidhje me kërkesën për arkitekt në staf si drejtues teknik, sqarojmë se në dokumentet e procedurës së prokurimit autoriteti kontraktor ka publikuar njëherazi "Preventivin e punimeve", "Relacionin Teknik", "Specifikimet Teknike", "Grafikun e punimeve" dhe "Projektin e Zbatimit", duke i vënë në dispozicion, informacionin operatorëve ekonomikë pjesëmarrës mbi projektin të cilët këto të fundit do të zbatohen në rast të fitimit të kontratës. Disponueshmëria si pjesë e stafit teknik të një arkitekti në fazën e zbatimit të punimeve, ku ndër të tjera autoriteti kontraktor ka kërkuar referuar kritereve të veçanta të kualifikimit pjesë të stafit teknik, inxhinierët, si ndërtimi, hidroteknik, mekanik, gjeodet, elektrik,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

mjedisi, gjeolog, shkon përtej synimit të autoritetit kontraktor dhe njëherazi nuk është në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës. Disponueshmëria e një arkitekti referuar natyrës së punimeve dhe duke marrë në konsideratë faktin se autoriteti kontraktor ka parashikuar në mënyrë të detajuar projektin e zbatimit, specifikimet teknike, nuk shfaqet e nevojshme në proporcion me natyrën dhe volumin e punimeve.

b- “18. Do të organizohet një vizitë në kantier më **23.07.2018 ,ora 11:00**, në mënyrë të tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të familjarizohen me kushtet lokale njohur me ne hollesi projektin dhe krijuar ide të qarta e konkrete mbi organizimin e punes gjatë zbatimit punimeve. Operatori ekonomik interesuar duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë vizitë. Të gjitha kostot e operatorëve ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t’a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur. Operatorët ekonomikë pas vizitës në kantier do të pajisen me vërtetim nga bashkia për vizitën e kryer të cilin do ta paraqesin si pjesë të dokumentave të tenderit.

c/1- Vendosja e kësaj kërkesë në kriteret e veçanta për kualifikim është në kundërshtim me DST, të miratuara për vitin përkatës. Kjo kërkesë është pjesë e kapitullit **II. Udhëzime për operatorët ekonomikë**, **Seksioni 1. “Hartimi i ofertës”, pika 1.3.**

Kriteri Neni 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2.

Impakti Përcaktim jo i drejtë i kërkesave për kualifikim.

Shkaku Moszbatimi i akteve ligjore e nënligjore të prokurimit publik.

Rëndësia **I lartë.**

Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi NJHDT: S.K., M.B. e B.M.

Komente të ardhura nga subjekti me shkresën nr.2492, datë 25.04.2019, e protokolluar në KLSH me numër 291, datë 24.05.2019.

Ju komentoni se:

Njesia e Prokurimit në hartimin e dokumentave të tenderit me objekt: “Rikonstruksion dhe shtesë anësore shkolla e mesme e bashkuar “Isa Alla”, fshati Zgosht, NJA Lunik”, është bazuar në nenin 46 të LPP, ka përcaktuar si kriteret kualifikuese kërkesat teknike dhe ligjore që i ka vlerësuar të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese.

Njesia e Prokurimit sqaron se në lidhje me këtë objekt prokurimi, hartimi i kërkesave të vecanta kualifikuese teknike, është i argumentuar teknikisht me dosjen e komisionit të perlllogaritjes së fondit limit, hartimin e preventivit, analizat e çmimeve, analizën e punetorisë, grafikun e punimeve, specifikimet teknike, projektin e vepres etj, ndërsa nga ana ligjore këto kriteret janë të bazuara në legjislacionin në fushën e prokurimeve publike, sipas përcaktimeve konkrete në procesverbalin e mbajtur nga Njesia e Prokurimit, ku për çdo kriter apo kërkesë kualifikuese është përcaktuar edhe baza ligjore në të cilën është mbështetur apo është bazuar.

Sqarim: në procesverbalin e hartimit të DT ju keni listuar kërkesat por nuk i keni argumentuar ato, fakt i vënë në dukje edhe gjatë ballafaqimeve verbale..

Ju komentoni se:



KONTROLLI I LARTË I SHETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

kërkesa shoqëruar me formularët e deklaramit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore”.

Ne lidhje me kete konstatim Njesia e prokurimit sqaron dhe argumenton se : ***Kjo kerkese e percaktuar nga njesia e prokurimit si kriter kualifikues, nuk diskriminon aspak Operatoret Ekonomike te interesuar ne kete procedure prokurimi, pasi formularët e deklaramit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore jane baza mbi te cilen punonjesis e nje operatori ekonomik deklarohen ne administraten tatimore si te punesuar, dhe mbi bazen e te cilit paguhen detyrimet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore per punonjesis e OE.***

Sa me siper nuk eshte nje kriter apo kerkese e tejkualuar e LPP, pasi ne nenin 46 te Ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se : “1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:

Sqarim: Ju sqarojme se spjegimet tuaja nuk merren në konsideratë për këtë pikë pasi organet tatimore per vertetimin e numrit të punonjësve lëshojnë vertetime dhe liste pagesa të konfirmuara.

Ju komentoni se:

Për numrin prej 8 inxhinierësh në staf si drejtues teknik, është i fryrë dhe ul konkurrencën në procedurë. OE mund të marrë staf edhe të punësuar me kontratë. Gjithashtu sa i përket kërkesës së autoritetit kontraktor që stafi i punonjësve të jetë i pasqyruar në listëpagesa, **kjo kërkesë kufizon numrin e shoqërive pjesëmarrëse që nuk zotërojnë staf teknik të përhershëm** (gjë që reflektohet në listëpagesat e shoqërisë), por që kanë mundësinë t’a sigurojnë këtë staf, duke lidhur kontrata pune me afat sa afati i kontratës objekt prokurimi.

Njesia e Prokurimit argumenton kete kriter kualifikues si me poshte: **Perderisa jane kerkuar si kategori te licenses se punimeve per kete objekt prokurimi, kategorite e meposhteme:** “ 2.Liçencat profesionale që duhet të plotësojnë pjesëmarrësit, në varësi të llojit të punimeve për këtë objekt, do të jetë:

N.P – 1A, N.P - 2B. N.P – 3B. N.P – 12A. N.S – 1A,, N.S – 2 A, N.S - 4 A, N.S - 6A , N.S - 8 A, NS – 9 A, N.S – 12 A, N.S-14 A, N.S-18 B, .

Kerkesa per stafin teknik te mesiperm, si drejtues teknik te shoqerise eshte e lidhur ngushte edhe me kategorite e Liçences profesionale që duhet të plotësojnë OE, në varësi të llojit të punimeve për këtë objekt, te kerkuara ne DST, si kriter me vete.

Sipas VKM nr. 42, date 16.01.2008 “ Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve qe ushtrojne veprimtari ndertimit”, e ndryshuar:

Kerkesa per stafin teknik te mesiperm, si drejtues teknik te shoqerise eshte e lidhur ngushte edhe me kategorite e Liçences profesionale që duhet të plotësojnë pjesëmarrësit, në varësi të llojit të punimeve për këtë objekt, te kerkuara ne DST, si kriter me vete.

Sqarim: Ju sqarojmë se grupi i auditimit nuk është kundër përcaktimit të nevojave të stafit, por qenia e tyre si drejtues teknik është shumë e fryrë pasi për disa prej tyre mund të kërkohet edhe me kontratë pune.

Ju komentoni se:

Se shtati, Kerkesa per viziten ne kantier eshte kerkese e mbeshtetur teresisht ne LPP, RRPP dhe sipas formatit te DST. Kjo kerkese eshte nje alternative qe operatoret ekonomike te interesuar per kete procedure prokurimi te njihen nga afer me terrenin ku do te zhvillohen punimet , objektin konkret qe do te punohen, shtrirjen gjeografike etj. Njesia e Prokurimit,



KONTROLLI I LARTË I SHETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

ne asnje rast ne DST nuk e ka vendosur kete opsion te vizites ne kantier , si kriter kualifikues , apo skualifikues te operatoreve ekonomike pjesmarres te interesuar ne nje procedure prokurimi. Perves kesaj ne piken 18, te DST, per kete objekt prokurimi , eshte percaktuar se “ Pa paragjykuar sa më sipër,dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik **mund t'a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit**, nëse një gjë e tillë është e mundur”, dmth eshte ne te drejten e OE nqs duan te bejne nje vizite ne terren ne ditën e percaktuar ne DST, apo edhe mund ta vizitojne ne cdo kohe vendndodhjen e kantierit sipas deshirave te tyre. Pra mospjesmarrja ne takimin e organizuar , nuk ka patur per qellim penalizimin e operatoreve ekonomike gjate vleresimit te ofertave per ta konsideruar te suksesshme apo jo oferten e tyre ekonomike te dorezuar, dhe ne asnje rast nga KVO nuk eshte perdoruar si e tille gjate vleresimit te ofertave.

Pavaresisht se eshte percaktuar , ne faqen e DST, tek kriteret e pergjithshme dhe te vecanta, ne asnje rast nuk eshte patur si qellim qe te perdoret si kriter kualifikues apo skualifikues per operatoret ekonomike .

Sqarim: Ju sqarojmë se ky koment nuk merret në kosideratë, kjo kërkesë nuk është pjesë e kriterëve për kualifikim, trajtuar më hollësisht në akt konstatim.

Gjetje nr. 17: KLSH konstatoi se procedurën e prokurimit me objekt: “Rehabilitim urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore të qytetit të Librazhdit dhe SA rruga e Dibrës”, me të dhënat sa vijon:


Urdhër prokurimi Nr. 177, date 30.03.2017	NJHDT Nr. 177, date 30.03.2017 A.Q., M.B., I.H.	KVO Nr. 178, date 30.03.2017 - E.A. - S.K. - B.P.
Procedura prokurimit – e hapur		
Fondi limit: 92,939,507 lekë		
Burimi i financimit: buxheti i shtetit		
Data e hapjes: 24.04.2017	OE Fitues: “V....” shpk	Kontrata nr.5439, datë 11.09.2017 Afati 4 muaj e 20 ditë nga data e fillimit të punimeve.
OE: Pjesemarrës5 s`kualifikuar 4 kualifikuar 1	Diferenca me fondin limit 15,799,930 leke. Oferta Fituese 77,139,577 lekë Titullari AK: Nëpunësi Autorizues K.G.	Miratimi i procedurës, datë 28.05.2017. Vlera e kontratës: 92,567,493 lekë me tvsh

Rezultuan kërkesa në kundërshtim me nenin 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2.

Situata Në DT janë kërkuar:

a- Vërtetim per mos pasje detyrimesh vendore, detyrime tatimore apo penalitetë të evidentuara nga auditimet e kryera ne Bashkine Librazhd nga institucionet e ndryshem ligjzbatuese . Vërtetim leshuar nga bashkia Librazhd . (ketë vërtetim operatoret mund ta terheqinedhe ne rruge elektronike me anen e nje kerkese ne:info@bashkialibrazhd.gov.al dhe vërtetimi do ju dergohet ne te njejten menyre). (Ne rast se ofertuesi është bashkim i operatoreve, cdo anetar i ketij bashkimi duhet te paraqesë ketë dokument)

a/1- Në vendosjen e këtij kriteri NJHDT ka vepruar në kundërshtim me nenin 46, pika 1, e LPP pasi legjislacioni i prokurimit publik kërkon që kriteret e



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

kualifikimit duhet të jenë të qarta dhe të mirëpërcaktuara nga AK, me qëllim që të jenë sa më të mirkuptueshme jo vetëm nga OE por edhe në funksion të procesit të vlerësimit. AK ka informacionin e nevojshëm në lidhje me detyrimet që OE mund të kenë në Bashki. Në këtë kuptim kërkesa e AK për paraqitjen e këtij vërtetimi konsiderohet e panevojshme dhe pengesë për ofertuesit pjesëmarrës në këtë procedurë. Gjithashtu kjo kërkesë frenon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit public.

b- Kontrata te ngjashme konsiderohen te vlefshme nese zerat kryesore te punimeve kane volume te konsiderueshme krahasimore me keto te përcaktuara per ketë prokurim.

b/1- Kjo kërkesë “volume të krahasueshme” është përtej përcaktimeve të neneve 26 e 28 të VKM nr.914, datë 28.12.2014, ku parashikohet se për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon punë të ngjashme, por edhe të faktit se vendosja e tij ndikon drejtpërdrejt në kufizimin e konkurrencës.

c- 3. Kandidati/ofertuesi duhet te paraqesë Liçensen profesionale te shoqerise duke deshmuar se zoteron keto kategori lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës edhe për kategoritë:

- NP 9A Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulikë dhe bonifikime.
- NP 12B Punime të inxhinierisë së mjedisit.
- NS 7 A Barriera dhe mbrojtje rrugore.

c/1- Ku bazuar në **VKM nr.42**, datë 16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” **nuk ka punime të tilla në preventiv.**

d- Kandidati/ofertuesi duhet te paraqesë:

- Çertifikaten per menaxhimin e cilesise se punimeve ISO 9001-2008 (e vlefshme) , leshuar nga institucione zyrtarete akredituara per ketë qellim.
- Çertifikate per menaxhimin e mjedisit ISO 14001-2004 (e vlefshme),leshuar nga institucione zyrtarete akredituara per ketë qellim.
- Çertifikate permenaxhimin e shendetit dhe sigurimit ne pune OHSAS-18001-2007 (e vlefshme),leshuar nga institucione zyrtarete akredituara per ketë qellim.
- Çertifikatë PASS 99:2012. (e vlefshme)”Sisteme te menaxhimit te integruar” leshuar nga institucione zyrtarete akredituara per ketë qellim.
- SA 8000: 2014 Per pergjegjesite sociale te lidhura me personelin leshuar nga institucione zyrtarete akredituara per ketë qellim.
- Certifikatë ISO 39001:2012 “Sisteme te menaxhimit te sigurise rrugore (e vlefshme leshuar nga institucione zyrtare te akredituara per ketë qellim.
- Certifikata ISO 50001 -2011 : Per sistemin e menaxhimit te energjise objekt I se ciles te jete ne perputhje me objektin e prokurimit (e vlefshme) leshuar nga institucione zyrtarete akredituara per ketë qellim.

d/1- Kërkesa e NJHDT që certifikata të jetë për ketë qëllim, është në kundërshtim me LPP dhe e pa argumentuar pasi Certifikatat ISO lëshohen për punën në tërësi të OE dhe jo për kontrata të emërtuara. Ato lëshohen për periudha kohore dhe jo për punime të caktuara.

d/2- Sqarojmë se ISO 27001:2013 ka si objekt: specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe vazhdimisht përmirësimin e sistemit të menaxhimit të sigurisë së informacionit në kontekstin e organizatës. Ajo gjithashtu përfshin kërkesat për vlerësimin dhe trajtimin e rreziqeve të sigurisë së informacionit të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

përshtatura për nevojat e organizatës. Kërkesat e përcaktuara në ISO / IEC 27001:2013 janë të përgjithshme dhe kanë për qëllim të jenë të zbatueshme për të gjitha organizatat, pavarësisht nga lloji, madhësia apo natyra. 3 Objekti i prokurimit nuk ka të bëjë me asnjë përcjellje informacioni apo menaxhim informacioni pasi çdo gjë që është e nevojshme për realizimin e këtij projekti është e publikuar dhe nuk përbën aspak informacion sekret apo të klasifikuar. Kjo ISO nuk gjen mbështetje dhe është e panevojshme për këtë objekt prokurimi Sa më sipër është në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 30 “Kërkesat e cilësisë”.

e- Kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë dokumentacion që vërteton që për periudhën Janar- 2015dhe Shkurt 2017, ka pasur të punësuar për këtë periudhë mesatarishtjo me pak se 120 punonjës (duke përfshirë edhe stafin tekniko menaxherial).

Per këtë , dokumentacioni që duhet të paraqesë është:

- Vërtetim nga sig shoqërore apo dega tatimeve për numrin e të punësuarve dhe që u janë paguar detyrimet për kontributet e tyre per muajt e periudhës se mësipërme.

- Liste pagesat e konfirmuar nga administrata tatimore per muajt e kesaj periudhë shoqëruar me formularët e deklaramitete kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shendetesore (FDP),formularët e deklarimit të të ardhurave nga punësimi(TAP).

e/1- NJHDT nuk e ka argumentuar numrin e fuqisë punëtore me grafikun dhe volumin e punimeve.

e/2 Kërkesa “e konfirmuar nga administrata tatimore” , është në kundërshtim me VKM nr.922, datë 29.12.2014, “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave dhe dokumenteve të tjera tatimore vetëm nëpërmjet formës elektronike”, neni 2, pasi OE ka detyrim vetëm të deklarojë listëpagesat nëpërmjet formës elektronike dhe jo ti konfirmojë ato në administratën tatimore.

f- Pjesë e stafit teknik të operatorit duhet të jone ; Ing Ndërtimi, 1 Ing Hidroteknik 1, Ing Mjedisi 1, Ing Gjeolog 1, Ing Mekanik 1 , Ing Elektrik 1 , Ing.Gjeodet 1

Per plotesimin e kushtit të mësipërm kerkohet:

1. Sejcili prej pjesetareve të stafit teknik të mësipërm duhet të gjenden në licensen e shoqërisë.

2. Sejcili prej pjesetareve të stafit teknik të mësipërm duhet të gjenden në liste pagesat e shoqërisë

3. Sejcili prej pjesetareve të stafit teknik të mësipërm duhet të ketë kontrate pune të vlefshme me shoqërine.

4. CV dhe diplomat e tyre

f/1- Sa më sipër kërkesa për 7 drejtues teknik, është i fryrë dhe ul konkurrencën në procedurë. OE mund të marrë staf edhe të punësuar me kontratë. Gjithashtu sa i përket kërkesës së autoritetit kontraktor që stafi i punonjësve të jetë i pasqyruar në listëpagesa, **kjo kërkesë kufizon numrin e shoqërive pjesëmarrëse që nuk zotërojnë staf teknik të përherëshëm** (gjë që reflektohet në listëpagesat e shoqërisë), por që kanë mundësinë t’a sigurojnë këtë staf, duke lidhur kontrata pune me afat sa afati i kontratës objekt prokurimi.

g- Operoret ekonomike duhet të kene të punësuar minimalisht 6 punonjës të kualifikuar si më poshte:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

- 2 Teknik Ndërtimi me kualifikime teknike nga IQT(ISHTI-sot) ose subjekte privatë të akredituara sipas dispozitave ligjore ne fuqi.
- 2 punonjës elektrikistë me kualifikime teknike IQT(ISHTI-sot) ose subjekte privatë të akredituara sipas dispozitave ligjore ne fuqi.
- 2 punonjës hidraulikë me kualifikime teknike IQT(ISHTI-sot) ose subjekte privatë të akredituara sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

Per punonjësit e kualifikuar duhet te paraqitet kontrata individuale e punes e vlefshme per kohëzgjatjen e kontratës qe prokurohet shoqëruar me dëshmitë e kualifikimit te sigurimit teknik si dhe duhet te figurojnë ne liste pagesat e shoqerise.

2.5.3 Operoret ekonomike duhet te paraqesin kontrata individuale e punes e vlefshme per kohëzgjatjen e kontratës qe prokurohet dhe dëshmitë e drejtimit per te pakten 6 manovratore te makinerive te renda te cilet duhet te figurojnë ne liste pagesat e shoqerise.

g/1- NJHDT nuk e ka argumentuar me volume punimesh dhe grafik kërkesën për këta punonjës të certifikuar.

h- 2.6. Dëshmi per mjetet e pajisjet teknike, qe ka ne dispozicion apo mund t'i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës edhe për :

Fabrike Asfalto betoni i pajisur me leje mjedisore	Ne pronësi ose me qera	Copë 1
Fabrikeprodhim betoni i pajisur me leje mjedisore	Ne pronësi ose qera	Copë 1
Linjë per prodhim materialesh inerte	Ne pronësi ose qera	Copë 1

Per Fabriken e Asfaltit, Linjë per prodhim materialesh inerte dhe fabrikes se betonit duhet te paraqiten dokumentat e pronësise, lejen mjedisore per ushtrim aktivitetit te leshuara nga QKL. Ne rast se janë me qera duhet te paraqitet kontrata e qerese se bashku me aktin e pronësise se qiradhenesit shoqëruar me lejen mjedisore nga QKL. Ne rast se operatori ekonomik ka kontrate furnizimi duhet te paraqitet akti i pronësise se furnizuesit shoqëruar me lejen mjedisore te leshuar nga QKL. Kontrata e qerese dhe e furnizimit duhet te jene noteriale dhe te kene afat vlefshmerie sa kohezgjatja e kontratës qe prokurohet.

h/1- Sa më sipër **NJHDT** ka vendosur kërkesë evazive njëherë me pronësi ose qera dhe në vazhdim kontratë furnizimi.


a- 2.6.1 Operatori ekonomik pjesemarres duhet te paraqesë kontrate furnizimi noteriale me prodhuesin e shoqëruar me certifikatë ISO per keto zera punimesh:

F.v peme dekorative te shoqëruar me license nga QKL per prodhim ose tregtim te farave dhe fidaneve ne emer te furnizuesit te projektit dhe preventivit .

2.6.2 Operoret ekonomike duhet te paraqesin kontrate furnizimi noteriale me prodhuesin ose distributorin per materialet elektrike te percaktuara ne preventivin e objektit dhe specifikimet teknike shoqëruar me certifikatë ISO 50001_2011 per keto zera punimesh:

- F.v Shtylla Dekorative per ndricim sipas specifikimeve teknike
- F.v Ndricues Projektor me llampe SAP sipas specifikimeve teknike
- Pllaka e trotuarit 6 cm sipas specifikimeve teknike.

g/1- Sa më sipër kjo është një kërkesë e tejkualuar e LPP pasi përmbushja e specifikimeve teknike plotësohet me paraqitjen e deklaratës nga Operatori ekonomik, e cila është pjesë e DT. Kjo kërkesë nuk u përmbahet përcaktimit të dispozitave nënligjore të LPP në hartimin e kriterëve për kualifikim, pasi kjo lloj kërkesë nuk është parashikuar në LPP.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

g/2- Kërkesa për kontrate furnizimi materiale me prodhuesin ose distributorin, është kërkesë e tejkualuar e LPP, duhej të ishte kontratë paraprake furnizimi, pasi lidhja e kontratës e vendos OE në rast të mosshpalljes fitues përpara detyrimeve kontraktore.

i- 2.6.7. Do të organizohet një vizitë në kantier më 14.04.2017, ora 11:00, në mënyrë të tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të familjarizohen me kushtet lokale njohur me ne hollesi projektin dhe krijuar ide të qarta të konkretimit organizimin e punës gjatë zbatimit punimeve, operatori ekonomik interesuar duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë vizitë. Të gjitha kostot e operatorëve ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t'a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur. Operatorët ekonomikë pas vizites në kantier do të pajisen me vërtetim nga bashkia për vizitën e kryer të cilin do ta paraqesin si pjesë të dokumentave të tenderit.

i/1- Vendosja e kësaj kërkesë në kriteret e veçanta për kualifikim është në kundërshtim me DST, të miratuara për vitin përkatës. Kjo kërkesë është pjesë e kapitullit II. Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 1. “Hartimi i ofertës”, pika 1.3.

Kriteri Neni 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2.

Impakti Përcaktim jo i drejtë i kërkesave për kualifikim.

Shkaku Moszbatimi i akteve ligjore e nënligjore të prokurimit publik.

Rëndësia I lartë.

Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi: A.Q., M.B., I.H.

Komente të ardhura nga subjekti me shkresën nr.2492, datë 25.04.2019, e protokolluar në KLSH me numër 291, datë 24.05.2019.

1- Lidhur me pretendimin e grupit të audituesve se kërkesa për pajisje me vërtetim nga Bashkia përbën pengesë dhe frenon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë nuk qëndron për këto arsye

Së pari vendosja e këtij kriteri, në këtë procedurë prokurimi, është teresisht e ligjshme dhe i mbështetur në rregullat e Prokurimit Publik.

Aplikimi i këtij kriteri është i mbështetur ligjrisht për shkak se i jep mundësinë K.V.O të skualifikojë operatorët që mund të jenë debitorë të natyrave të ndryshme pranë AK.

Nëse nuk do aplikohet ky kriter atëherë çdo operatori qoftë edhe debitor i lindur e drejta të paraqesë ankim për skualifikim të paligjshëm për shkak se KVO-ja do të perdorte një kriter i cili nuk është përcaktuar në DST.

Sqarim: Kërkesa e këtij vërtetimi nuk është e ligjshme dhe aspak i mbështetur në RRPP. Paraqitja e OE për marrje vërtetimi pranë bashkisë, bën me dije interesimin për pjesëmarrje në procedurë. Ju duhej të kërkonit që: OE të mos jetë debitor pranë Bashkisë tuaj.

2- Audituesit janë shprehur se njësisia e prokurimit në rastin e kontratave të ngjashme ka cilësuar se... Kontrata të ngjashme konsiderohen të vlefshme nëse zerat kryesore të punimeve kanë vëllime të konsiderueshme krahasimorë me ato të përcaktuara për këtë prokurim.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Sipas audituesve përcaktimi "Volume të krahasueshme" është përtej përcaktimeve të neneve 26 dhe nenit 28 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 "Rregullat e Prokurimit Publik" ku përcaktohet se autoriteti kontraktor kërkon punë të ngjashme por edhe të faktit se vendosja ndikon drejtperdrejt në kufizimin e konkurrencës.

Vendosja e këtij kriteri është në përputhje të plotë dhe konform nenit 26 të LPP.

Njësia e prokurimit në vendosjen këtij kriteri ka pasur për qëllim që KVO-ja të provojë që operatori ekonomik pjesëmarrës zotëron eksperiencat e mëparshme të ngjashme të puneve në objekt por, edhe në përputhje me volumin e përcaktuar në kontratën objekt prokurimi.

Sqarim: Ju sqarojmë se këtë kriter e keni vendosur jo në përputhje me kërkesat e Nenit 26 "Kontratat për punë publike", të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, pika 6, ku është përcaktuar se:

"6. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:

- a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
- b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet."

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Në të cilin nuk flitet për volume të krahasueshme.

3- Në lidhje me komentin tuaj mbi kategoritë e licenses NP9 "Punime mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime" komenti i juaj nuk ka prova dhe fakte të reja për rrjedhje nuk merret në konsideratë.

4- Në lidhje me komentin tuaj mbi certifikatat ISO se "Referuar pretendimit të audituesve se njësia e prokurimit për certifikatat 9001,14001,18001,PASS 99:2012,8000,390001,ka kërkuar të jëtë për këtë qëllim është e gabuar për shkak se njësia e prokurimit ka shprehur qartësisht se termi"për këtë qëllim"bën fjalë që institucionet të cilat lëshojnë këto ISO të jenë të akredituara ,pra të njihen si organizëm i cili është i akredituar dhe që ka tagër të lëshojë këto certifikata në përputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.

Qëllimi i vendosjes së këtij kriteri ka qënë që certifikatat ISO të kërkuara të jenë të lëshuar nga një organizëm i akredituar.

Përsa i përket pretendimit se certifikata ISO 27001:2013 nuk është një certifikatë e lidhur me objektin e prokurimit theksojmë se kjo certifikatë nuk është kërkuar nga njësia e prokurimit në kriteret e veçanta të kualifikimit por me siguri është një harresë nga ana e audituesit ku mund të jetë punuar materiali.

Sjellim në vëmendje dhe vlen të theksojmë se njësia e prokurimit nuk mund të mbajë përgjegjësi për një kriter të pakërkuar në DST" .

Sqarim: Komenti juaj nuk merret në konsideratë, pasi ju e keni këtë kërkesë se certifikata të jete per qëllimin e prokurimit pra të objektit.

5- Në lidhje me komentin tuaj se: Së pari vendosja e këtij kriteri pra disponimi nga ana e operatorit ekonomik prej 120 punonjësish është në përputhje të plotë me dispozitat ligjore dhe nënligjore të prokurimit publik dhe konkretisht Nenit 46, pika 1 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht: "Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. Numri i punonjesve



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

është percaktuar nisur nga shuma e oreve të punës të nevojshme për kryerjen e punimeve ,perlllogaritur për çdo të punimi sipas oreve të punës për njësi .Kjo vlerë në total është rreth 55 670 ore pune. Referuar Kodit të Punës ,një punonjes punon 176 ore në muaj , dhe në një afat tre muaj sipas grafikut të punimeve , numri i punetoreve për të realizuar objektin perlllogaritet në 105 punetore në muaj.

Gjithashtu ,duke iu referuar edhe faktit se fondi limit i përcaktuar për këtë procedurë prokurimi është 92 939 507 lekë (pa tvsh), kërkesa që numri i punonjesve të jetë 120 punonjës ku përfshihet dhe stafi drejtues dhe menaxherial është e kërkesë e vendosur në përputhje me ligjin , objektin e prokurimit,dhe në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës .

Sqarim: Ju sqarojmë se ju nuk keni bërë zberthimin e preventivit për të nxjerrë numrin e punonjësve sipas zërave të manualit, pra nuk e keni të argumentuar këtë numër në procesverbalin e hartimit të DT, por e keni bërë në komente.

6- Në lidhje me komentin se: Referuar pretendimit mbi listëpagesat e konfirmuara citojmë se ky pretendim nuk qëndron për shkak se formulimi i konfirmuar nga Administrata Tatimore nuk nënkupton marrjen e firmës dhe vulosjen me vulë të njomë të listëpagesave të operatorëve ekonomikë nga ana e Tatimeve por përfshirjen në kriter edhe nëpërmjet formës elektronike.Për më tepër paraqitja e listëpagesave nga ana e OE nëpërmjet listëpagesave elektronike nuk ka shërbyer dhe nuk është konsideruar në asnjë rast nga ana e KVO si arsye për skualifikim për operatorët ekonomikë nga procedurat e prokurimit të zhvilluara nga ana e AK Bashkia Librazhd.

Sqarim: Në asnjë rast nga ana e grupit të auditimit nuk është konstatuar që ka shërbyer si shkak s'kualifikimi.

7- Së pesti në aktin e konstatimit audituesit janë shprehur se kërkesa e njësisë së prokurimit që pjesë e stafit teknik të jenë 7 drejtues teknik Ing Ndertimi 1(nje)Ing Hidroteknik 1 (nje)Ing Mjedisi 1 (nje)Ing Gjeolog 1 (nje)Ing Mekanik 1 (nje)Ing Elektrik 1 (nje)Ing.Gjeodet 1 (nje) është një kërkesë e fryrë e cila ul konkurrencën në një procedurë prokurimi si dhe kërkesa që stafi i punonjësve të jetë i pasqyruar në listëpagesa kufizon numrin e pjesëmarrësve të cilët nuk zotërojnë staf teknik të përhershëm.

Në nenin 26 pika 8 gërma “a” dhe “b” të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose”

Sqarojmë se përcaktimi i numrit të kërkuar të drejtuesve teknikë nuk është i fryrë por është bërë në përputhje me natyrën e punimeve si dhe kategorive të licensës të kërkuar për këtë objekt prokurimi.

Gjithashtu , sqarojmë se duke u bazuar në VKM nr.42 datë 16.01.2008 zotërimi i kategorive të punimeve të zbatimit në licensat e shoqërisë të ndërtimit mbështetet në profilin e diplomës universitare të individëve që punësohen në rolin e drejtuesit teknik të shoqërisë.

Sqarim: Kërkesa e stafit, pra drejtuesve teknike prej 7 vetësh është kërkesë e fryrë e paargumentuar nga ana e juaj në procesverbalin e hartimit të DT. Sqarime të mëtejshme janë në aktkonstatimin përkatës.

8- në projektraportin e auditimit, audituesit janë shprehur se njësia e prokurimit gjithashtu ka kërkuar 6 punonjës.si elektricistë ,teknik ndërtimi,2 punonjës hidraulikë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

si dhe 6 manovratorë të mjeteve të rënda për të cilën nuk është argumentuar me volume punimesh dhe grafik për këta punonjës të çertifikuar.

Mbështetur në nenin neni 26 pika 8 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014, ku shprehimisht thuhet ;Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:

a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt I kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; Vendosja e këtij kriteri është një kërkesë proporcionale me objektin e prokurimit përse kohë që në preventivin e punimeve të procedurës së prokurimit janë parashikuar kryerjen e punimeve elektrike,(F. percjelles ppv 2x1.5 mm², F.V ndricues tip sodium 250ë IP 65 ITINERA, F.V elektroda tokezimi L=1.5 m etj),punimeve hidraulike si (F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 m, ndertim puseta KUZ (1x1x2)m F.V tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75 m, t=5.2 mm PN 10, Ndertim puseta uj.bardha+zgara metalike (40x60)etj, apo punime ndërtimi si (p.sh heqje betoni, thyerje bordurash, gërmime me volume të konsiderueshme).

Pra duke u nisur edhe nga zërat e punimeve të parashikuara në preventiv si edhe nga vlera e objektit të prokurimit, njësia e prokurimit ka parë të domosdoshme që pjesë e stafit të operatorit ekonomik duhet të jenë elekriçistë, manovrator, teknik ndërtimi, hidraulikë me qëllim verifikimin e kapaciteteve të shoqërive pjesëmarrëse, të cilët duhet të vërtetojnë se disponojë personel të pajisur me kualifikimet përkatëse me qëllim zbatimin e kontratës në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara nga AK.

Sqarim: Ju sqarojmë se këto argumentime që ju bëni në komentet tuaja duhej të ishin bërë në procesverbalin e hartimit të dokumenteve të tenderit, gjë të cilin ju nuk e keni bërë, por thjesht ju keni listuar kërkesat pa i argumentuar ato.

9- Në lidhje me fabrikat e asfakto betonit e linjë për prodhim materiale inerte argumentimi i juaj nuk qendron pasi ne DT ju e keni evazive.

10- Në lidhje me verifikatën iso për menaxhimin e energjise argumentimi eshte dhene ne aktkonstatim dhe argumentimi juaj se se ato janë për ndricim rrugor është jashtë objektit të kësaj certifikate.

11- Në lidhje me vizitën në kantier ku ju argumentoni se në asnjë moment në kriter njësia e prokurimit nuk ka cilësuar që mosparaqitja në kantier do të përbëjë arsye për skualifikim për operatorët pjesëmarrës dhe për rrjedhojë ky kriter nuk është përdorur as nga ana e KVO si arsye skualifikimi. Ju sqarojmë se ju nuk duhej ta kishit vendosur tek kriteret per kualifikim.

Gjetje nr. 18: KLSH konstatoi se procedurën e prokurimit me objekt: “Rikualifikim urban, Blloku i banimit nr.1, të qytetit të Librazhdit” , me të dhënat sa vijon:

Urdhër prokurimi Nr. 25, date 23.06.2016	NJHDT Nr. 25, date 23.06.2016 A.Q. M.B. B.A.	KVO Nr. 26, date 23.06.2016 - L.S. - E.A. - S.K.
Procedura prokurimit – e hapur		
Fondi limit: 111,470,047 lekë 2016- 55,735,023 lekë 2017 – 55,735,023 lekë		
Burimi i financimit: FZHR		
Data e hapjes: 17.08.2016	OE Fitues: “E...” shpk & “L...” shpk	Kontrata Nr. 5484, datë 14.10.2016
OE: Pjesemarres2	Diferenca me fondin limit 738,476 leke.	Miratimi i procedurës, datë 08.09.2016.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

s`kualifikuar1 kualifikuar 1	Oferta Fituese 110,731,571 lekë	Vlera e kontratës: 132,877,885 lekë me tvsh
	Titullari AK: Nëpunësi Autorizues K.G.	

Rezultuan kërkesa në kundërshtim me nenin 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2.

Situata

Në DT janë kërkuar:

a- Vërtetim për mospasje detyrime tatimore apo penalitete nga Bashkia Librazhd. “Vërtetim lëshuar nga Bashkia Librazhd”.

a/1- Në vendosjen e këtij kriteri NJHDT ka vepruar në kundërshtim me nenin 46, pika 1, e LPP. Legjislacioni i prokurimit publik kërkon që kriteret e kualifikimit duhet të jenë të qarta dhe të mirë përcaktuara nga AK, me qëllim që të jenë sa më të mirkuptueshme jo vetëm nga OE por edhe në funksion të procesit të vlerësimit. AK ka informacionin e nevojshëm në lidhje me detyrimet që OE mund të kenë në Bashkin. Në këtë kuptim kërkesa e AK për paraqitjen e këtij vërtetimi konsiderohet e panevojshmedhe pengesë për ofertuesit pjesmarrës në këtë procedurë. Gjithashtu kjo kërkesë frenon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit public.

b- Janë kërkuar “Licensa profesionale edhe në në kategoritë:

- NP1 B Punime gjërmimi në tokë.
- NP12 C Punime të inxhinierisë së mjedisit.
- NS19 A Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë.

b/1- Nga ku rezulton se:

- **NP1 B, Punime gjërmimi në tokë.** Është kërkuar kategoria **B** kur vlera e punimit sipas zërthimeve të bëra me kërkesën e grupit të auditimit është në shumën 18,693,761 lekë, sipas preventivit.

- **NP12 C, Punime të inxhinierisë së mjedisit.** Është kërkuar kategoria **B** kur vlera e punimit sipas zërthimeve të bëra me kërkesën e grupit të auditimit është në shumën 2,770,592 lekë.

- **NS19 A, Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë.** Nuk ka punime të tilla në preventivin e punimeve.

Ankimim për Dokumentet e Tenderit:

OE “V...” shpk, e protokolluar në Bashkinë Librazhd me numër 3855, datë 06.07.2016, i cili ankimohet për sa vijon:

a- Të hiqet muaji qershor 2016.

b- Për certifikatën ISO 50001 – 2011, pasi pavarësisht se ka punime elektrike këto përfshihen në kategorinë e licensës NP11. Kjo ISO nuk ka lidhje me këtë prokurim.

c- Në lidhje me kërkesës IQT/ ISHTI duhet ta vendosni edhe ekulivalente.

d- Kërkesa për të qenë në listë pagesë një inxhinier restaurator për minimalisht tre muajt e fundit, OE mund ta marrë dhe me kontratë për këtë procedurë.

e- Nuk ka nevojë për ekspert kundër zjarrit.

Nga ana e **Titullari Autoritetit Kontraktor** ka dalë urdhër pezullimi i procedurës nr.395, datë 06.07.2016. Për shqyrtimin e ankesës është ngarkuar KVO e përbërë nga: L.S., E.A., S.K.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Me relacionin nr.3859, datë 06.07.2016, ky komision ka vendosur të mos marrë në konsideratë ankesën e OE.

Kthim përgjigje ankimesit me shkresën nr.3855/1, datë 06.07.2016.

Ankimim ne KPP. OE “V...” shpk, ka vazhduar ankimimin e tij në KPP, i protokolluar ky ankimim në AK me numër 1677, datë 18.07.2016.

KPP me Vendimin nr.1677/1, datë 20.07.2016, ka dhënë urdhër për pezullim procedure prokurimi dhe shqyrtimi në themel.

KPP me vendimin nr.592/2016, datë 02.08.2016 ka vendosur: *“Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “V...” sh.p.k. për prokurimin “Procedurë e Hapur” me nr. REF-43542-06-28-2016 me objekt “Rikualifikim urban, blloku banimit nr.1 qyteti Librazhd” me fond limit 111,470,047 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë 22.07.2016 nga autoriteti kontraktor Bashkia Librazhd .”*

Kjo ankesë është marrë në konsideratë vetëm për IQT ose ekuivalente dhe afatin 3 mujor në listepagesë për restauratorin..

Bashkia Librazhd me shkresën nr.4410/1, datë 08.08.2016, i ka dërguar informacion KPP për ndryshimet e rekomanduara.

Me vendimin nr.592/3/2016, KPP në mbështetje te nenit 19/1 e vijues të LPP dhe nenit 28 të VKM nr.184, datë 17.03.2010, Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e KPP”, ka hequr pezullimin e procedurës së prokurimit.

Kriteri

Neni 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2.

Impakti

Përcaktim jo i drejtë i kërkesave për kualifikim.

Shkaku

Moszbatimi i akteve ligjore e nënligjore të prokurimit publik.

Rëndësia

I lartë.

Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi: A.Q., M.B. dhe B.A.

Komente të ardhura nga subjekti me shkresën nr.2492, datë 25.04.2019, e protokolluar në KLSH me numër 291, datë 24.05.2019.

Grupi audituesve kanë konstatuar si gjetje se njësia e prokurimit ka kërkuar kategoritë e mëposhtme të punimeve

1.NP1B,Punime Gërmimi në tokë

2.NP12C Punime të inxhinierisë së mjedisit.

3.NS 19A Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë

Nga ku rezulton se NP1 B punime gërmimi në tokë sipas zërthimevetë bëra me kërkesën e grupit të auditimit është në shumën 18,693,761 lekë sipas preventivit.

NP12C Punime të inxhinierisë së mjedisit është kërkuar kategoria B kur vlera e punimit sipas zërthimeve të bëra është në shumën 2,770,592 lekë.

NS 19A Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë nuk ka punime të tilla në preventiv.

NP1 B Klasifikimi B per kete kategori eshte percaktuar sakte dhe ne zbatim te VKM nr.42 date 16.01.2008 ,klasifikimi eshte sipas vlerave ne leke te punimeve te kryera per cdo kategori punimi. Vlera e punimeve sipas legjislacionit tatimor shqiptar eshte vlera e ndertimit duke perfshire edhe TVSH-ne .Per kategorine NP1 , vlera e punimeve te kryera eshte 22,432,512 leke ,pra mbi 20,000.000 leke , kurse vlera 18,693,761 e cilesuar nga audituesit eshte vlera e ketyre punimeve pa tvsh.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

NP12 C Punime të inxhinierisë mjedisore. **Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimet të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurorë, dhe të baseneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekuilibrave hidrogjeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karriera dhe mbetjeve inerte.**

Vlera 2,770,592 lekë pa tvsh e cilesuar nga audituesit , ose 3,324,709 leke me TVSH , eshte vlera e punimeve vetem per sa e takon punimeve per mbjellje peme , bari ,etj , si zera specifike ne preventiv. Punime te inxhinierise se mjedisit perfshijne edhe **mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor** sic jane te gjitha punimet e kryera per kete objekt prokurimi, si rehabilitimi e rrugeve apo shesheve, rehabilitimi e lulishteve etj. Procesi e riaftesimit natyror apo aktiviteteteve te tjera mjedisore perfshin te gjitha punimet e nevojshme ndertimore ose rikonstruksioni te veprave inxhinierike .

N.S - 19 A Sistemi i mbrojtjes nga zhurmat në infrastrukturë **Konsiderohet ndërtimi dhe vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe verifikimi akustik i objektit për zhurmën me origjinë rrugore, hekurudhore, të barrierave metalike betonarme, dru xham, ose material plastik transparent, të mureve dopio, të mureve poroze ose të tullave poroze, gjithashtu edhe të veshjeve zëizoluese të pareteve të terrenit ose të tuneleve.**

Edhe kjo kategori punimi eshte kekuar bazuar ne te dhenat e objektit te prokurimit dhe ne zbatimit te VKM nr.42, pasi objekti “Rikualifikim urban blloku i banimit nr.1” do te ndertohet ne nje qender urbane dhe mjaft te populluar.

Ne preventiv zera punimesh te cilat nga menyra e zbatimit te punimeve realizojne eleminimin e zhurmave te automjeteve ne rruge. Keshtu edhe vendosja e konstruksioneve metalike ne ane te rruges (*F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ*) apo edhe shtresat rrugore duhet te plotesojne kushtet per eleminimin e zhurmave nga mjetet motorike.

Sqarim: Ju sqarojmë se ju nuk e keni argumentuar këtë pikë, nuk merret në konsideratë.

C/ 1.4. Hartimi, zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe shërbimeve dhe zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e punimeve.

KLSH auditoi zbatimin e 7 kontratave të ndërtimit ku u konstatua një dëm ekonomik në shumën **1,483,680 lekë pa TVSH** sa vijon:

- a. “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)” (dëmi ekonomik **307,200 lekë pa TVSH**);
- b. “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza II)” (dëmi ekonomik **249,200 lekë pa TVSH**);
- c. “Rikonstruksion i kanaleve vaditës në Bashkinë Librazhd për vitin 2018”;
- d. “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)” (dëmi ekonomik **267,804 lekë pa TVSH**);
- e. “Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd” (dëmi ekonomik **152,256 lekë pa TVSH**);



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

- f. “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres” (dëmi ekonomik **262,220 lekë pa TVSH**)
- g. “Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perendimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore” (dëmi ekonomik **245,000 lekë pa TVSH**)

Konkretisht gjetjet nga auditimi i kësaj pike të programit të auditimit janë:

- a- Zbatimi i kontratës me objekt: “**Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)**”.

Gjetje nr. 19: KLSH konstatoi se nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt : “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)”, u konstatua se zërat e punimeve si vijon: Germim dheu me krah e transport me k. Dore 10 m, kategoria IV; Kollona të plota b/a C 16/20 të parapërgatitura dhe F.V Hekur betoni periodik ø 6-10 mm, janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën **307,200 lekë pa TVSH** duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.

Situata:	Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt : “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe Bashkimit të Operatorëve “B...” SHPK (65%) përfaqësuar nga administratori z. H.I. & OE “C...” shpk dhe nga Z. F.C. (35%) u konstatua se zërat e punimeve si vijon: Germim dheu me krah e transport me k. Dore 10 m, kategoria IV; Kollona të plota b/a C 16/20 të parapërgatitura dhe F.V Hekur betoni periodik ø 6-10 mm, janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 307,200 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Konkretisht në këto zëra punimesh:					
	Nr. Ana	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k. Dore 10 m, kategoria IV	m ³	7	1100	7700
	2.147	Kollona të plota b/a C 16/20 të parapërgatitura	Copë	20	12500	250000
	2.166	F.V Hekur betoni periodik ø 6-10 mm	ton	0.5	110000	49500
	Shuma në lekë pa TVSH					307,200
Kriteri:	Kontrata, preventivi, situacioni dhe krahasimi me faktin kundrejt së cilës krahasohet situata e cila paraqet këtë parregullsi si dhe me paragrafin e tretë të nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.					
Ndikimi	Dëm ekonomik duke rritur vlerën e kontratës në shumën 307,200 lekë pa TVSH					
Shkaku:	Mos kryerje punimesh në volumet e përcaktuara.					
Rëndësia:	I mesëm.					
Rekomandi me:	Nga Bashkia Librazhd të merren masa, që t’i kërkojë Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “B...” SHPK & “C...” shpk, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 307,200 lekë pa TVSH , të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)”.					



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Gjetje nr.20: KLSH nga auditimi konstatoi se në zbatimin e punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)” të lidhur Autoritetit Kontraktor Baskisë Librazhd dhe BOE “B...” SHPK & “C...” shpk, aktualisht nuk është e montuar pajisja “Impianti i klorifikimit të ujit të pishëm” me vlerë 351,549 lekë pa TVSH si dhe nuk është realizuar pika e lidhjes për furnizimin me energji elektrike të dhomës së komandimit, duke shkaktuar Efekt negativ nga mos vendosja e impiantit të klorifikimit të ujit.

Situata:	Në zbatimin e punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)” të lidhur Autoritetit Kontraktor Baskisë Librazhd dhe BOE “B...” SHPK & “C...” shpk, aktualisht nuk është e montuar pajisja “Impianti i klorifikimit të ujit të pishëm” me vlerë 351,549 lekë pa TVSH si dhe nuk është realizuar pika e lidhjes për furnizimin me energji elektrike të dhomës së komandimit, duke shkaktuar Efekt negativ nga mos vendosja e impiantit të klorifikimit të ujit.
Kriteri:	Nga auditimi me faktin kundrejt së cilës krahasohet situata e cila paraqet këtë parregullsi.
Ndikimi	Efekt negativ duke rritur vlerën e kontratës.
Shkaku:	Mos lidhje e impiantit për mungesë energjie elektrike.
Rëndësia:	I lartë.
Rekomandime:	Nga Bashkia Librazhd të merren masa, që t’i kërkohet BOE “B...” SHPK & “C...” shpk, përfaqësuar nga OE “B...” SHPK, lidhja e energjisë elektrike si dhe montimi sipas projektit të zbatimit dhe preventivit në zbatimin të detyrimeve kontraktuale të zbatuesit të punimeve.

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon:

1. Mbikqyrësi i punimeve “Zenit-06” SHPK, nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore dhe kontraktuale të bëra në: **Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7; Kontratën për kryerjen e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve të kontratës me objekt “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)” të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Librazhd dhe BOE “B...” SHPK & “C...” SHPK dhe UKM Nr. 3, datë 15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, të ndryshuar, pika 3.2.**

b- Zbatimi i kontratës me objekt: “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës të ujës-jellësit të fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza II)”.

Gjetje nr. 21: KLSH nga auditimi konstatoi se në zbatimin e punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: Ndërtimi i rrjetit shpërndarës të ujës-jellësit të fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza II), të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe Operatorit Ekonomik “B...” SHPK (65%) përfaqësuar nga administratori z. K.I. u konstatua se zëri i punimeve, **“2(3.30/c) Gërmim shkëmbi me krahë , në seksion të detyruar, h=1.5 m, shkëmb i fortë, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 249,200 lekë pa TVSH**



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e tretë të nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.

Situata:	<p>Në zbatimin e punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: Ndërtimi i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza II), të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe Operatorit Ekonomik “B...” SHPK (65%) përfaqësuar nga administratori z. K.I. u konstatua se zëri i punimeve, “2(3.30/c) Germim shkëmbi me krahë , në seksion të detyruar, h=1.5 m, shkëmb i fortë, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 249,200 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Argumentimi i kësaj difference në volume punimesh, pasqyrohet si vijon:</p> <p>Degëzimet për furnizimin me ujë sipas lagjeve, Dj = 63 mm, Dj = 50 mm, Dj = 40 mm, Dj = 32 mm, Dj = 25 mm.</p> <p>Zëri 2(3.30/c) Germim shkëmbi me krahë , në seksion të detyruar , h=1.5 m, shkëmb i fortë.</p> <p>Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 3914.56 m³ germim shkëmbi me çmim 1,400 lekë. Libreza e masave pasqyron volumin 3914.56 m³ germim shkëmbi të zbrëthyer në mënyrë analitike: Nga auditimi projektit të zbatimit të azhurnuar si dhe nga auditimi në objekt u konstatua se është realizuar volumi 3736.56 m³ germim shkëmbi dhe jo 3914.56 m³ germim shkëmbi. Për sa më sipër trajtuar diferenca prej 178 m³ germim shkëmbi është librezuar dhe situacionuar më tepër dhe është përfituar në mënyrë ta parregullt nga shoqëria “B...” SHPK, në vlerën 249,200 lekë pa TVSH [178 m³ x 1,400 lekë/m³].</p>
Kriteri:	Kontrata, preventivi, situacioni dhe krahasimi me faktin kundrejt së cilës krahasohet situata e cila paraqet këtë parregullsi si dhe me paragrafin e tretë të nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.
Ndikimi	Dëm ekonomik duke rritur vlerën e kontratës në shumën 249,200 lekë pa TVSH .
Shkaku:	Mos kryerje punimesh në volumet e përcaktuara.
Rëndësia:	I lartë.
Rekomandi me:	Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “B...” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjyqimit arkëtimin e shumës 249,200 lekë pa TVSH , të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza II)”.

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon:

1. Mbikëqyrësi i punimeve “E...” SHPK, nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore dhe kontraktuale të bëra në:

- **Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7.**



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

- **Kontratën** për kryerjen e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve të kontratës me objekt “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza II)” të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Librazhd dhe BOE “B...” SHPK & “C...” SHPK.

- **UKM Nr. 3, datë 15.2.2001** “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, të ndryshuar, pika 3.2.

2. Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt u konstata se janë kryer punime më shumë, mbi shtrirjen e tubave dhe konkretisht, për $D_j = 63 \text{ mm}$, $D_j = 50 \text{ mm}$, $D_j = 40 \text{ mm}$, $D_j = 32 \text{ mm}$, $D_j = 25 \text{ mm}$.

c- Zbatimi i kontratës me objekt: “**Rikonstruksion i kanaleve vaditës në Bashkinë Librazhd për vitin 2018**”.

Kontrata e zbatimit me objekt : “Rikonstruksion i kanaleve vaditës në Bashkinë Librazhd për vitin 2018”, është lidhur me datë 04.06.2018 dhe nr. prot. 2830, ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “R.G...” SHPK përfaqësuar nga administratori (përfaqësues ligjor) z. T.K. dhe “E...” SHPK përfaqësuar nga z. F.B. Vlera e kontratës bazë është 19,778,746 lekë pa TVSH. Afati i realizimit të punimeve do të jetë 40 ditë nga data e fillimit të punimeve. Periudha e garancisë do të jetë 12 muaj, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës.

Nga auditimi në terren për verifikimin e zërave të punimeve si dhe nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të administruara në dosjen teknike të zbatimit të vënë në dispozicion grupit të auditimit për punimet e kryera deri në periudhën e auditimit, nuk rezultojnë diferenca në volume për punime të kryera.

d- Zbatimi i kontratës me objekt: “**Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)**”.

Gjetja nr. 22 KLSH nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)”, u konstatua se zëri i punimeve, “Zëri (An-9) Mbushje me zhavorr pas mureve”, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën **267,804 lekë pa TVSH duke** shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.

Situata: nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)”, u konstatua se zëri i punimeve, “Zëri (An-9) Mbushje me zhavorr pas mureve”, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën **267,804 lekë pa TVSH duke** shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.
Argumentimi i kësaj difference në volume punimesh, pasqyrohet si vijon:
Punime germimi
Zëri (An-9) Mbushje me zhavorr pas mureve.
Preventivi i ndryshuar brenda kontratës bazë pasqyron volumni 452 m^3 mbushje me zhavorr, me çmim 1000 lekë.
Situacioni përfundimtar, pasqyron volumni 452 m^3 mbushje me zhavorr, me çmim 1000 lekë.
Libreza e masave paraqet volumin 452.25 m^3 mbushje me zhavorr të zbërthyer në mënyrë analitike sipas tabelës:

Përshkrimi i mbushjeve me zhavorr	Gjatësi	lartësi	Gjerësi	volumi
G-TH-1-Prog 179 deri prog. 183	78.86	1.60	0.30	37.85
G-TH-2-Prog 115 deri prog. 117	250	1.60	0.30	120.00
G-TH-1-Prog 92 deri prog. 96	96	1.60	0.30	46.08



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

G-TH-1-Prog 90 deri prog. 92	32.60	1.60	0.30	15.65
G-TH-1-Prog 84 deri prog. 91	163.50	1.60	0.30	78.48
G-TH-1-Prog 23 deri prog. 24	19.10	1.60	0.30	9.17
G-TH-1-Prog 15 deri prog. 23	192.10	1.60	0.30	92.21
G-TH-1-Prog 10 deri prog. 15	110	1.60	0.30	52.80
Shuma ne m³				452.24

Në fakt nga verifikimi mbi realizimin e punimeve në objekt, rezulton që:

- Zëri mbushje me zhavorr pas mureve, për prog 115 deri prog 117 nuk është realizuar fare në objekt si vijon:

Përshkrimi i mbushjeve me zhavorr	Gjatësi	lartësi	Gjerësi	volumi
G-TH-2-Prog 115 deri prog. 117	250	1.60	0.30	120.00

Pra, sipërmarrësi i punimeve ka përfituar në mënyrë të pa drejtë shumën **120,000 lekë pa TVSH** (120 m³ x 1000 lekë).

- **Zëri (An-9) Mbushje me zhavorr pas mureve**, është realizuar në kundërshtim me specifikimet teknike të përcaktuara në Dokumentet Standarde të Tenderit (DST) dhe me kushtet e kontratës së nënshkruar, sepse mbushja me zhavorr pas mureve nuk është realizuar me material sipas specifikimeve teknike të përcaktuara, por është përdorur shkëmb i gërmuar më parë. Ky material i përdorur i përket zërit të punimeve 3.353 “Mbushje me shkëmb të gërmuar më parë” me çmim 637 lekë. Pra ky zë është realizuar në shumën 304,196 lekë (452 m³ x 673 lekë) dhe jo në shumën 452,000 lekë (452 m³ x 1000 lekë). Sa më sipër sipërmarrësi i punimeve OE “V...” SHPK ka përfituar në mënyrë të pa drejtë 147,804 lekë pa TVSH (452,000 lekë – 304,196 lekë).

Kriteri:

- **Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998** “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 8, ku përcaktohet se: “ ... Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e Librazhderialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare ose evropiane... ”.

- **Kontratën e zbatimit me objekt** “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë së Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe OE “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori Z. K.H.

- **Udhëzimin Nr. 2, datë 13.5.2005** “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” Kreu I “Sipërmarrësi i punimeve të ndërtimit”, pika 3 ku përcaktohet se: “Sipërmarrësi i punimeve të ndërtimit detyrohet të zbatojë punimet, në përputhje me kërkesat urbanistike, kushtet teknike të projektimit e të zbatimit, dhe kushtet e legjislacionit të ndërtimit e të kontraktimit...”.

Ndikimi

Dëm ekonomik duke rritur vlerën e kontratës në shumën **267,804 lekë pa TVSH**.

Shkaku:

Mos kryerje punimesh në volumet e përcaktuara.

Rëndësia:

I lartë.

Rekomandime:

Nga Bashkia Librazhd të merren masa, që t'i kërkojë Operatorit Ekonomik Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori z. K.H, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës **267,804 lekë pa TVSH**, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)”.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Gjetje nr. 23: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori z. K.H., u konstatua se, në progresivin Prog. 3+693 deri prog. 3+713, për gjatësinë 20 m dhe gjerësi 4 m, shtresat asfaltike kanë çeduar, duke shkaktuar një efekt negativ në shumën 182,000 lekë.

- Shtresë binderi me zall lavatriçe, 5 cm me makineri $80 \text{ m}^2 \times 1275 \text{ lekë} = 80,000 \text{ lekë}$
 - Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 3 cm me makineri $80 \text{ m}^2 \times 1000 \text{ lekë} = 102,000 \text{ lekë}$
- Për sa më sipër realizimi i punimeve me cilësi të dobët, është në kundërshtim me DST dhe kontratën dy palëshe të nënshkruar.

Situata:	U konstatua se, në progresivin Prog. 3+693 deri prog. 3+713, për gjatësinë 20 m dhe gjerësi 4 m, shtresat asfaltike kanë çeduar, duke shkaktuar një efekt negativ në shumën 182,000 lekë. - Shtresë binderi me zall lavatriçe, 5 cm me makineri $80 \text{ m}^2 \times 1275 \text{ lekë} = 80,000 \text{ lekë}$; - Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 3 cm me makineri $80 \text{ m}^2 \times 1000 \text{ lekë} = 102,000 \text{ lekë}$;
Kriteri:	DST, kontrata, preventivi, situacioni dhe krahasimi me faktin kundrejt së cilës krahasohet situata e cila paraqet këtë parregullsi.
Ndikimi:	Dëm ekonomik duke rritur vlerën e kontratës.
Shkaku:	Mos kryerje punimesh në volumet e përcaktuara.
Rëndësia:	I lartë.
Rekomandime:	Bashkia Librazhd t’i kërkojë shoqërisë “V...” SHPK, të marrë masa për riparimin e defekteve të konstatuara në shtresat asfaltike, si dhe të realizojë riparimin e tyre në përputhje me specifikimet teknike brenda periudhës së garancisë së defekteve. Titullari i Autoritetit Kontraktor të marrë masa që në vazhdimësi për kryerjen e procesit të kolaudimit, të ngrejë grupin brenda 30 ditëve nga data e deklarimit të përfundimit të punimeve nga zbatuesi dhe mbikëqyrësi i punimeve.

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon:

1. Mbikqyrësi i punimeve “Z...” SHPK, nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore dhe kontraktuale të bëra në:

- **Ligjin nr. 8402**, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7.

- **Kontratën** për kryerjen e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve të kontratës me objekt “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)” të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Librazhd dhe OE “V...” SHPK.

- **UKM Nr. 3**, datë 15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, të ndryshuar, pika 3.2 .

e- Zbatimi i kontratës me objekt: : **“Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd”:**

Gjetja nr. 24: KLSH nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe Bashkimit të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Operatorëve Ekonomik “E...” SHPK & “L...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” SHPK me administrator z. N.B., u konstatua se është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën **152,256 lekë pa TVSH** duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e tretë.

Situata:	<p>Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “E...” SHPK & “L...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” SHPK me administrator z. N.B., u konstatua se zëri i punimeve, “Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m² (rruga e policisë dhe rruga Arbëria)”, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 152,256 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit, e argumentuar si vijon:</p> <p>Punime rehabilitimi në rrugë.</p> <p>Zëri (An) Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m² (rruga e policisë dhe rruga Arbëria).</p> <p>Në situacionin përfundimtar sasia e këtij zëri është 4758 m² spërkatje me emulsion bituminoz me çmim 120 lekë/m². Libri i masave pasqyron 4758 m² spërkatje me emulsion bituminoz: Ky zë punimi (3.226/1) në analizat teknike të punimeve të ndërtimit VKM Nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre (manuali i çmimeve) është i përfshirë në zërat e punës “Shtresë binderi” dhe “Shtresë asfaltbetoni” dhe konkretisht më çmim 88 lekë/m² me spërkatje 0.5 l/m². Nisur nga ky fakt, ky zë pune duhej të ishte situacionuar me çmim 88 lekë jo 120 lekë dhe për pasojë, është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve shoqëria përfaqësuese e BOE “E...” SHPK, në shumën 152,256 lekë pa TVSH [4758 m² x 32 lekë].</p>
Kriteri:	<p>Nga ana e zbatuesit të punimeve nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe kontraktuale të bëra në:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 8, <u>ku përcaktohet se:</u> “ ... Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare ose evropiane... ”.- Kontratën e zbatimit me objekt “Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë së Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe BOE “E...” SHPK përfaqësuar nga administratori Z. N.B.- Udhëzimin Nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” Kreu I “Sipërmarrësi i punimeve të ndërtimit”, pika 3 <u>ku përcaktohet se:</u> “Sipërmarrësi i punimeve të ndërtimit detyrohet të zbatojë punimet, në përputhje me kërkesat urbanistike, kushtet teknike të projektimit e të zbatimit, norLibrazhd e kushtet e legjislacionit të ndërtimit e të kontraktimit...”.
Ndikimi	Dëm ekonomik duke rritur vlerën e kontratës për 152,256 lekë pa TVSH .
Shkaku:	Mos kryerje punimesh në volumet e përcaktuara.



KONTROLLI I LARTË I SHETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Rëndësia:	I lartë.
Rekomandimi:	Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t'i kërkojë Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “E...” SHPK & “L...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” SHPK me administrator z. N.B., duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 152,256 lekë pa TVSH , të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd”.

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon:

1. Mbikqyrësi i punimeve “E...” SHPK, nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore dhe kontraktuale të bëra në:

- **Ligjin nr. 8402**, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7.
- **Kontratën për kryerjen e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve të kontratës me objekt “Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd” të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Librazhd dhe BOE “E...” SHPK.**
- **UKM Nr. 3**, datë 15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, të ndryshuar, pika 3.2.

f- Zbatimi i kontratës me objekt: **“Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres”.**

Gjetja nr.25: KLSH nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres”, janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën **262,220 lekë pa TVSH** duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.

Situata:	Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori (përfaqësues ligjor) z. F.K., u konstatua se zërat e punimeve: “Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ² ”; “F.V bordura betoni 20x35 cm beton 16/20” dhe “Bazament betoni (rrethrotullimi)dhe zëri (2.271) shtresë mozaik mermeri (rrethrotullimi)”, janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 262,220 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.
Kriteri:	Kontrata, preventivi, situacioni dhe krahasimi me faktin kundrejt së cilës krahasohet situata e cila paraqet këtë parregullsi.
Ndikimi	Dëm ekonomik duke rritur vlerën e kontratës.
Shkaku:	Mos kryerje punimesh në volumet e përcaktuara.
Rëndësia:	I lartë.
Rekomandime:	Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t'i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori z. F.K., duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 262,220 lekë pa TVSH , të përfituar tepër për punime të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres”.

Gjetja nr. 26: KLSH Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres”, u konstatua se, se në piketën poshtë urës për gjatësinë 7 m dhe gjerësi 4 m shtresat asfaltike (shtresë binderi dhe shtresë asfaltobetoni) janë dëmtuar, dhe nisur nga fakti që punimet e ndërtimit janë brenda periudhës së garancisë, nga sipërmarrësi i punimeve duhet të merren masa për riparimin/zëvendësimin e tyre.

Situata:

Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori z. F.K., u konstatua se, se në piketën poshtë urës për gjatësinë 7 m dhe gjerësi 4 m shtresat asfaltike (shtresë binderi dhe shtresë asfaltobetoni) janë dëmtuar, dhe nisur nga fakti që punimet e ndërtimit janë brenda periudhës së garancisë, nga sipërmarrësi i punimeve duhet të merren masa për riparimin/zëvendësimin e tyre. Për sa më sipër realizimi i punimeve me cilësi të dobët, është në kundërshtim me DST dhe kontratën dy palëshe të nënshkruar. Nga auditimi në terren për verifikimin e zërave të punimeve si dhe nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të administruara në dosjen teknike të zbatimit të vënë në dispozicion grupit të auditimit për punimet e kryera deri në periudhën e auditimit, rezultojnë diferenca në volume për punime të kryera në vlerën prej **262,220** lekë pa TVSH, e argumentuar si vijon:

Punime rehabilitimi Axhensia dhe vendqendrimi i ri i autobusave

Zëri (An) Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m².

Në situacionin përfundimtar sasia e këtij zëri është 1285 m² me çmim 93.83 lekë. Libri i masave pasqyron 1285 m² zbatuar në objektin sheshi demokracia: Ky zë punimi në analizat teknike të punimeve të ndërtimit (manuali i çmimeve) është i përfshirë në zërat e punës “Shtresë binderi” dhe “Shtresë asfaltobetoni”. Nisur nga ky fakt, ky zë pune nuk duhej situacionuar, për pasojë vlera e volumit prej 1285 m², është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve shoqëria “V...” SHPK, në shumën 120,571.55 lekë me TVSH [1285 m² x 93.83 lekë].

Zëri (3.618) F.V bordura betoni 20x35 cm beton 16/20.

Preventivi i ripunuar nr. 2 lidhur me zërin “Zëri (3.618) F.V bordura betoni 20x35 cm beton 16/20” pasqyron sasinë 150 ml, me çmim 1155.75 lekë. Situacioni pasqyron 150 ml bordura betoni me çmim 1155.75 lekë.

Libreza e masave pasqyron 150 ml bordura betoni realizuar në objektin parkimi i autobusave. Në fakt nga auditimi i realizimit të këtij zëri punimesh në objekt rezultoi se, bordurat e betonit janë 17 x 25 cm dhe jo 20 x 35 cm, pra vendosja e tyre është bërë në kundërshtim me specifikimet teknike dhe kërkesat teknike të projektit të zbatimit.

Referuar analizës së çmimeve nr. 3.618 për zërin “Bordura betoni parafabrikat, 20 x 35 cm” çmimi total i këtij zëri është 1515 lekë, kurse zëri



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

	<p>“Librazhderial” i bordurës 20 x 35 cm është 900 lekë. Pra bordura përbën 60 % (900/1515x100) të çmimit total të zërit.</p> <p>- Referuar çmimit të zërit “F.V Bordura betoni parafabrikat, 20 x 35 cm” në ofertën ekonomike dhe situacionin përfundimtar, çmimi total i këtij zëri është 1155.75 lekë, kurse çmimi i vetë bordurës 20 x 35 cm, duke konsideruar peshën e bordurës sipas analizës së manualit (në masën 60%) është 693.45 lekë (60% x 1155.75 lekë).</p> <p>Nisur nga fakti që sipërmarrësi ka përdorur bordura 17 x 25 cm, çmimi real i bordurës së përdorur duhet të ishte 693.45 lekë dhe diferenca e çmimit e përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi është 462.30 lekë (1155.75 – 693.45).</p> <p>Sa më sipër realizimi i zërit “F.V Bordura betoni parafabrikat C 16/20, 17 x25 cm”, sipas përlllogaritjes me interpolim linear është librezuar dhe situacionuar më tepër dhe është përfituar në mënyrë ta parregullt nga sipërmarrësi i punimeve shoqëria “V...” SHPK., në vlerën 69,345 lekë pa TVSH [462.3 lekë x 150 ml bordurë].</p> <p>Zëri (3.240) Bazament betoni (rrethrotullimi) dhe zëri (2.271) shtresë mozaik mermeri (rrethrotullimi).</p> <p>Në situacionin nr.1 zërat e punimeve të mësipërm rezultojnë të realizuar. Në librezën e masave bazamenti i betonit është pasqyruar në volumin 4 m³, por nuk janë përcaktuar dimensionet (gjatësia, gjerësia, lartësia) si piketa si refencë, edhe për zërin shtresë mozaik mermeri gjithashtu nuk janë përcaktuar dimensionet (gjatësia, gjerësia, lartësia) si piketa si refencë. Gjithashtu në librezë për këta dy zëra punimesh nuk është paraqitur skica. Nga auditimi në objekt (tek sheshi Demokracia) u konstatua se nuk janë realizuar punimet.</p> <p>Për sa më sipër zërat trajtuar është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve shoqëria “V...” SHPK, në shumën 31,485.16 lekë për zërin bazament betoni dhe 40,819.68 lekë për zërin shtresë mozaik mermeri tek rrethrotullimi.</p>
Kriteri:	Kontrata, preventivi, situacioni dhe krahasimi me faktin kundrejt së cilës krahasohet situata e cila paraqet këtë parregullsi.
Ndikimi	Dëm ekonomik duke rritur vlerën e kontratës.
Shkaku:	Mos kryerje punimesh në volumet e përcaktuara.
Rëndësia:	I lartë.
Rekomandime:	Bashkia Librazhd t'i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK , të marrë masa për riparimin e defekteve të konstatuara në shtresat asfaltike, si dhe të realizojë riparimin e tyre në përputhje me specifikimet teknike brenda periudhës së garancisë së defekteve.

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon:

1. Mbikëqyrësi i punimeve “Z...” SHPK, nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore dhe kontraktuale të bëra në:

- **Ligjin nr. 8402**, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7.

- **Kontratën** për kryerjen e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve të kontratës me objekt “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres” të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Librazhd dhe shoqërisë “V...” SHPK.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

- **UKM Nr. 3, datë 15.2.2001** “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, të ndryshuar, pika 3.2.

g- Zbatimi i kontratës me objekt: **“Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perendimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore”.**

Gjetja nr. 27: KLSH nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perendimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore”, rezultoi se janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën **245,000 lekë pa TVSH** duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit.

Situata:	<p>Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perendimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori (përfaqësues ligjor) z. F.K., u konstatua se zëri i punimeve: “Kallëp dërrase për mure”, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën 245,000 lekë pa TVSH duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit, e argumentuar si vijon:</p> <p>Ndërtim mur betoni mbrojtës L = 140 ml Zëri 3 (305) Kallëp dërrase për mure. Preventivi i ripunuar për zërin “Kallëp dërrase për mure” pasqyron sasinë 490 m², me çmim 500 lekë. Situacioni përfundimtar pasqyron sasinë 490 m² kallëp dërrase, me çmim 500 lekë. Libreza e masave pasqyron sasinë 1572 m² kallëp dërrase të detaluara në mënyrë analitike. Referuar analizës së çmimeve nr. 3.243 për zërin “Beton C 16/20 mure” çmimi total i këtij zëri është 11,105 lekë, dhe përbëhet nga nënzërat: Betonjere 500 liter, Vibrator thellësie, Çimento 32.5 N, Zall i lare lavatrice, Rere e lare, Uje, Kallepe dërrase Sa më sipër duket qartë se çmimin e zërit “Kallëp dërrase për mure” është përfshirë edhe nënzëri “Kallëpe dërrase”. Nisur nga fakti që sipërmarrësi ka situacionuar dy herë zërin e kallëpeve, përkatësisht si zë më vete tek zëri 3.305 dhe si nën zë punimi në zërin 3.243, nuk duhej që i njëjti zë punimi të paguhet 2(dy) herë. Sa më sipër, është librezuar dhe situacionuar më tepër “ zëri i kallëpeve” dhe është përfituar në mënyrë ta parregullt nga sipërmarrësi i punimeve shoqëria “V...” SHPK., në vlerën 245,000 lekë pa TVSH.</p>
Kriteri:	Kontrata, preventivi, situacioni dhe krahasimi me faktin kundrejt së cilës krahasohet situata e cila paraqet këtë parregullsi dhe paragrafi i tretë i nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.
Ndikimi	Dëm ekonomik duke rritur vlerën e kontratës.
Shkaku:	Mos kryerje punimesh në volumet e përcaktuara.
Rëndësia:	I lartë.
Rekomandime:	Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori z. F.K., duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës 245,000 lekë pa TVSH , të përfituar tepër për punime të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perendimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore”

Gjetja nr. 28: KLSH nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perendimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore”, u konstatua dëmtim i performancës së kontratës pasi mungonin 6 stola druri me çmim 30,000 lekë, të cilat duhet të zëvendësohen gjatë periudhës së garancisë së defekteve dhe në vijim duhet të njoftohet KLSH në rrugë zyrtare mbi realizimin e plote të këtij zëri punimesh, dhe nisur nga fakti që punimet e ndërtimit janë brenda periudhës së garancisë, nga sipërmarrësi i punimeve duhet të merren masa për zëvendësimin e tyre.

Situata:	Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt: “Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perendimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd, përfaqësuar nga Z. K.G. dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori z. F.K., u konstatua se, se mungonin 6 stola druri me çmim 30,000 lekë, të cilat duhet të zëvendësohen gjatë periudhës së garancisë së defekteve dhe në vijim duhet të njoftohet KLSH në rrugë zyrtare mbi realizimin e plote të këtij zëri punimesh, dhe nisur nga fakti që punimet e ndërtimit janë brenda periudhës së garancisë, nga sipërmarrësi i punimeve duhet të merren masa për zëvendësimin e tyre.
Kriteri:	Kontrata, preventivi, situacioni dhe krahasimi me faktin kundrejt së cilës krahasohet situata e cila paraqet këtë parregullsi.
Ndikimi	Efekt negativ në realizimin e kontratës me performancë të mirë.
Shkaku:	Dëmtim i pronës nga njëri të papërgjegjshëm.
Rëndësia:	I lartë.
Rekomandime:	Bashkia Librazhd t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK , të marrë masa për zëvendësimin e stolave në përmbushje të kushteve të kontratës dhe të specifikimeve teknike brenda periudhës së garancisë së defekteve.

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon:

1. Mbikëqyrësi i punimeve “M...” SHPK, nuk ka zbatuar përcaktimet ligjore dhe kontraktuale të bëra në:

- **Ligjin nr. 8402**, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7.

- **Kontratën** për kryerjen e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve të kontratës me objekt “Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perendimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore” të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Librazhd dhe shoqërisë “V...” SHPK.

- **UKM Nr. 3**, datë 15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, të ndryshuar, pika 3.2 .

Më hollësisht problematikat janë në **ANEKSIN E**, bashkëlidhur.

Ç. MBI VLERËSIMIN E AUDITIMIT TË BRENDSHËM PUBLIK, PËR PERIUDHËN 2016-2018.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Bazuar në VKM nr.212, datë 30.03.2012, “Për miratimin e kriterëve për ngritjen e njërive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”, Njësia e Auditit të Brendshëm, Bashkia Librazhd është pjesë përbërëse e Strukturës Organizative të Bashkisë, Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se: **manuali specifik** është hartuar mbështetur në Manualin e Auditimit të Brendshëm, miratuar nga Kryetari i Bashkisë, me shkresën nr 758, datë 02.06.2014. **Karta e Auditit të Brendshëm** është hartuar në zbatim të nenit nr.12, pika c, nenit 14, pika b dhe nenit 24, pika c të ligjit nr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e brendshëm në Sektorin publik”, një kopje e të cilit është dërguar në Njësinë Qëndrore të Harmonizimit të Auditit të Brendshëm (NJQHAB).

Gjetje nr. 29:

Situata

Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Librazhd për periudhën objekt auditimi është miratuar për të funksionuar me tre punonjës, në fakt për periudhën 01.01.2016 deri me 30.06.2018 ka funksionuar me një punonjës dhe më pas me dy punonjës, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 114, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik” dhe të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kriterëve të krijimit të njërive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”.

Në fakt nga auditimi rezultoi se për periudhën 01.01.2016 deri me 30.06.2018, kjo strukturë ka funksionuar me një punonjës, me detyrën e përgjegjës dhe pas kësaj me dy punonjës në detyrën auditues. Nga auditimi rezulton se përgjegjësi nuk është me statusin e nëpunësit civil, ka certifikatën si audit i brendshëm.

U konstatua se për periudhën objekt auditimi plani i auditimeve nuk është realizuar 100% , sipas tabels sa vijon:

Viti	Plan	Fakt	%
2016	10	5	50
2017	9	6	78
2018	9	7	83

Për vitin 2016, janë rekomanduar gjithsej 22 masa (8 masa shpërblim dëmi dhe 14 masa organizative);

Për vitin 2017, janë rekomanduar gjithsej 50 masa (29 masa organizative dhe 21 masa shpërblim dëmi);

Për vitin 2018, janë rekomanduar gjithsej 41 masa (40 organizative dhe 1masë shpërblim dëmi).

Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Librazhd, nuk ka vlerësuar si duhet riskun, dhe për rekomandimet e lëna nuk ka analizuar dhe nuk ka hartuar program të veçantë për shkallën e zbatimit të rekomandimeve të lëna, për të adresuar përgjegjësi si dhe marrje masash për rastet e konstatimeve të problematikave të trajtuar në raportet e auditimit, si dhe nuk ka arkëtim dëmi, duke bërë që NJAB të mos e realizojë plotësisht misionin e saj për kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit. Raportimi nga AB është bërë i saktë.Për vitin 2016, janë rekomanduar gjithsej 22 masa (8 masa shpërblim dëmi dhe 14 masa organizative);

Për vitin 2017, janë rekomanduar gjithsej 50 masa (29 masa organizative dhe 21 masa shpërblim dëmi);



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Për vitin 2018, janë rekomanduar gjithsej 41 masa (40 organizative dhe 1 masë shpërblim dëmi).

Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Librazhd, nuk ka vlerësuar si duhet riskun, dhe për rekomandimet e lëna nuk ka analizuar dhe nuk ka hartuar program të veçantë për shkallën e zbatimit të rekomandimeve të lëna, për të adresuar përgjegjësi si dhe marrje masash për rastet e konstatimeve të problematikave të trajtuar në raportet e auditimit, si dhe nuk ka arkëtim dëmi, duke bërë që NJAB të mos e realizojë plotësisht misionin e saj për kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit. Raportimi nga AB është bërë i saktë.

Kriteri

Ligji nr. 114/2015 datë 06.11.2015, “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, VKM nr.212, datë 30.03.2012, “Për miratimin e kriterëve për ngritjen e njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”, Manuali i Auditimit të Brendshëm, miratuar me urdhrin e Ministrit të Financave me nr. 100, datë 25.10.2016, “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”

Impakti

Mos thellimi në problematikat e trajtuara sipas fushave në auditimet e kryera si dhe mos nxjerrja e përgjegjësive e mos marrja e masave për rastet e konstatimeve të problematikave të trajtuar në raportet e auditimit, duke mos realizuar kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit.

Shkaku

Mungesa e kontrollit të rekomandimeve dhe cilësisë së auditimeve të kryera.

Rëndësia

I mesëm.

Rekomandimi:

Nga Bashkia Librazhd të merren masa që Njësia e Auditimit të Brendshëm të plotësohet me numrin e punonjësve sipas organikës së miratuar, të bëjë program të veçantë për auditimin e rekomandimeve të lëna, të bëjë planifikimin e angazhimeve të auditimit në bazë risku si dhe të kryejë procesin e kontrollit të cilësisë për çdo auditim.

Afati për zbatim

Në vazhdimësi.

Për veprimet dhe mosveprimet mbajnë përgjegjësi: z.R.H. me detyrë Përgjegjës i Njesisë së Auditit të Brendshëm për periudhën e auditimit.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

IV GJETJET DHE REKOMANDIMET

Në përfundim të trajtimit të çështjeve sa në sipër për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë:

A- MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testeve të kryera në Bashkinë Librazhd rezultoi se, tregon se aspektet e kontrollit të brendshëm kuptohen jo plotësisht. Nuk është përcaktuar qartë tërësia e rregullave, procedurave për çdo aktivitet të veprimtarisë, pavarësisht se këtë e realizon referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në fuqi, duke reflektuar kështu nivel mesatar të riskut të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Është hartuar rregullorja e funksionimit të njësisë, pjesë e së cilës është edhe kodi i etikës. Në lidhje me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, rezultoi se:

-Në lidhje me mjedisin e kontrollit. Nuk ka politika dhe praktika që të garantojnë ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit, duke mos hartuar dhe zhvilluar programe trajnimesh.

-Në lidhje me menaxhimin e riskut: Nuk ka të miratuar një strategji të risqeve e përcaktim të koordinatorit të riskut sipas nenit 21. Nuk ka asnjë procedurë për menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të institucionit.

-Në lidhje me informacionin dhe komunikimin: Në rregullore nuk është përfshirë mënyra e komunikimit brenda institucionit, por në fakt veprohej me komunikim verbal, nuk ka sistem IT-së që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë.

(Më hollësisht trajtuar në pikën A, faqe 23 – 24 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

- Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Librazhd, për periudhën objekt auditimi, është miratuar për të funksionuar me tre punonjës. Nga auditimi rezultoi se për periudhën 01.01.2016 deri me 30.06.2018, ka funksionuar me një punonjës dhe më pas me dy punonjës. NJAB nuk ka vlerësuar si duhet riskun.

- Për rekomandimet e lëna nuk ka analizuar dhe nuk ka hartuar program të veçantë për shkallën e zbatimit të rekomandimeve të lëna, për të adresuar përgjegjësi si dhe marrje masash për rastet e konstatimeve të problematikave të trajtuar në raportet e auditimit, duke bërë që NJAB të mos e realizojë plotësisht misionin e saj për kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 114 datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kriterëve të krijimit të njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”, Manuali i Auditimit të Brendshëm, miratuar me urdhrin e Ministrit të Financave me nr. 100, datë 25.10.2016, “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” “Për miratimin e kriterëve të krijimit të njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”.

(Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 75 -77 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Librazhd, nëpërmjet Nëpunësit Autorizues dhe strukturës së Auditit të Brendshëm, të marren masa për njohjen nga menaxhimi dhe stafi i MFK dhe komponentëve të tij, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të risqeve e përcaktim të koordinatorit të riskut me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe



KONTROLLI I LARTË I SHETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të institucionit. Hartimin dhe zhvillimin e programeve të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit. Vendosihen e një sistemi komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë.

Në vijimësi.

1.2.Rekomandimi: Nga Bashkia Librazhd të merren masa që Njësia e Auditimit të Brendshëm të plotësohet me numrin e punonjësve sipas organikës së miratuar,

1.3. Rekomandimi: NJAB, Bashkia Librazhd, të hartojë program të veçantë për auditimin e rekomandimeve të lëna, të bëjë planifikimin e angazhimeve të auditimit në bazë risku si dhe të kryejë procesin e kontrollit të cilësisë për cdo auditim.

Menjëherë.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Aktiveve të Qëndrueshme të trupëzuara, rezultoi se:
a- Llogaria 210 “Toka, troje, terrene”, sipas të dhënave të pasqyrave financiare, në fund të vitit 2017 paraqitet në vlerën **2,882,715** lekë. Krahasuar me vitin 2016 ka shtesë në zërin “Toka, troje terrene” në vlerën **2,261,693 lekë**. Kjo shtesë ka të bëjë me investime në varrezat e reja publike të qytetit me emërtimin “Varrezat e fushës së Manes”, në vlerën 2,261,693 lekë, investim i përfunduar dhe i marrë në dorëzim gjatë vitit 2017. **Vlera prej 621,522 lekë** (e përbërë nga 144,650 lekë vlera e truallit të varrezave të vjetra të qytetit, dhe 476,872 lekë vlera e trashëguar nga ish komuna Qendër, sot NJA e Bashkisë Librazhd, për prita lumore e mbrojtje tokash) është gjendje në fund të vitit 2016. ***Pavarësisht se është regjistruar në kontabilitet “Prita lumore” e trashëguar nga ish komuna Qendër, në vlerën 476,872 lekë, nuk është e regjistruar në ZVRPP.***

b- Llogaria 211 “Pyje, kullota, plantacione” paraqitet në vlerën 4,662,464 lekë dhe i përket ish komunës Hotolisht. Kjo llogari nuk ka pësuar ndryshime krahasuar me vitin 2016. Për këto objekte janë hartuar listat, por për këto pasuri nuk është kryer regjistrimi i pronave në ZVRPP, në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi VKM nr. 510, datë 10.6.15 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të paluajtshme dhe të luajtshme” që janë vënë në dispozicion të Bashkisë Librazhd dhe njësive administrative.

c- Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione” është në vlerën 557,525,466 lekë dhe përbehet nga 111 ndërtesa. Sipas të dhënave të pasqyrave financiare të Bashkisë Librazhd vlera e llogarisë “Ndërtime e konstruksione” në fund të vitit 2017 është 557,525,466 lekë. Krahasuar me vitin 2016 kemi një shtesë prej **15,544,739** lekë. Në debi të kësaj llogarie janë kontabilizuar shpenzimet për investime të Bashkisë Librazhd gjatë vitit 2017. Kjo shtesë ka ardhur si rezultat i shtimit të vlerës së disa objekteve nga investimet e kryera në objekte.

Nga auditimi rezultoi se janë regjistruar si pasuri dhe janë pajisur me certifikatë pronësie vetëm ndërtesat në territorin e ish Bashkisë Librazhd, përkatësisht 22 ndërtesa me një vlerë në kontabilitet prej 161,220,267 lekë. Ndërsa për 89 ndërtesa që ndodhen në territorin e ish komunave që i janë bashkuar Bashkisë Librazhd në kuadrin e reformës territoriale dhe që janë përfshirë në kontabilitet me një vlerë prej 396,323,199 lekë, nuk është bërë regjistrimi i tyre si pasuri e Bashkisë Librazhd.

d- Llogaria 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore”, sipas pasqyrave financiare të Bashkisë Librazhd, në fund të vitit 2017 është në shumën 1,958,871,679 lekë. Krahasuar me vitin 2016 kemi një shtesë në vlerë të kësaj llogarie **prej 677,009,852 lekë** si rezultat i investimeve të kryera nga Bashkia Librazhd gjatë vitit 2017 në shumën **80,019,117 lekë**, në rrugë, rrjete e vepra ujore si dhe si rezultat i transferimit kapital pa pagesë të kanaleve vaditëse nga Drejtoria Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit Korçë. Shtesat e kësaj llogarie gjatë vitit 2017 janë në vlerën **596,990,736 lekë**.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Lista e objekteve të ardhura nga Drejtoria Rajonale e Kullimit Korçe për rrjete vepra ujore kanë vlere fillestare, por këto objekte nuk janë hipotekuar, regjistrimi i tyre në kontabilitet është kryer sipas proces-verbalit datë 18.12.2016, “Mbi gjendjen aktuale për transferimin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit” të mbajtur nga komisionet përkatëse të Bordit Rajonal të Kullimit Korçë dhe Bashkisë Librazhd, me nr. prot 1528, datë 16.03.2017. ***Nga ana e Bashkisë Librazhd*** asetet janë bëra hyrje dhe janë kontabilizuar, pa u regjistruar në ZVRPP. (Më hollësisht trajtuar në pikën A, faqe 24 – 27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Librazhd të merren masa për inventarizimin e këtyre aktiveve, plotësimi i dosjes me dokumentet ligjore dhe regjistrimi i tyre në ZVRPP Librazhd.

Menjëherë.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” rezultoi se sipas pasqyrave financiare të Bashkisë Librazhd gjendja e debitorëve në fund të vitit 2017 është 75,553,179 lekë. Konstatohet se nuk janë përfshirë në bilancet e viteve 2016- 2017 detyrimet e pa likuiduara për vendimet gjyqësore në vlerën **9,094,562 lekë**. Gjatë vitit 2017-2018, janë likuiduar detyrimet e lindura nga vendimet gjyqësore të formës prerë **6,883,329 lekë**, pavarësisht se nuk janë përfshirë në bilancin e viteve të mësipërme. Vlera e detyrimeve për vendimet gjyqësore të formës së prerë me datë 31.12.2018 është 22,656,907 lekë, vlerë e cila duhet të përfshihet në bilancin e vitit 2018.

(Më hollësisht trajtuar në pikën A, faqe 27 – 28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Nga auditimi u konstatua se në fund të vitit 2018, detyrimet e faturuara dhe të pa likuiduara për fondet e bashkisë, buxhetit të shtetit, Fondit të Zhvillimit të Rajoneve dhe Vendimeve Gjyqësore në fund të vitit 2018 është **në shumën 87,132,631 lekë** Nga të cilat:

-Fatura të pa likuiduara për mallra e shërbime, për 33 raste në vlerën, 28,831,096 lekë;

-Fatura të pa likuiduara për mallra e shërbime para vitit 2015 nga ish Komunitat, janë 9 raste në vlerën, 35,644,628 lekë;

-Vendime gjyqësore në vlerën, 22,656,907 lekë,

mos likuidimi i detyrimeve vjen në kundërshtim me nenin 52- *Kryerja e shpenzimeve*, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 9 dhe 10, të ligjit nr. 9928, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar; UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar me UMF nr. 5/1, datë 21.05.2014; Udhëzimin plotësues të MF nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 – *Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore*.

(Më hollësisht trajtuar në pikën B, faqe 33 -34 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

3.1. Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Librazhd, të merren masa që të përfshihet vlera e detyrimeve për vendimet gjyqësore të formës së prerë në shumën 22,656,907 lekë në bilancin e vitit 2018.

3.2.Rekomandimi: Bashkia Librazhd, Drejtoria Ekonomike, të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave për vlerën **87,132,631 lekë**.

Menjëherë dhe në vijimësi

4. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, Sektori i Taksave, Bashkia Librazhd, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore të VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen. Rezulton se nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **188 persona** me vlerë **6,368,160 lekë**, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Librazhd, sipas Aneksit nr. 21.

(Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 34 -35 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

4.1. Rekomandimi: Bashkia Librazhd, nëpërmjet Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik, Sektorit të Taksave në bashkëpunim me ALUIZNI-n Librazhd dhe ZVRPP Librazhd të merren masa të nxjerrë përgjegjësitë për situatën e krijuar si dhe të ndiqen të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së infrastrukturës në vlerën **6,368,160 lekë**.

Menjëherë

5. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e dokumentacionit ligjor për arkëtimin e debitorëve nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, konstatohet se në fund të periudhës janë gjithsej **520 subjekte debitore, për vlerën 26,214,306 lekë lekë** (sipas Anekseve nr. 22, 23 dhe 24) dhe **4921 familje për vlerën 39,016,000 lekë** (për taksë toke në vlerën 18,711,000 lekë, për taksë ndërtese në vlerën 7,134,000 lekë, për taksë trualli në vlerën 35,000 lekë dhe tarifa shërbimi në vlerën 13,136,000 lekë. Kështu sipas të dhënave kemi 480 subjekte aktiv me detyrime, e barabartë me 92.3% të numrit total të subjekteve (520 subjekte), gjë e cila tregon punën e pamjaftueshme të Sektorit të Taksave në arkëtimin e detyrimeve debitorë,

Nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore për njoftimin e subjekteve debitore të biznesit të vogël nuk ka zbatuar përcaktimet e pikës 1 të nenit 89, të ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

-Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimin të debitorëve, deri në nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet.

(Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 35 -37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

5.1. Rekomandimi: Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, Sektori i Taksave, të marrë masat duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore për arkëtimin detyrimeve të pa arkëtuara të subjekteve fizik/juridik, për të gjitha detyrimet tatimore të pa mbledhura ndaj 520 subjekteve me vlerë prej 26,214,306 lekë dhe 4921 familje për vlerën 39,016,000 lekë dhe në bashkëpunim me Sektorin Juridik, në funksion të mbledhjes së detyrimeve të papaguara, të marrë masa administrative apo sekuestro deri në kallëzim penal për mos pagesë të detyrimeve.

Menjëherë

6. Gjetje nga auditimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Librazhd, nuk ka bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e lidhura me subjektet për shfrytëzimin e sipërfaqeve për ndërtimin e HECEVE, **për vlerën 2,465,694 lekë**, që janë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë, Veprim në kundërshtim me nenin 12, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe kushtet e kontratave.

(Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 37 -38 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

6.1. Rekomandimi: Bashkia Librazhd, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik të marrë masa, duke ndjekur të gjitha procedurat administrative e ligjore për të kërkuar zbatimin e kontratave dhe arkëtimin e vlerës **2,465,694 lekë**, nga (subjekti “D....” në vlerën 339,300 lekë, “Hec. D....” në vlerën 1,421,733 lekë, “E....” në vlerën 359,500 lekë dhe “B....” në vlerën 345,161 lekë).



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

Menjëherë

7. Gjetje nga auditimi: Agjencia e Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Librazhd, për subjektet të cilat nga MIE kanë marrë leje shfrytëzimi të sipërfaqeve Pyjore dhe kullimore nuk ka zbatuar kërkesat ligjore, për lidhjen e kontratave për shfrytëzim të fondit pyjor nga subjekte të ndryshme **me sipërfaqe 512 ha**, për realizimin e të ardhurave për buxhetin e Bashkisë, veprim në papajtueshmëri me kërkesave të nenit 17, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar, të pikës 6 neni 17, të ligjit nr. 9693 datë 19.03.2007 “Për Fondin Kullor”, me pikat 3, 7, 9, 10, 11 dhe 12, të VKM nr. 1353, datë 10.10.2008 “Për rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor”, ndryshuar me VKM nr. 435, datë 08.06.2016, si dhe pikat 3, 6, 7, 9 dhe 11, të VKM nr. 1354, datë 10.10. 2008 “Për rregullat dhe procedurat që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullor i ndryshuar me VKM nr. 434, datë 08.06.2016, nuk ka njoftuar subjektet për t’u paraqitur për lidhjen e kontratave për të ushtruar këtë aktivitet dhe likuidimin e detyrimeve që lindin nga zbatimi i VKM nr. 391, datë 21.6.2006 të ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010, “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, sipas lidhjes nr. 2.

(Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 38 -39 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

7.1 Rekomandimi: Agjencia e Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Librazhd, t’i kërkojë Ministrisë Mjedisit, që të marrë masa për evidentimin e sipërfaqeve të shfrytëzueshme nga subjektet private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe kullor këto sipërfaqe, si dhe të hartojë bilancin e përgjithshëm të sipërfaqeve pyjore dhe kullimore të mbetura.

Për rastet kur nuk është vepruar për zbritjen nga fondi pyjor, t’i kërkohej Agjencisë Kombëtare të Hidrokarbureve (AKBN), bllokimi i veprimtarisë së kompanive minerare, deri në zbritjen nga ky fond të sipërfaqeve të shfrytëzueshme.

Menjëherë

8. Gjetje nga auditimi: KLSH nga auditimi konstatoi se fondi limit dhe specifikimet teknike për procedurat e prokurimit për vitet 6 mujori i dytë 2016, 2017 e 2018, janë përlllogaritur nga komisionet e vlerësimit të fondit limit, të ngritur sipas urdhrave të Kryetarit të Bashkisë, sipas tabelave ANEKS C/3, bashkëlidhur. Në këto urdhra është përcaktuar që specifikimet teknike të hartohen në përputhje me kërkesat e nenit 23 “Specifikimet teknike” të LPP. Në kundërshtim me urdhrin e dhënë nga Titullari i AK në procesverbalet e punës së komisioneve, ku është hartuar preventivi (fondi limit), nuk janë përcaktuar kërkesat teknike në lidhje me procedurën e prokurimit (fuqinë punëtore, stafin drejtues teknik, punonjësit e specializuar, kategoritë e licencës, makineritë, certifikatat ISO, etj.), në kundërshtim me kërkesat e nenit 23/4 të LPP, si dhe të Urdhrave të Titullarit të Autoritetit Kontraktor. *(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 39 -44 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

8.1. Rekomandimi: Bashkia Librazhd të marrë masa që komisionet e hartimit të fondit limit, të respektojnë urdhrat e Titullarit të AK si dhe aktet ligjore e nënligjore të prokurimit publik.

Menjëherë.

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës me objekt “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)” të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe BOE “B...” SHPK & “C...” shpk, me nr.kontrate 7352 prot dt. 28.12.2016, përfaqësuar nga OE “B...”, u konstatua se aktualisht në veprën e ndërtuar, me vlerë 16.223.216 lekë nuk është montuar pajisja “Impianti i klorifikimit të ujit të pishëm” me vlerë 351,549 lekë pa TVSH si dhe nuk është realizuar pika e lidhjes për furnizimin me energji elektrike të dhomës së komandimit.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 62 -65 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

9.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t'i kërkojë BOE "B..." SHPK & "C..." shpk, përfaqësuar nga OE "B..." SHPK, lidhjen e energjisë elektrike si dhe montimin e Impiantit të klorifikimit të ujit të pishëm, sipas projektit të zbatimit në zbatimin të detyrimeve kontraktuale i përcaktuar në kontratën dy paleshe.

Menjëherë

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës nr. 3121 prot, datë 06.06.2017, me objekt: "Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)", të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik "V..." SHPK, me vlerë kontrate 130,072,725 lekë, u konstatua se, në progresivin Prog. 3+693 deri Prog. 3+713, pra për gjatësinë 20 m dhe gjerësi 4 m shtresat asfaltike kanë çeduar duke shkaktuar një efekt negativ si vijon:

- Shtresë binderi me zall lavatriçe, 5 cm me makineri 80 m2 x 1275 lekë = 80,000 lekë
- Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 3 cm me makineri 80 m2 x 1000 lekë = 102,000 lekë

Për sa më sipër është në kundërshtim me DST dhe kontratën e nënshkruar, cilësia e punimeve në ndërtim.

(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 68 -70 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

10.1 Rekomandimi: Bashkia Librazhd t'i kërkojë shoqërisë "V..." SHPK, të marrë masa për riparimin e defekteve të konstatuara në shtresat asfaltike, si dhe të realizojë riparrimin e tyre në përputhje me specifikimet teknike brenda periudhës së garancisë së defekteve.

Titullari i Autoritetit Kontraktor të marrë masa që në vazhdimësi për kryerjen e procesit të kolaudimit, të ngrejë grupin brenda 30 ditëve nga data e deklarimit të përfundimit të punimeve nga zbatuesi dhe mbikëqyrësi i punimeve.

Menjëherë

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës Nr. 5439 dt. 11.09.2017, me vlerë 92,567,493 me objekt: "Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibrës", të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik "V..." SHPK, u konstatua se, në piketën poshtë urës për gjatësinë 7 m dhe gjerësi 4 m shtresat asfaltike (shtresë binderi dhe shtresë asfaltobetoni) janë dëmtuar. Nisur nga fakti që punimet e ndërtimit janë brenda periudhës së garancisë AK të marrë masa që të mos e marrë në dorëzim pa bërë rregullimet përkatëse. Për sa më sipër realizimi i punimeve me cilësi të dobët, është në kundërshtim me DST dhe kontratën dy palëshe të nënshkruar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 71 -73 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

11.1 Rekomandimi: Bashkia Librazhd t'i kërkojë Operatorit Ekonomik "V..." SHPK, të marrë masa për riparimin e defekteve të konstatuara në shtresat asfaltike, si dhe të realizojë riparrimin e tyre në përputhje me specifikimet teknike brenda periudhës së garancisë së defekteve pasi objekti është në periudhën e garancisë së defekteve.

Menjëherë

B- MASA PËR SHPËRBLIM DËMI :

Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 "Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit" neni 15 germa (b) dhe (c) –*Të drejtat e KLSH* dhe mbështetur në nenet 98-102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 "Kodi i procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë", nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore" dhe pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga **Titullari i Njësisë Publike**, të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. **Nëpunësi zbatues** të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën **1,483,680 lekë**, si më poshtë:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës me objekt : “Furnizimi me ujë i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd me nr.kontrate 7352 prot dt. 28.12.2016, me vlerë 16.223.216 lekë dhe Bashkimit të Operatorëve “B...” SHPK & OE “C...” shpk u konstatua se zërat e punimeve si vijon: Gërmim dheu me krah e transport me k. Dore 10 m, kategoria IV; Kollona të plota b/a C 16/20 të parapërgatitura dhe F.V Hekur betoni periodik ø 6-10 mm, janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën **307,200 lekë pa TVSH** duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e tretë të nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. *(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 63 -64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

1.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “B...” SHPK & “C...” shpk, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës **307,200 lekë pa TVSH**, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza I)”.

Menjëherë

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës nr.7352 prot dt. 28.12.2016, me vlerë 16.223.216 lekë, me objekt: Ndërtimi i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza II), të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “B...” SHPK u konstatua se zëri i punimeve: “2(3.30/c) Gërmim shkëmbi me krahë, në seksion të detyruar, h=1.5 m, shkëmb i fortë” është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në shumën **249,200 lekë pa TVSH** duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e tretë të nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 63 -65 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

2.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “B...” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e shumës 249,200 lekë pa TVSH, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund, Librazhd Qendër (Faza II)”.

Menjëherë

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës nr. 3121 prot, datë 06.06.2017, me vlerë kontrate 130,072,725 lekë, me objekt: “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, u konstatua se zëri i punimeve “Zëri (An-9) Mbushje me zhavorr pas mureve”, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume në



KONTROLLI I LARTË I SHETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

shumën **267,804 lekë pa TVSH** duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e tretë të nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 66 -69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës **267,804 lekë pa TVSH**, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Ndërtim Rruga Orenje-Librazhd (Loti II)”.

Menjëherë

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës Nr. 5484 prot dt. 14.10.2016, me vlerë 132,877,885 me objekt: “Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd”), të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “E...” SHPK & “L...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” SHPK, u konstatua se zëri i punimeve, “Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m², Rruga e Policisë dhe Rruga Arbëria”, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume është në shumën **152,256 lekë pa TVSH** duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e tretë të nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 66 -70 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

4.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “E...” SHPK & “L...” SHPK, përfaqësuar nga OE “E...” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e shumës **152,256 lekë pa TVSH**, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Rikualifikimi urban blloku i banimit nr. 1, qyteti Librazhd”.

Menjëherë

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës Nr. 5439 dt. 11.09.2017, me vlerë 92,567,493, me objekt: “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibres”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori (përfaqësues ligjor) z. F.K., u konstatua se zërat e punimeve: “Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m²”; “F.V bordura betoni 20x35 cm beton 16/20” dhe “Bazament betoni (rreth rrotullimi) dhe zëri (2.271) shtresë mozaik mermeri (rreth rrotullimi)”, janë likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume është në shumën **262,220 lekë pa TVSH** duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e tretë të nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 70 -70 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

5.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK përfaqësuar nga administratori z. F.K., duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimin e shumës **262,220 lekë pa TVSH**, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Rehabilitimi Urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit të Librazhdit dhe sistemim, asfaltim rruga e Dibrës”.

Menjëherë

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës Nr. 5400 dt. 28.09.2016, me vlerë 98,640,612 lekë me objekt: “Rehabilitim urban, zona në hyrjen



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Bashkinë Librazhd.

perëndimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore”, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Librazhd dhe Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, u konstatua se zëri i punimeve: “Kallëp dërrase për mure”, është likuiduar për punime të pakryera dhe diferenca në volume është në shumën **245,000 lekë pa TVSH** duke shkaktuar dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Sa më sipër nuk është në përputhshmëri me paragrafin e tretë të nenit 7, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar.

(Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 73 -74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

6.1 Rekomandimi: Të merren masa nga Bashkia Librazhd, që t’i kërkojë Operatorit Ekonomik “V...” SHPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjyqimit arkëtimin e shumës **245,000 lekë pa TVSH**, të përfituar tepër për punime të pakryera në zbatimin e kontratës me objekt “Rehabilitim Urban, Zona në hyrjen perendimore në qytetin Librazhd dhe mbrojtjen lumore”.

Menjëherë

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT